

Zjišťovací protokol č. 3 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.06.2023 do 30.09.2023

Stavba : 2020/Prš

„Oprava havarijního stavu krovu a střešního pláště, JZ a SZ křídlo
budovy zámku v Prštích – Půda č. 2“

Zhotovitel : HT WOOD, s.r.o.
Střední 595/26
60200 Brno-Ponava

IČO : 29263999
DIČ :


Objednatel : Obec Prštice
Hlavní 1
66446 Prštice

IČO : 282405
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 719 078,02	989 169,30	729 908,72	0,00
DPH	21 %	361 006,38	207 725,55	153 280,83	0,00
Zaokrouhlení		0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu		2 080 084,40	1 196 894,85	883 189,55	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.07.2023 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.


15.9, 2023
Za zhotovitele
 **HT WOOD, s.r.o.**
Střední 26
602 00 Brno
IČO: 29 26 39 99 DIČ: CZ29263999

15. září 2023

Za objednatele


Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
22222	Poslední etapa	1 719 078,02	989 169,30	729 908,72	0,00
1	Poslední etapa	1 719 078,02	989 169,30	729 908,72	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
94	Lešení a stavební výtahy	47 027,32	29 611,82	17 415,50	0,00
762	Konstrukce tesařské	893 051,59	793 449,98	99 601,61	0,00
764	Konstrukce klempířské	151 945,16	3 482,82	148 462,34	0,00
765	Krytiny tvrdé	514 422,17	49 992,90	464 429,27	0,00
783	Nátěry	32 631,78	32 631,78	0,00	0,00
ON	Ostatní náklady	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

