

ID	Kód WBS	Označení	Název úkolu	Délka (m)	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 3. 2017 VII VIII IX X XI XII	Čtvrt. 4. 2017 I II III IV V VI VII VIII IX X	Čtvrt. 1. 2018 I II III IV V VI VII VIII IX X	Čtvrt. 2. 2018 I II III IV V VI VII VIII IX X	Čtvrt. 3. 2018 I II III IV V VI VII VIII IX X
0	0		Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov s napojením na ČOV Kladruby nad Labem		241 dny	1.8.17	31.7.18					
1	1		Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov s napojením na ČOV Kladruby nad Labem		241 dny	1.8.17	31.7.18					
2	1.1		Ostatní a vedlejší náklady		241 dny	1.8.17	31.7.18					
3	1.1.1	00+01	Přípravné a průběžné práce		167 dny	1.8.17	31.7.18					
4	1.2	01	SO 01 - Tlakové řady		233 dny	10.8.17	30.7.18					
5	1.2.1	01-T1	Tlakový řad T1 PEHD 90	2531,7	50 dny	7.9.17	16.11.17					
6	1.2.2	01-T1	Tlakový řad T1 PEHD 75	203,5	8,5 dny	13.10.17	25.10.17					
7	1.2.3	01-T1.1	Tlakový řad T1-1 PEHD 50	164,1	8,5 dny	26.10.17	7.11.17					
8	1.2.4	01-T1.2	Tlakový řad T1-2 PEHD 50	99,4	6,5 dny	7.11.17	15.11.17					
9	1.2.5	01-T2	Tlakový řad T2 PEHD 63	1122,9	36 dny	23.8.17	13.10.17					
10	1.2.6	01-T2	Tlakový řad T2 PEHD 50	236,3	9,5 dny	10.8.17	23.8.17					
11	1.2.7	01-T3	Tlakový řad T3 PEHD 63	551,3	20 dny	16.11.17	14.12.17					
12	1.2.8	01-T3	Tlakový řad T3 PEHD 50	153,4	7 dny	5.12.17	13.12.17					
13	1.2.9	01-T3.1	Tlakový řad T3-1 PEHD 50	293,8	11 dny	20.11.17	4.12.17					
14	1.2.10		Ukončení a předání stavebních prací a připravenost části díla k podání žádosti ke kolaudačnímu souhlasu		0 dny	26.6.18	26.6.18					
15	1.2.11		Termín dokončení a předání části díla včetně kolaudačního souhlasu		0 dny	30.7.18	30.7.18					
16	1.2.12	01.1	SO 01.1 - Gravitační kanalizační stoka T DN 250	133,1	20 dny	10.8.17	6.9.17					
17	1.2.13	01.2	SO 01.2 - Tlakové přípojky Kolesa - 53ks	1349,6	59 dny	16.10.17	26.1.18					
18	1.2.14	01.3	SO 01.3 - Tlakové přípojky Komárov - 32ks	834,7	44 dny	11.8.17	12.10.17					
19	1.2.15		Dokončovací práce (finalizace povrchů...)		60 dny	1.4.18	26.6.18					
20	1.2.16		Termín vyklizení staveniště		0 dny	27.6.18	27.6.18					
21	2		Předání stavby		0 dny	31.7.18	31.7.18					

Úkol	Legenda
Rozdělení	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Milník	Ruční souhrn
Souhrnný	Pouze zahájení
Souhrn projektu	Pouze s datem dokončení
Neaktivní úkol	Vnější úkoly
Neaktivní milník	Vnější milník
Neaktivní souhrn	Konečný termín
Ruční úkol	Průběh
Pouze s dobou trvání	Průběh ručně zadaného úkolu

Projekt: Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov s napojením na ČOV Kladruby nad Labem
GASCO spol. s r.o.