

Harmonogram stavby : Revitalizace centra obce Boršice u Blatnice

Zhotovitel : TUFIR spol. s r.o.
Na Drahách 881
68604 Kunovice

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	červenec 2014				srpen 2014				září 2014				říjen 2014				listopad 2014				prosinec 2014				leden 2015				únor 2015				březen 2015				duben 2015				květen 2015				červen 2015			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
N 14_093	Revitalizace centra obce Boršice u Blatnice	01.07.14	30.06.15	5 795 202																																																
SO 001	Demolice objektu	01.07.14	01.10.14	271 436																																																
111	Přípravné práce	01.07.14	26.07.14	14 000																																																
12	Uložení podkladní zeminy	25.07.14	06.08.14	3 375																																																
62	Úprava povrchu vnější	11.09.14	27.09.14	28 949																																																
94	Lešení a stavební výtahy	10.09.14	01.10.14	1 650																																																
98	Demolice	06.08.14	05.09.14	212 390																																																
979	Odvoz sutí	07.08.14	06.09.14	121 072																																																
SO 101	Komunikace dotační	29.09.14	04.06.15	4 483 972																																																
0	Přípravné práce	29.09.14	09.10.14	48 957																																																
1	Zemní práce	06.10.14	02.01.15	1 089 349																																																
2	Základy	30.12.14	17.01.15	27 292																																																
5	Komunikace	15.01.15	04.06.15	2 301 938																																																
8	Tržební vedení	17.01.15	13.02.15	164 799																																																
9	Dok práce	25.01.15	20.05.15	824 010																																																
998	Přesun hmot	30.09.14	29.05.15	23 165																																																
711	Izolace proti zemní vlhkosti	15.01.15	21.05.15	4 463																																																
SO 101a	Komunikace nedotační	29.09.14	04.06.15	262 977																																																
0	Přípravné práce	29.09.14	11.10.14	7 151																																																
1	Zemní práce	13.10.14	30.12.14	42 231																																																
2	Základy	30.12.14	20.01.15	10 189																																																
5	Komunikace	19.01.15	01.06.15	152 428																																																
8	Tržební vedení	20.01.15	13.02.15	1 000																																																
9	Dok práce	05.02.15	21.05.15	48 475																																																
998	Přesun hmot	02.10.14	04.06.15	1 503																																																
SO 801	Sadové úpravy	30.05.15	30.06.15	608 095																																																
1	Zemní práce	30.05.15	30.06.15	608 095																																																
SO 905	Mobilizační	17.06.15	30.06.15	168 722																																																
9	Ostatní konstrukce, bourání	17.06.15	30.06.15	168 722																																																
Cena za měsíc					15 875				285 186				92 713				393 449				352 835				410 192				471 136				788 283				777 998				777 998				669 018				870 516			
Cena za čtvrtletí									393 775												1 156 477												2 037 417								2 317 533											
Cena za rok																																																				