

Harmonogram prací na akci:
OA T. Bati a VOŠE Zlín – Oprava výměňkové stanice
VZ/2016/2/01

1. týden: demontáž stávající parní stanice a potrubí
2. týden – vyčištění místnosti parní stanice, stavební práce, zapravení jámy po přečerpávací stanici
3. týden – zapravení podlahy, nátěr podlahy, vsazení regulačních ventilů do stoupaček ÚT hlavní budova
4. týden – dokončení stavebních prací a maleb, nátěrů podlahy, vsazení regulačních ventilů do stoupaček na hlavní budově
5. týden – práce ÚT, vsazení regulačních ventilů do odboček na hlavní budově
6. týden – práce ÚT, vsazení regulačních ventilů do stoupaček na vedlejší budově, rozvody ÚT ve výměňkové stanici
7. týden – rozvody ÚT ve výměňkové stanici, rozvody elektro a MaR ve výměňkové stanici
8. týden – montáž výměňkové stanice, dokončení montáže rozvodů elektro a MaR
9. týden – práce ÚT, MaR, montáž, topná zkouška

Zlín 11. 7. 2016

**INSTALACEplus**
nám. T. G. Masaryka 1280
760 01 Zlín
Tel.: 577 218 460
IČO: 46345060

17. 