


SPŠ Otrokovice - rekonstrukce výukové kuchyně a výtahu

TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA : 16.7. - 12.12.2018 (150 dnů) Měsíční finanční plnění v Kč bez DPH Celkové finanční plnění za celou stavbu v Kč bez DPH		2018																							
KALENDRÁRNÍ TÝDNY		červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec																		
		500 000	700 000	1 000 000	900 000	1 100 000	350 654	4 550 654																	
		27. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	36. týden	37. týden	38. týden	39. týden	40. týden	41. týden	42. týden	43. týden	44. týden	45. týden	46. týden	47. týden	48. týden	49. týden	50. týden	51. týden	52. týden
REALIZACE STAVBY	16.7.2018	12.12.2018																							
SPŠ Otrokovice - rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a výtahu		4 550 654																							
Stavební část (způsobilé náklady)		2 185 685																							
Zdravotecnika		211 585																							
Elektroinstalace - silnoproud		723 458																							
Elektroinstalace - slaboproud (příprava)																									
Strukturovaná kabeláž		90 688																							
Společná televizní anténa		9 197																							
Elektrická zabezpečovací signalizace		32 026																							
Aktivní prvky		11 500																							
Domácí rozhlas		31 620																							
Dataprojekce		32 715																							
Vzduchotechnika		521 228																							
Stavební část (nezpůsobilé náklady)		545 992																							
Ústřední vytápění		38 960																							
VRN a ORN		116 000																							

Společnost KKS-POS
Příluky 386
760 01 Zlín



Ing. Radomír Kocman, jednatel KKS, spol. s r.o.