

Městská část Praha 7
Nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7

Žádost o prodloužení termínu realizace „Rekonstrukce vzduchotechniky a rozvodů tepla Bio Oko, Fr. Křižíka 15, Praha 7“

Žádáme Vás o prodloužení termínu realizace „Rekonstrukce vzduchotechniky a rozvodů tepla Bio Oko, Fr. Křižíka 15, Praha 7, smlouva o dílo číslo 2015/OIVZ/020

Odůvodnění:

1. Z důvodu výroby a dodacího termínu VZT jednotky GEA cca 10 až 11týdnů od objednání (Smlouva o dílo podepsána dne 30.7.2015), žádáme o prodloužení termínu k 30.11.2015.
2. Na žádost Ing. arch. Hájk se posouvá demontáž původní VZT. Dne 5.10.2015 proběhne schůzka za účasti odborníka z Národního technického muzea, kde bude stanoven způsob demontáže a případné převezení částí VZT do depozitáře NTM.
3. Na základě konzultace s Ing. arch. Hájkem bude provedena demontáž a následná zkouška těsnosti stávajícího topného tělesa. Na základě výsledku této zkoušky bude rozhodnuto o dalším postupu (repase stávajících topných těles nebo dodávka nových).

V Praze dne 1.10.2015

PRAGOClima®

Pragoclima, spol. s r.o.
U Trati 3134/36a, 100 00 Praha 10
DIČ CZ 148 90 984 ®

Bc. Petr Říha

Příloha : aktualizovaný harmonogram prací