

Harmonogram stavby: 2018-015 Rekonstrukce jídelny a kuchyně Skuteč

Zhotovitel :

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Nh	Počet prac. dní	Prům. počet prac.	květen 2018				červen 2018				červenec 2018				srpen 2018				září 2018
								2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
2018-015	Rekonstrukce jídelny a kuchyně Skuteč	14.05.2018	31.08.2018	14 322 519	6 039	95	8	383	55	547		383	383	383	492	383	383	383	549	392	392	387	547	1
SO-02	Ostatní a vedlejší náklady	14.05.2018	29.08.2018	2 700 000	0	93	8	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01	Ostatní a vedlejší náklady	14.05.2018	29.08.2018	2 700 000	0	93	8	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SO-01	Hlavní objekt	14.05.2018	31.08.2018	11 622 519	6 039	95	8	383	55	547		383	383	383	492	383	383	383	549	392	392	387	547	
1	Fotovoltaika- p. Ryba	16.07.2018	25.08.2018	370 856	0	38	8																	
5	Kanalizace spl. a t. -p. Dubský	18.06.2018	24.08.2018	903 507	0	59	8																	
6	Vodovodní přípojka-p. Dubský	04.06.2018	03.07.2018	125 133	0	26	8																	
11a	Elektroinstalace-p. Horák	04.06.2018	16.08.2018	123 636	0	64	8																	
14-1	Rozvaděče-p. Horák	09.07.2018	26.07.2018	76 382	0	16	8																	
13a	Svítlidla-p. Horák	30.07.2018	27.08.2018	223 565	0	25	8																	
12a	Kabely-p. Horák	21.05.2018	19.07.2018	371 750	0	52	8																	
09	Gastronomické vybavení - p. Bačkovský	16.07.2018	16.08.2018	1 098 243	0	28	8																	
7	Ustřední vytápění-p. Dubský	04.06.2018	17.08.2018	536 185	0	65	8																	
03	Ochrana před bleskem-p. Capek	30.07.2018	17.08.2018	83 783	27	17	8																	
10	Slaboproud	21.05.2018	25.08.2018	104 407	0	84	8																	
4	Uprava kuchyně - p. Dubský	04.06.2018	20.07.2018	107 343	1	41	8																	
3	Dešť. kanalizace - p. Dubský	11.06.2018	02.08.2018	185 266	0	46	8																	
01-1	Stavební část - doplnění z 9.3.2018	14.05.2018	31.08.2018	7 312 463	6 012	95	8	383	55	547		383	383	383	492	383	383	383	549	392	392	387	547	
	Nh za měsíc							964				1 640				1 697				1 718				0
	Nh za rok															6 039								

DOKONČENÍ PRACÍ V INTERIÉRU KUCHYNĚ 15.08.2018

DOKONČENÍ PRACÍ V INTERIÉRU JÍDELNY 20.08.2018

STAVER Lužice s.r.o.
Zdislav 381, Lužice 538 54
IČO: 035 64 240 EIC: CZ03564240
Tel: 777672071, 777172052