

Dodavatel:

SVÍTIDLA IM-EX spol. s r.o.

Hlavní 574, 696 04 Svatobořice-Mistřín

v zastoupení: Roman Šefčík

IČO: 25549243 – DIČ: CZ25549243

Bankovní spojení:

1777700297/0100

telefon:

602 582 009

e-mail:

svitidla-imex@seznam.cz

Odběratel:

Městský úřad Svitavy

Ing. Oblouk

T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

IČO:

IBAN:

Ve Svatobořicích-Mistříně

26.01.2023

VĚC: Cenová nabídka 20230123-1

1. Fáze - na základě vizualizace MODUAL_Návrh cintorína_CZ_Svitavy 3_20220914_R01

Systém je sestaven z nejvyšší kvality materiálů s ohledem na dlouhou životnost a minimální údržbu.

Naše urnové schránky jsou po realizaci všechny uzavřeny přední nápisovou deskou a nezůstávají otevřeny jako při betonových urnových stěnách.

I. FÁZE - 90 buněk + vybraný mobiliář

1x jednostranné kolumbárium - 18 buněk/rozměr buňky 40x40 cm

2x jednostranné vitínové kolumbárium - 12 buněk/rozměr buňky 60x40 cm

4x solitér LUXURY - 12 buněk/rozměr buňky 40x40 cm

2x modul na pálení svíček 2022

2x stojan na květy 2022



Místo umístění:

hřbitov:

Svitavy

1. Předmět a jeho specifikace/popis:

Kolumbárium jednostranné bez středových sloupků volně stojící

Počet kusů: **1 ks**

ilustr.obr.

Základní materiál:

konstrukce: eloxovaný al. Profil, obklad gres

Barevné provedení:

barva obkladu: černý mramor

barva nápisové desky bílý mramor



Rozložení urnových schránek:

na výšku:

na šířku

Počet urnových schránek celkem

velikost 1 urnové schránky (š x v):

celková velikost díla (š x v x h):

3 ks

6 ks

18 ks

40 x 40 cm

283 x 162 x 30 cm



Střecha překrytí š x h:

297 x 44 cm

Obklad zadní stěny š x v (při volně stojícím kolumbáriu):

283 x 161 cm

Betonové základy - vyberte si a připravte jeden z typů základů - rozměry:

1. Základy s přesahem přes půdorys výrobku: (šířka x délka x hloubka) 40 x 293 x 90 cm

2. Základy bez přesahu půdorysu výrobku: (šířka x délka x hloubka) 32 x 283 x 120 cm

Podrobnější info v příručce "technické požadavky"

https://modual.eu/wp-content/uploads/2022/06/MODU-AL_TECHNICKE-POZIADAVKY_20220602.pdf

1.A Cenová nabídka na 1 ks kolumbária

Informace: Současná nestabilní situace na trhu s materiálovými komoditami se dotýká cen i dostupnosti našich výrobních vstupů. Vzhledem k tomu jsme schopni garantovat **platnost uvedené cenové nabídky po dobu 5 týdnů** od data vystavení. **Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.**

1.B Hlavní prvky systému MODU-AL

Položka - název	počet	měrná jedn.	jedn. cena Kč	Cena celkem v Kč
Urnová buňka (schránka) 40x40 cm	18	ks	7 800,00	140 400,00
Střešní deska (planibel GRAY)	1,31	m ²	6 700,00	8 777,00
Dekorační matice-rozeta-fi 3cm)	28	ks	139,00	3 892,00
Obklad - zadní stěna mramor	4,6	m ²	5 950,00	27 370,00
Náhradní nápisová deska 40x40 cm	2	ks	1 550,00	3 100,00

1.C Bezpečnostní a doplňkové prvky + mobiliář

Bezpečnostní matice - kolumbárium	28	ks	162,00	4 536,00
Bezpečnostní klíč	1	ks	900,00	900,00

1.D Montáž, doprava, jiné

Montáž urnových míst (počet buněk x 750 Kč) + 4000 Kč	18	ks	750,00	17 500,00
Školení na správu a manipulaci s urnovými místy	0	ks	4 000,00	0,00

CENA CELKEM bez DPH (Kč)	206 475,00			
---------------------------------	-------------------	--	--	--

2. Předmět a jeho specifikace/popis:

Kolumbárium jednostranné, volně stojící, skleněné vitríny

Počet kusů: **2 ks**

ilustr.obr.

Základní materiál:

konstrukce: eloxovaný al. Profil, obklad gres, sklo

Barevné provedení:

barva obkladu: černý mramor

barva nápisové desky skleněná vitrina

Rozložení urnových schránek:

na výšku:

na šířku

Počet urnových schránek celkem

velikost 1 urnové schránky (š x v):

celková velikost díla (š x v x h):


3 ks

4 ks

12 ks

60 x 40 cm

283 x 162 x 30 cm



Střecha překrytí š x h:

297 x 44 cm

Obklad zadní stěny Š X V (při volně stojícím kolumbáriu):

283 x 161 cm

Betonové základy - vyberte si a připravte jeden z typů základů - rozměry:

1. Základy s přesahem přes půdorys výrobku: (šířka x délka x hloubka) 40 x 293 x 90 cm

2. Základy bez přesahu půdorysu výrobku: (šířka x délka x hloubka) 32 x 283 x 120 cm

Podrobnější info v příručce "technické požadavky"

https://modual.eu/wp-content/uploads/2022/06/MODU-AL_TECHNICKE-POZIADAVKY_20220602.pdf

2.A Cenová nabídka na 2 ks kolumbárií

Informace: Současná nestabilní situace na trhu s materiálovými komoditami se dotýká cen i dostupnosti našich výrobních vstupů. Vzhledem k tomu jsme schopni garantovat **platnost uvedené cenové nabídky po dobu 5 týdnů** od data vystavení. **Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.**

2.B Hlavní prvky systému MODU-AL

Položka - název	počet	měrná jedn.	jedn. cena Kč	Cena celkem v Kč
Urnová buňka (schránka) 60x40 cm	24	ks	10 920,00	262 080,00
Příplatek - kalené sklo	24	m ²	1 350,00	32 400,00
Střešní deska planibel GREY	2,62	ks	6 700,00	17 554,00
Obklad - zadní stěna mramor	9,2	m ²	5 950,00	54 740,00

2.C Montáž, doprava, jiné

Montáž urnových míst (počet buněk x 750 Kč)	24	ks	750,00	22 000,00
Školení na správu a manipulaci s urnovými	0	ks	4 000,00	0,00
CENA CELKEM bez DPH (Kč)				388 774,00

3. Předmět a jeho specifikace/popis:

Solitér LUXURY 40 - 12 buněk - oboustranný

Počet kusů: **4 ks**

ilustr.obr.

Základní materiál:

konstrukce: eloxovaný al. Profil, obklad gres

Barevné provedení:

barva obkladu: černý mramor

barva nápisové desky bílý mramor



Rozložení urnových schránek:

na výšku z každé strany:

3 ks

na šířku z každé strany

2 ks

Počet urnových schránek celkem

12 ks

velikost 1 urnové schránky (š x v):

40 x 40 cm

celková velikost díla (š x v x h):

123 x 162 x 60 cm

Betonové základy - vyberte si a připravte jeden z typů základů - rozměry:

1. Základy s přesahem přes půdorys výrobku: (šířka x délka x hloubka) 70 x 133 x 80 cm

2. Základy bez přesahu půdorysu výrobku: (šířka x délka x hloubka) 62 x 123 x 80 cm

Podrobnější info v příručce "technické požadavky"

https://modual.eu/wp-content/uploads/2022/06/MODU-AL_TECHNICKE-POZIADAVKY_20220602.pdf

3.A Cenová nabídka na 4 ks solitérů

Informace: Současná nestabilní situace na trhu s materiálovými komoditami se dotýká cen i dostupnosti našich výrobních vstupů. Vzhledem k tomu jsme schopni garantovat **platnost uvedené cenové nabídky po dobu 5 týdnů** od data vystavení. **Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.**

3.B Hlavní prvky systému MODU-AL

Položka - název	počet	měrná jedn.	jedn. cena Kč	Cena celkem v Kč
Solitér LUXURY 40	4	ks	129 900,00	519 600,00
Dekorační matice-rozeta-fi 3cm)	96	ks	139,00	13 344,00
Náhradní nápisová deska 40x40 cm	4	ks	1 550,00	6 200,00

3. C Bezpečnostní a doplňkové prvky + mobiliář

Bezpečnostní matice - kolumbárium	96	ks	0,00	0,00
Bezpečnostní klíč	1	ks	0,00	0,00

3. D Montáž, doprava, jiné

Montáž urnových míst (počet buněk x 750 Kč)	4	ks	4 000,00	16 000,00
Školení na správu a manipulaci s urnovými	0	ks	4 000,00	0,00
CENA CELKEM bez DPH (Kč)				555 144,00

4. Předmět a jeho specifikace/popis:

Mobiliář - vybrané produkty:

2x Modul na pálení svíček
2x Vázový modul na květy



4.A Cenová nabídka mobiliář

Informace: Současná nestabilní situace na trhu s materiálovými komoditami se dotýká cen i dostupnosti našich výrobních vstupů. Vzhledem k tomu jsme schopni garantovat **platnost uvedené cenové nabídky po dobu 5 týdnů** od data vystavení. **Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.**

4.B MOBILIÁŘ

Položka - název	počet	měrná jedn.	jedn. cena Kč	Cena celkem v Kč
Modul na pálení svíček	2	ks	12 250,00	24 500,00
Vázový modul na květy	2	ks	12 250,00	24 500,00

3. D Montáž

upevnění mobiliáře	4	ks	650,00	2 600,00
CENA CELKEM bez DPH (Kč)				51 600,00

5. Předmět a jeho specifikace/popis:

Přeprava a ostatní:

5.A Cenová nabídka

Hlavní prvky systému MODU-AL

Položka - název	počet	měrná jedn.	jedn. cena Kč	Cena celkem v Kč
Doprava nákl. automobil do 5t (tam a zpět) 2 auta x 2 x 640	1280	km	35,00	44 800,00
*Čas strávený na cestě	32	cena za 1 hod každá započatá hodina	700,00	22 400,00
* Přenos materiálu z místa parkování na místo montáže (počet lidí x hod)	0	1 osoba / 1 hod.	500,00	0,00
* Jiné práce (počet lidí x hod)	0	hod.	650,00	0,00
Školení na správu a manipulaci s urnovými	1	ks	4 000,00	4 000,00
CENA CELKEM bez DPH (Kč)				71 200,00

* položky Čas strávený na cestě, Přenos materiálu z místa parkování na místo montáže a Jiné práce budou dopočítány na základě reálného času

6. Cenová nabídka CELKEM - SOUHRN

	Položka - název		Cena celkem v Kč
1	Jednostranné kolumbárium - 18 urnových buněk/ rouměr 40x40 cm	1	206 475,00
2	Jednostranné kolumbárium 12 urnových buněk - prosklené vitríny/ rozměr 60x40 cm	2	388 774,00
3	Solitér LUXURY 40 - 12 buněk/ rozměr 40x40 cm	4	555 144,00
4	Mobiliář /2x modul na pálení svíček, 2x vázový modul/	4	51 600,00
5	Přeprava a ostatní		71 200,00
CENA CELKEM bez DPH (Kč)			1 273 193,00

Stavební předpříprava

Předpřípravu betonového základu zajišťuje odberatel na základě požadavků stanovených dodavatelem - viz. Ceník nebo příloha -"Technické požadavky stavební" na www.modual.eu:
https://modual.eu/wp-content/uploads/2021/07/MODU-AL_TECHNICKE-POZIADAVKY_20210722_web.pdf

Základy musí být připraveny v dostatečném časovém předstihu.

Nejvhodnější je připravit betonové základy do 30 dnů po podpisu smlouvy.

Ohlašovací povinnost při realizaci betonových základů přebírá na sebe odběratel.

V případě upevnění jednostranného kolumbária o stěnu budovy je potřeba vzít do úvahy a zabezpečit rovnost stěny a dodržet přesnost pravého úhlu mezi stěnou a betonovým základem.

Příprava vhodného terénu na montáž systému MODU-AL:

Okolí místa montáže musí být přístupné a terén vhodný pro pohyb montážních techniků. V případě odhalené půdy v okolí betonových základů je potřebné, aby byl povrch chráněn geotextilií, makadamem, stěrkem nebo jiným materiálem, aby byl zabezpečen čistý a bezpečný pohyb pracovníků.

Platební podmínky - financování

Úhrada na základě Smlouvy o dílo

podle předem dohodnutých podmínek.

Dodací podmínky

Doba dodání jsou zpravidla 4 měsíce ode dne podepsání Smlouvy o dílo nebo úhrady zálohy.

Termín montáže může být kratší v případě připravených základů a našich výrobních kapacit.

Dobu montáže může časově ovlivnit a prodloužit nevhodně připravený betonový základ nebo dlouhodobě nepříznivé počasí.

DALŠÍ KROKY - jak pokračovat, jestliže jste se rozhodli pro urnový systém MODU-AL

Jestliže jste se na základě cenové nabídky a ostatních informací rozhodli pro realizaci urnového systému MODU-AL od firmy AMV Slovakia, s.r.o., udělte ještě následující kroky:

- » **Informujte nás** o vašem rozhodnutí pro náš urnový systém telefonicky nebo e-mailem dohodneme další postup spolupráce