

HMG - Pečovatelské byty Mladá Vožice

BŘEZEN 2022	9						10						11						12						13						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt
vyklizení objektu																															
bourání stávajících zděných konstrukcí - 76 m3																															
bourání podlah a násypů - 65 m3																															
otlučení vnitřních omítek - 1174 m2																															
keramické dozdivky - 15 m3																															
demontáž střešní krytiny																															
základové patky pro ocelovou konstrukci pavlače																															

DUBEN 2022	13			14						15						16						17								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so
keramické dozdivky - 15 m3																														
příčky - 200 m2																														
keramické stropy - 220 m2																														
doplnění konstrukce krovu - 14 m3 řeziva																														
ostatní tesařské konstrukce - záklopy, bednění - 1000 m2																														
montáž střešní krytiny - 610 m2																														
nakládání a odvoz sutě na skládku - Hošna																														
osazení plastových oken a dveří																														
zemní práce - ležatá kanalizace																														
ležatá kanalizace PVC KG																														
rozvody ZTI, ÚT																														
rozvody EI																														
skladby podlah 1.n.p. drtě - 21 m3																														
betonáž podkladních betonů - 39 m3 + KARI síť - 1,85 T																														
izolace proti vodě																														
nosné ocelové konstrukce pavlače - pro montáž krovu																														
základové patky pro ocelovou konstrukci pavlače a schodiště																														

KVĚTEN 2022	17		18						19						20						21						22				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út
konstrukce klempířské																															
rozvody ZTI, ÚT																															
rozvody EI																															
tepelné izolace do podlah 1. vrstva - 253 m2																															
tepelné izolace do podlah 2. vrstvy 252 m2																															
násyp pod podlahy - klenby 2.n.p. - 62 m3																															
betonáž čistých podlah - anhydrit - 505 m2																															
vnitřní omítky vápenné hladká stěny a strop - 400 m2																															
vnitřní omítky vápenné štukové stěny a strop - 1.200 m2																															
oprava vnějších omítek pod zateplení - 480 m2																															
zateplení fasády - 670 m2																															

ČERVEN 2022	22					23							24							25						26				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt
vnitřní omítky vápenné hladká stěny a strop - 400 m2																														
vnitřní omítky vápenné štukové stěny a strop 1.200 m2																														
SDK konstrukce - podhledy - 413 m2 stěny - 120 m2																														
zateplení fasády - 670 m2																														
stavební připravenost pro osobní výtah																														
komunikace - zpevněné plochy - 110 m2																														
osazení hliníkových stěn a dveř																														

ČERVENEC 2022	26			27							28							29							30						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne
SDK konstrukce - podhledy - 413 m2 stěny - 120 m2																															
komunikace - zpevněné plochy - 110 m2																															
keramické obklady a dlažby - 400 m2																															
vnitřní malby - 1.340 m2																															
ocelové konstrukce - venkovní schodiště																															
kompletace EI																															
kompletace ZTI, ÚT, VZT																															

SRPEN 2022	31							32							33							34							35		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st
vnitřní malby - 1.340 m2																															
kompletace EI																															
kompletace ZTI, ÚT, VZT																															
plovoucí podlahy - 336 m2																															
Osobní výtah včetně výťahové šachty																															
osazení vnitřních dveří - 43 ks																															