



Faktura 460180013

Daňový doklad

HUTIRA-PSV Ivančice, s.r.o.

Jana Vrby 1200/7

Odběratel

Obec Maršov

Maršov 71

664 71 Maršov

IČ: 00363278

DIČ:

66491 Ivančice

CZ

IČO: 26217007

DIČ: CZ26217007

zapsán v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 37233

Účet: 3350043389/0800

Česká spořitelna a.s.

IBAN: CZ4608000000003350043389

Swift: GIBACZPX

Konstantní symbol:

Vystavil:

Pavlová Dagmar

Tel.: 546451978

Fax: 546451256

dagmar.pavlova@hutira-psv.cz

Příjemce:

Variabilní symbol: 460180013

Strana 1 / 1

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 22.2.2018

Dat. vystavení dokladu: 23.2.2018

Datum splatnosti: 25.3.2018

Způsob úhrady: Převod. příkazem

Objednávka:

Doprava:

Dodací list:

Na základě SoD č. 662/2017 ze dne 1.8.2017 na zhotovení SO 04 STL plynovod a přípojky v rámci akce "Obec Maršov, lokalita "Pod Křížkem" komunikace a inženýrské sítě" vám vystavujeme konečnou fakturu ve výši

DPH 21 %	455 349,00 Kč
Celkem zaokr.	95 623,29 Kč
	550 972,00 Kč

Odpočet zálohy - 165 000,00 Kč

K úhradě 385 972,00 Kč

Přílohy:

- Zjišťovací protokol č. 1
- Zápis o technické přejímce

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ DPH	DPH	Režim plnění	Předmět plnění
Základní 21%	455 349,00	95 623,29	Běžné	
Není plnění	-0,29	0,00	Běžné	

Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (§13, §14, §18)

Zaplacená záloha: 165 000,00

K úhradě: 385 972,00 Kč

OBEC MARŠOV	Obrazová značka:
Datelo dne: 22.2.2018	Michalovi značka:
CJ:	Převzaté osoba:

HUTIRA - PSV Ivančice, s.r.o.

664 91 Ivančice, Jana Vrby 1200/7

IČO: 26217007 DIČ: CZ26217007

**Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích
za sledované období od 9.10.2017 do 13.2.2018**

Číslo zakázky: 2028skut

Stavba: 2028skut

Maršov, lok. "Pod Křížkem", Komunikace a IS

Zhotovitel: HUTIRA - PSV Ivančice, s.r.o.

Jana Vrby 1200/7

66491 Ivančice

IČO: 26217007

DIČ: CZ26217007

Objednatel: Obec Maršov

Maršov č. 71

66471 Veverská Bítýška

IČO: 00363278

DIČ: CZ00363278

	V rozpočtu	Provedeno ve sledovaném období	Od počátku se sledovaným obdobím	Zbývá
Základ pro DPH 21 %	455 348,66	455 348,66	455 348,66	0,00
DPH 21 %	95 623,00	95 623,00	95 623,00	0,00
Celkem za stavbu bez DPH Kč	455 348,66	455 348,66	455 348,66	0,00
DPH celkem Kč	95 623,00	95 623,00	95 623,00	0,00
Celkem za stavbu s DPH Kč	550 972,00	550 972,00	550 972,00	0,00

V

MARŠOV

dne 13.2.2018

Vypracoval: Horák

Za zhotovitele

Za objednatele



Zjišťovací protokol č.: 1
Stavba: 2028skut Maršov, lok. "Pod Křížkem", Komunikace a IS

List č.: 2
Datum tisku: 13.2.2018

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Č. objektu	Název objektu	Kč	V rozpočtu	Provedeno ve sledovaném období	Od počátku se sledovaným obdobím	Zbývá
Č. rozp.	Název rozpočtu					
01	STL plynovod a přípojky		455 348,66	455 348,66	455 348,66	0,00
01	STL plynovod		351 616,00	351 616,00	351 616,00	0,00
02	STL přípojky plynu		103 732,66	103 732,66	103 732,66	0,00
Celkem za stavbu bez DPH		Kč	455 348,66	455 348,66	455 348,66	0,00

Zjišťovací protokol č.:	1	List č.:3
Stavba:	2028skut Maršov, lok. "Pod Křížkem", Komunikace a IS	Datum tisku: 13.2.2018
Objekt:	01 STL plynovod a přípojky	Za období: 9.10.2017 - 13.2.2018
Rozpočet:	01 STL plynovod	Základní rozpočet

Soupis provedených prací

Za období: 9.10.2017 - 13.2.2018

Stavba: 2028skut Maršov, lok. "Pod Křížkem", Komunikace a IS

Objekt: 01 STL plynovod a přípojky

Rozpočet: 01 STL plynovod

JKSO:

Cena celkem bez DPH:

351 616,00 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	204 988,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	6 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	10 173,61	0,00	0,00	0,00	0,00
M23 Montáže potrubí	0,00	0,00	43 405,28	47 142,60	3 200,00
M46 Zemní práce při montážích	0,00	0,00	1 493,50	14 287,00	0,00
Celkem objekt:	Kč 221 587,62	0,00	44 898,78	61 429,60	3 200,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Zařízení staveniště	5 000,00
Kompletační činnost (IČD)	3 500,00
Geodetické zaměření	8 000,00
Geometrický plán	4 000,00
Celkem VRN	20 500,00 Kč

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.: 4
Stavba: 2028skut Maršov, lok. "Pod Křížkem", Komunikace a IS	Datum tisku: 13.2.2018
Objekt: 01 STL plynovod a přípojky	Za období: 9.10.2017 - 13.2.2018
Rozpočet: 01 STL plynovod	Základní rozpočet

Položkový soupis prací

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1	Zemní práce						
1	130 00-1101.R00 m3 508,00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení			21 336,00 42,0000	21 336,00 42,0000	21 336,00 42,0000	0,00 0,0000
2	131 20-1202.R00 m3 3 000,00 Hloubení zapaž. jam v hor.3 - jáma propoje vč. podsypu, obsypu, zásypu, odvozu, ukládky			8 775,00 2,9250	8 775,00 2,9250	8 775,00 2,9250	0,00 0,0000
3	132 20-1211.R00 m3 228,00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ			12 985,06 56,9520	12 985,06 56,9520	12 985,06 56,9520	0,00 0,0000
4	132 20-1219.R00 m3 27,40 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3			1 560,48 56,9520	1 560,48 56,9520	1 560,48 56,9520	0,00 0,0000
5	132 21-2201. m3 605,00 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3			7 623,00 12,6000	7 623,00 12,6000	7 623,00 12,6000	0,00 0,0000
6	132 30-1211.R00 m3 360,00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ			13 668,48 37,9680	13 668,48 37,9680	13 668,48 37,9680	0,00 0,0000
7	132 30-1219.R00 m3 56,90 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4			2 160,38 37,9680	2 160,38 37,9680	2 160,38 37,9680	0,00 0,0000
8	132 31-2201. m3 1 107,00 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4			9 298,80 8,4000	9 298,80 8,4000	9 298,80 8,4000	0,00 0,0000
9	151 10-1101.R00 m2 80,00 Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m			9 600,00 120,0000	9 600,00 120,0000	9 600,00 120,0000	0,00 0,0000
10	151 10-1111.R00 m2 20,00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m			2 400,00 120,0000	2 400,00 120,0000	2 400,00 120,0000	0,00 0,0000
11	161 10-1101.R00 m3 80,10 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			7 276,68 90,8450	7 276,68 90,8450	7 276,68 90,8450	0,00 0,0000
12	162 70-1105.R00 m3 180,00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m			16 352,10 90,8450	16 352,10 90,8450	16 352,10 90,8450	0,00 0,0000
13	162 70-1109.R00 m3 10,00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km			13 626,75 1 362,6750	13 626,75 1 362,6750	13 626,75 1 362,6750	0,00 0,0000
14	171 20-1211.U00 T 120,00 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)			19 622,52 163,5210	19 622,52 163,5210	19 622,52 163,5210	0,00 0,0000
15	174 10-1101.R00 m3 204,00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			16 178,22 79,3050	16 178,22 79,3050	16 178,22 79,3050	0,00 0,0000
16	175 10-1101.R00 m3 421,00 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu			12 484,76 29,6550	12 484,76 29,6550	12 484,76 29,6550	0,00 0,0000
17	583 37-306. t 260,00 Štěrkopisek frakce 0-8 tř.B			13 107,51 50,4135	13 107,51 50,4135	13 107,51 50,4135	0,00 0,0000

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:5
Stavba: 2028skut Maršov, lok. "Pod Křížkem", Komunikace a IS	Datum tisku: 13.2.2018
Objekt: 01 STL plynovod a přípojky	Za období: 9.10.2017 - 13.2.2018
Rozpočet: 01 STL plynovod	Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena Množství	Za období Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Zbývá Cena Množství
18	583 41-001. Zásypový materiál pod komunikační plochy	t	195,00	16 933,02 86,8360	16 933,02 86,8360	16 933,02 86,8360	0,00 0,0000
1 Zemní práce				204 988,76	204 988,76	204 988,76	0,00
4 Vodorovné konstrukce							
19	451 57-2111.R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 8 mm	m3	650,00	6 425,25 9,8850	6 425,25 9,8850	6 425,25 9,8850	0,00 0,0000
4 Vodorovné konstrukce				6 425,25	6 425,25	6 425,25	0,00
99 Staveništní přesun hmot							
20	998 27-6101.R00 Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	60,00	10 173,61 169,5601	10 173,61 169,5601	10 173,61 169,5601	0,00 0,0000
99 Staveništní přesun hmot				10 173,61	10 173,61	10 173,61	0,00
M 23 Montáže potrubí							
21	230 18-0022.R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	162,00	22 356,00 138,0000	22 356,00 138,0000	22 356,00 138,0000	0,00 0,0000
22	230 18-0069.R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	kus	235,00	3 055,00 13,0000	3 055,00 13,0000	3 055,00 13,0000	0,00 0,0000
23	230 19-1017.R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm	m	64,00	480,00 7,5000	480,00 7,5000	480,00 7,5000	0,00 0,0000
24	230 19-3001.R00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 50	m	650,00	4 875,00 7,5000	4 875,00 7,5000	4 875,00 7,5000	0,00 0,0000
25	230 19-4002.R00 Utěsnění chráničky manžetou	kus	41,80	83,60 2,0000	83,60 2,0000	83,60 2,0000	0,00 0,0000
26	230 22-0001.R00 Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	kus	350,00	350,00 1,0000	350,00 1,0000	350,00 1,0000	0,00 0,0000
27	230 22-0006.R00 Montáž litinového poklopu - plynovod	kus	116,50	116,50 1,0000	116,50 1,0000	116,50 1,0000	0,00 0,0000
28	230 22-0031.R00 Montáž číchačky na chráničku PN 38 6724	kus	306,50	306,50 1,0000	306,50 1,0000	306,50 1,0000	0,00 0,0000
29	230 23-0016.R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	30,00	4 140,00 138,0000	4 140,00 138,0000	4 140,00 138,0000	0,00 0,0000
30	230 23-0076.R00 Čištění potrubí, DN 200	m	10,00	1 380,00 138,0000	1 380,00 138,0000	1 380,00 138,0000	0,00 0,0000
31	900 R00 Propoj na stávající plynovod - odhad ceny	kpl	10 000,00	10 000,00 1,0000	10 000,00 1,0000	10 000,00 1,0000	0,00 0,0000
32	100 11-021. Koleno PE 100 30st. D 63	ks	840,00	840,00 1,0000	840,00 1,0000	840,00 1,0000	0,00 0,0000
33	100 13-0001. Číchačka na chráničku	ks	750,00	750,00 1,0000	750,00 1,0000	750,00 1,0000	0,00 0,0000
34	273 44-387. Manžeta na chráničky 63 x 110 mm	kus	494,00	988,00 2,0000	988,00 2,0000	988,00 2,0000	0,00 0,0000

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:6
Stavba: 2028skut Maršov, lok. "Pod Křížkem", Komunikace a IS	Datum tisku: 13.2.2018
Objekt: 01 STL plynovod a přípojky	Za období: 9.10.2017 - 13.2.2018
Rozpočet: 01 STL plynovod	Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
35	286 13-039..M kus Koleno elektro 45° d 63 mm PE 100	355,13	710,26 2,0000	710,26 2,0000	710,26 2,0000	710,26 2,0000	0,00 0,0000
36	286 13-105..M kus Elektrospojka d 63 mm SDR 11 PE 100	143,26	859,56 6,0000	859,56 6,0000	859,56 6,0000	859,56 6,0000	0,00 0,0000
37	286 13-125..M kus Elektro T-kus d 63mm rovnoramenný PE100 SDR11	494,00	494,00 1,0000	494,00 1,0000	494,00 1,0000	494,00 1,0000	0,00 0,0000
38	286 13-145..M kus Elektrovíčko d 63 mm PE 100 SDR 11	281,24	843,72 3,0000	843,72 3,0000	843,72 3,0000	843,72 3,0000	0,00 0,0000
39	286 13-613. m Trubka ROBUST PIPE SDR 11 63x5,8 mm plyn - návin	163,80	23 734,62 144,9000	23 734,62 144,9000	23 734,62 144,9000	23 734,62 144,9000	0,00 0,0000
40	286 13-8212. m Trubka tlaková plynová PE100 d 110x6,3 mm -ochranná	143,26	1 128,17 7,8750	1 128,17 7,8750	1 128,17 7,8750	1 128,17 7,8750	0,00 0,0000
41	286 53-510. kus Objímka distanční Raci	187,50	1 875,00 10,0000	1 875,00 10,0000	1 875,00 10,0000	1 875,00 10,0000	0,00 0,0000
42	422 29-100. kus JMA šoupátko typ 315 DN50/63	9 286,25	9 286,25 1,0000	9 286,25 1,0000	9 286,25 1,0000	9 286,25 1,0000	0,00 0,0000
43	422 91-022. kus Souprava zemní teleskopická	1 241,50	1 241,50 1,0000	1 241,50 1,0000	1 241,50 1,0000	1 241,50 1,0000	0,00 0,0000
44	422 91-402. kus Poklop litinový Y 4510	447,50	447,50 1,0000	447,50 1,0000	447,50 1,0000	447,50 1,0000	0,00 0,0000
45	592 45-3100.1 ks Deska pod poklop šoupátkový YBX 1-40	206,70	206,70 1,0000	206,70 1,0000	206,70 1,0000	206,70 1,0000	0,00 0,0000
46	904 - .R00 hod Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	400,00	1 600,00 4,0000	1 600,00 4,0000	1 600,00 4,0000	1 600,00 4,0000	0,00 0,0000
47	905 - .R00 hod Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	400,00	1 600,00 4,0000	1 600,00 4,0000	1 600,00 4,0000	1 600,00 4,0000	0,00 0,0000
M 23 Montáže potrubí				93 747,88	93 747,88	93 747,88	0,00
M 46 Zemní práce při montážích							
48	460 31-0201.R00 m Kladení 1 kabelu pomocí KAELBLE v hornině 1-4	19,00	2 755,00 145,0000	2 755,00 145,0000	2 755,00 145,0000	2 755,00 145,0000	0,00 0,0000
49	460 46-0001.R00 kus Ukotvení potrubí ve svahu, betonový základ	3 200,00	9 600,00 3,0000	9 600,00 3,0000	9 600,00 3,0000	9 600,00 3,0000	0,00 0,0000
50	460 49-0012.R00 m Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	14,00	1 932,00 138,0000	1 932,00 138,0000	1 932,00 138,0000	1 932,00 138,0000	0,00 0,0000
51	341 41-301. m Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm2	10,00	1 493,50 149,3500	1 493,50 149,3500	1 493,50 149,3500	1 493,50 149,3500	0,00 0,0000
M 46 Zemní práce při montážích				15 780,50	15 780,50	15 780,50	0,00

Zjišťovací protokol č.: 1	Maršov, lok. "Pod Křížkem", Komunikace a IS	List č.:7
Stavba: 2028skut	STL plynovod a přípojky	Datum tisku: 13.2.2018
Objekt: 01	STL přípojky plynu	Za období: 9.10.2017 - 13.2.2018
Rozpočet: 02		Základní rozpočet

Soupis provedených prací

Za období: 9.10.2017 - 13.2.2018

Stavba: 2028skut Maršov, lok. "Pod Křížkem", Komunikace a IS

Objekt: 01 STL plynovod a přípojky

Rozpočet: 02 STL přípojky plynu

JKSO:

Cena celkem bez DPH:

103 732,66 Kč

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	23 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	1 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00
M23 Montáže potrubí	0,00	0,00	18 519,07	46 108,20	3 200,00
M46 Zemní práce při montážích	0,00	0,00	319,30	897,00	0,00
Celkem objekt:	Kč 25 589,09	0,00	18 838,37	47 005,20	3 200,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Kompletační činnost (IČD)	3 500,00
Geodetické zaměření	5 600,00
Celkem VRN	9 100,00 Kč

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:8
Stavba: 2028skut Maršov, lok. "Pod Křížkem", Komunikace a IS	Datum tisku: 13.2.2018
Objekt: 01 STL plynovod a přípojky	Za období: 9.10.2017 - 13.2.2018
Rozpočet: 02 STL přípojky plynu	Základní rozpočet

Položkový soupis prací

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1 Zemní práce							
1	130 00-1101.R00 m3 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	508,00	2 560,32 5,0400	2 560,32 5,0400	2 560,32 5,0400	0,00 0,0000	
2	132 20-1211.R00 m3 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	228,00	2 166,91 9,5040	2 166,91 9,5040	2 166,91 9,5040	0,00 0,0000	
3	132 20-1219.R00 m3 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	27,40	260,41 9,5040	260,41 9,5040	260,41 9,5040	0,00 0,0000	
4	132 30-1211.R00 m3 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	360,00	2 280,96 6,3360	2 280,96 6,3360	2 280,96 6,3360	0,00 0,0000	
5	132 30-1219.R00 m3 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	56,90	360,52 6,3360	360,52 6,3360	360,52 6,3360	0,00 0,0000	
6	161 10-1101.R00 m3 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	80,10	1 023,68 12,7800	1 023,68 12,7800	1 023,68 12,7800	0,00 0,0000	
7	162 70-1105.R00 m3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	180,00	2 300,40 12,7800	2 300,40 12,7800	2 300,40 12,7800	0,00 0,0000	
8	162 70-1109.R00 m3 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	10,00	1 917,00 191,7000	1 917,00 191,7000	1 917,00 191,7000	0,00 0,0000	
9	171 20-1211.U00 t Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	120,00	2 760,48 23,0040	2 760,48 23,0040	2 760,48 23,0040	0,00 0,0000	
10	174 10-1101.R00 m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	204,00	2 288,88 11,2200	2 288,88 11,2200	2 288,88 11,2200	0,00 0,0000	
11	175 10-1101.R00 m3 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	421,00	1 389,30 3,3000	1 389,30 3,3000	1 389,30 3,3000	0,00 0,0000	
12	583 37-306. t Štěrkopisek frakce 0-8 tř.B	260,00	1 458,60 5,6100	1 458,60 5,6100	1 458,60 5,6100	0,00 0,0000	
13	583 41-001. t Zásypový materiál pod komunikační plochy	195,00	2 705,04 13,8720	2 705,04 13,8720	2 705,04 13,8720	0,00 0,0000	
1 Zemní práce			23 472,50	23 472,50	23 472,50	0,00	
4 Vodorovné konstrukce							
14	451 57-2111.R00 m3 Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 8 mm	650,00	858,00 1,3200	858,00 1,3200	858,00 1,3200	0,00 0,0000	
4 Vodorovné konstrukce			858,00	858,00	858,00	0,00	
99 Staveništní přesun hmot							
15	998 27-6101.R00 t Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	60,00	1 258,59 20,9765	1 258,59 20,9765	1 258,59 20,9765	0,00 0,0000	
99 Staveništní přesun hmot			1 258,59	1 258,59	1 258,59	0,00	
M 23 Montáže potrubí							

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:9
Stavba: 2028skut Maršov, lok. "Pod Křížkem", Komunikace a IS	Datum tisku: 13.2.2018
Objekt: 01 STL plynovod a přípojky	Za období: 9.10.2017 - 13.2.2018
Rozpočet: 02 STL přípojky plynu	Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
16	230 04-0006.R00 kus Montáž závitových dílů DN 1"	123,50	2 223,00 18,0000	2 223,00 18,0000	2 223,00 18,0000	0,00 0,0000	
17	230 18-0010.R00 m Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9	129,20	4 005,20 31,0000	4 005,20 31,0000	4 005,20 31,0000	0,00 0,0000	
18	230 18-0066.R00 kus Montáž trubních dílů PE, PP, DN 32	186,50	2 238,00 12,0000	2 238,00 12,0000	2 238,00 12,0000	0,00 0,0000	
19	230 18-0069.R00 kus Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	235,00	1 410,00 6,0000	1 410,00 6,0000	1 410,00 6,0000	0,00 0,0000	
20	230 20-0116.R00 m Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 50	360,00	2 592,00 7,2000	2 592,00 7,2000	2 592,00 7,2000	0,00 0,0000	
21	230 23-0016.R00 m Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	30,00	930,00 31,0000	930,00 31,0000	930,00 31,0000	0,00 0,0000	
22	230 23-0076.R00 m Čištění potrubí, DN 200	10,00	310,00 31,0000	310,00 31,0000	310,00 31,0000	0,00 0,0000	
23	R-pol kpl Skříň HUP S 300 DC vč. soklu D+M	5 400,00	32 400,00 6,0000	32 400,00 6,0000	32 400,00 6,0000	0,00 0,0000	
24	143 10-504..A m Trubka ocel. izolovaná bralenem DN50-2"chránička	370,50	2 934,36 7,9200	2 934,36 7,9200	2 934,36 7,9200	0,00 0,0000	
25	286 13-045..M kus Koleno elektro 90° d 32 mm PE 100	209,30	1 255,80 6,0000	1 255,80 6,0000	1 255,80 6,0000	0,00 0,0000	
26	286 13-062..M kus T-kus odbočkový navrtávací 63-32 mm PE 100	691,60	4 149,60 6,0000	4 149,60 6,0000	4 149,60 6,0000	0,00 0,0000	
27	286 13-102..M kus Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	83,20	499,20 6,0000	499,20 6,0000	499,20 6,0000	0,00 0,0000	
28	286 13-607. m Trubka ROBUST PIPE SDR 11 32x3,0 mm plyn	61,54	2 098,51 34,1000	2 098,51 34,1000	2 098,51 34,1000	0,00 0,0000	
29	286 53-148..A kus Vsuvka podpůrná ISIFLO typ T-180 d 32 mm	63,70	382,20 6,0000	382,20 6,0000	382,20 6,0000	0,00 0,0000	
30	286 53-155..A kus Přechodka ISIFLO 112 D32 x 3/4"	340,60	2 043,60 6,0000	2 043,60 6,0000	2 043,60 6,0000	0,00 0,0000	
31	286 53-233..A kus Objímka 32 S (pro spojkou ISIFLO) plyn	248,30	1 489,80 6,0000	1 489,80 6,0000	1 489,80 6,0000	0,00 0,0000	
32	286 53-240..A kus Držák objímky	98,80	592,80 6,0000	592,80 6,0000	592,80 6,0000	0,00 0,0000	
33	319 44-406. kus Zátka č. 290 DN 1"	19,50	117,00 6,0000	117,00 6,0000	117,00 6,0000	0,00 0,0000	
34	422 37-025..A kus Kohout kulový 1" plyn	492,70	2 956,20 6,0000	2 956,20 6,0000	2 956,20 6,0000	0,00 0,0000	
35	904 - .R00 hod Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	400,00	1 600,00 4,0000	1 600,00 4,0000	1 600,00 4,0000	0,00 0,0000	

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.: 10
Stavba: 2028skut Maršov, lok. "Pod Křížkem", Komunikace a IS	Datum tisku: 13.2.2018
Objekt: 01 STL plynovod a přípojky	Za období: 9.10.2017 - 13.2.2018
Rozpočet: 02 STL přípojky plynu	Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
36	005 - .R00	hod	400,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.			4,0000	4,0000	4,0000	0,0000
M 23 Montáže potrubí				67 827,27	67 827,27	67 827,27	0,00
M 46 Zemní práce při montážích							
37	460 31-0201.R00	m	19,00	589,00	589,00	589,00	0,00
	Kladení 1 kabelu pomocí KAELE v hornině 1-4			31,0000	31,0000	31,0000	0,0000
38	460 49-0012.R00	m	14,00	308,00	308,00	308,00	0,00
	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm			22,0000	22,0000	22,0000	0,0000
39	341 41-301.	m	10,00	319,30	319,30	319,30	0,00
	Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm ²			31,9300	31,9300	31,9300	0,0000
M 46 Zemní práce při montážích				1 216,30	1 216,30	1 216,30	0,00

**ZÁPIS O TECHNICKÉ PŘEJÍMCE (ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY)
PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (NEBO JEJÍ UCLENÉ ČÁSTI) V SOULADU S TPG 905 01****Etapa:**☒ Plynovod☒ Přípojka☐ Ostatní PZ**Číslo stavby EVIS: 8800085410**☐ NTL☒ STL☐ VTL**Umístění stavby plynárenského zařízení (nebo její uclené části)**

Obec: Maršov

Umístění stavby: k.ú. Maršov u Veverské Bítýšky

lokalita Pod Křížkem

Název stavby plynárenského zařízení (nebo její uclené části)

ROZ Maršov - lok. Pod Křížkem - p.č. 131/4, STL plynovod a přípojky

Popis stavby plynárenského zařízení, objektu (technické hodnoty)

STL plynovod PE 100 - RC dn 63 x 5,8 135,6 m

STL přípojky PE 100 - RC dn 32x3,0 36,52 m - 6 ks

Provozovatel distribuční soustavy (DS): GasNet, s.r.o., Klášská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Stavebník (investor): Obec Maršov, č.p.71, 664 71 Maršov

Zhotovitel (vč. IČ): HUTIRA-PSV Ivančice, s.r.o., IČO: 26217007, Jana Vrbý 1200/7, 664 91 Ivančice

Projektant: PRATIS, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, ing. M. Zámečník

Technický dozor stavebníka (investora): Bytešník Jaroslav

Technický dohled provozovatele: ing. Kudláček Petr

Stanovisko nebo rozhodnutí příslušného stavebního úřadu nebo veřejnoprávní smlouva nebo certifikát autorizovaného inspektora (dle režimu daného stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.) o povolení stavby

Typ: Stavební povolení č.j. výst.: VB 391/10/Š

Ze dne: 10. 05. 2010

Č. j.: Rozhodnutí č.j.: VB/1702/17/SU-K, ze dne: 02.10.2017

Vydal: Úřad městysu Veverská Bítýška, Stavební úřad


Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody☒ JSOU☐ NEJSOU

Odchytky od plánované trasy plynovodu zapříčiněná skutečným uložením ostatních inž.sítí

Změna místa osazení HUP před RD č. 186. Požadavek vlastníka RD

Soupis nedodělků zřejmých při převjímcce, vč. lhůt a zodpovědností při jejich odstranění☒ JSOU☐ NEJSOU

propoj se stávajícím plynovodem

**Vyjádření účastníků řízení**

Technická dokumentace uvedená v příloze byla předána Technickému dohledu provozovatele.

Uvedení plynárenského zařízení nebo samostatně budované přípojky do provozu a jeho užívání je možné jen na základě splnění podmínek stanovených stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, rozhodnutím příslušného stavebního úřadu nebo veřejnoprávní smlouvou nebo certifikátem autorizovaného inspektora, případně smlouvy o připojení uzavřené s Provozovatelem DS.

Pokud není pro užívání inženýrské sítě příslušnými předpisy vyžadován kolaudační souhlas, oznámení o záměru užívat stavbu nebo nebylo vydáno rozhodnutí o předčasném užívání, je za datum, od kterého bylo zahájeno užívání inženýrské sítě, považován datum vpuštění plynu.

Platí pro samostatně budovanou přípojku:

Vlastník plynovodní přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy buď držitelem licence na distribuci plynu, nebo oprávněnou osobou podle zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví nebo majetku osob. Splnění této povinnosti musí vlastník na vyžádání prokázat provozovateli distribuční soustavy, k jehož zařízení je přípojka připojena; vlastník, ani jím zmocněná osoba na plynovodní přípojce, nesmí provádět žádné zásahy bez vědomí tohoto provozovatele a musí zajistit splnění povinností vyplývajících z § 68 odst. 4 a § 69 odst. 3 zákona 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ze zvláštního právního předpisu.

Platí pro přeložku plynárenského zařízení, nebo samostatné plynovodní přípojky:

V případě přeložky plynárenského zařízení nebo samostatné plynovodní přípojky bere stavebník (investor) na vědomí, že nabude do vlastnictví zrušenou část zařízení DN , materiál v rozsahu dle přílohy k tomuto protokolu označenou jako „Zrušené PZ“, pokud již nebyla zrušená část zcela odstraněna. Příslušná dokumentace ke zrušené části zařízení se stavebníkovi (investorovi) nepředává, neboť zrušená část zařízení není plynárenským zařízením, ani samostatnou přípojkou.

Zajištění propoje (kdo, kdy, podmínky, termíny)

(Zpravidla není možné u přejímky doplnit – řeší posléze PÚS na základě Pracovního postupu.)

Propoj objedná, materiál na propoj dodá a zemní práce provede firma HUTIRA-PSV Ivančice

Zahájení prací: 9.10.2017

Dokončení prací: 3.11.2017

Záruční doba se počítá od data přejímky řízení a končí dnem: 21.2. 2023

Datum přejímky řízení: 22. 2. 2018

Stavebník (investor) nebo jeho zástupce(i)

Jméno a příjmení

Společnost / Funkce

Podpis(y)

Jaroslav Bytešník

Obec Maršov / starosta

Zhotovitel nebo jeho zástupce(i)

Jméno a příjmení

Společnost / Funkce

Podpis(y)

Stanislav Kolář

HUTIRA-PSV Ivančice, s.r.o./ Technik

Provozovatel DS nebo jeho zástupce(i)

Jméno a příjmení

Společnost / Funkce

Podpis(y)

ing. Petr Kudláček

GridServices, s.r.o./ TRS

Ostatní účastníci řízení

Jméno a příjmení

Společnost / Funkce

Podpis(y)

Přílohy

Předávaná dokumentace

Rozdělovník

3x stavebník

1x provozovatel

Poznámka