

Zápis z prohlídky objektu

Identifikátor veřejné zakázky: P23V000000004

Podrobnosti k prohlídce: Jedná se o prohlídku objektu, který je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR), zveřejněné na profilu zadavatele <https://stavebnionline.cz/> dne 31.07.2023, pod názvem "Dodávka a instalace komunitní FVE¹ – budovy MŠ obce Úholičky".

Objekt prohlídky a jeho adresa: Budova Mateřské školy obce Úholičky (dále jen MŠ), Na Chlumci 257, 252 64 Úholičky

Údaje k objektu prohlídky: Základní údaje k objektu jsou k dispozici v Zadávací dokumentaci a výzvě k podání nabídek na profilu zadavatele.

Datum a čas prohlídky: 9.8.2023, od 15:00 do 15:53

Prohlídku objektu zajistil: M.Stára

Přítomní: Michal Stára (zástupce zadavatele), Jakub M. (zástupce soutěžitele)

Průběh schůzky

Schůzka začala podle plánu v 15:00, nicméně komunikace ohledně předmětu schůzky byla posunuta až na čas 15:15, jelikož se čekalo, zda se některý z dalších zájemců o prohlídku objektu nezpozdil na cestě. Když se nikdo další neobjevil, prohlídka byla zahájena.

Zadavatel zahájil prohlídku objektu u distribučního sloupku objektu MŠ, kde bylo podrobně zjištěno, že je již osazen 4Q elektroměrem (přístupný z veřejného prostranství).

Další místo prohlídky byl výklenek na čelní (severní) straně budovy MŠ, kde bylo označeno místo, vhodné k umístění kontejneru s technologií FVE (je viditelné z veřejného prostranství), jen několik málo metrů od distribučního sloupku.

Dále účastníci prohlídky vešli hlavním (severním) vchodem do objektu MŠ, kde v zádveří vpravo je umístěn domovní rozvaděč elektrické energie s několika řadami volných pozic (viz obrazová příloha č. 1 tohoto dokumentu).

Následně se všichni přesunuli do technické místnosti objektu, kde vzhledem k již instalované centrále vzduchotechniky není možné umístit technologii FVE. Proto je nutné počítat s kontejnerovým řešením pro její venkovní umístění.

Následně prohlídka pokračovala na střeších objektu MŠ (viditelné z veřejného prostranství), kde MS poukázal na místa s průchodkami, které pravděpodobně vedou ke stropu zádveří, kde je umístěn domovní elektrický rozvaděč (viz obrazová příloha 2 tohoto dokumentu). Tuto informaci však nelze na místě ověřit.

Jižní střecha objektu MŠ zatím není připravena pro umístění FV² panelů, nicméně bude dodatečně na náklady zadavatele dokončena před realizací (mimo VZMR).

Účastníci se domluvili, že vzniklé dotazy k VZMR budou řešeny písemnou formou a budou zveřejněny na profilu zadavatele v předmětné zakázce.

¹ Fotovoltaická elektrárna

² Fotovoltaické panely

Přílohy

Obrazová příloha č. 1



Obrazová příloha č. 2



