

Smlouva o dílo

vedená pod číslem zhotovitele 04082022/1
objednatele

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

na zhotovení díla s názvem
„sanitární kontejner s fekálním tankem„,

Čl. 1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obec Pitín
se sídlem Pitín 18, 687 71 Pitín
IČ: 00291234

Daňový režim: nejsme plátcí DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1543036389/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Zálešák, starosta

Ve věcech technických: Martin Zálešák, starosta

Tel. 572 641 332, 724 178 578

E-mail: obec@pitin, starosta@pitin.cz

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel

FAGUS,a.s.

Právnícká osoba zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3862

Sídlo: Březová 206, PSČ 763 15, Březová

IČ: 44 00 54 74

DIČ: CZ 44 00 54 74

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Zlín

Číslo účtu: 155434583/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Tomšů, Bc.Ing.et Ing. Bc. Josef Hamšík

ve věcech technických: Ing. Tomáš Machovský

(dále jen zhotovitel)

1.3 Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem.

1.4 Investorem se v této smlouvě rozumí: Obec Pitín

Čl. 2. Výchozí podklady a údaje

2.1 Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:

- technický popis a cenová nabídka ze dne 14. 07. 2022, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a půdorys, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Čl. 3. Název a předmět díla

- 3.1 Název díla: „ Sanitární kontejner s fekálním tankem,,
- 3.2 Předmětem díla je kompletní dodávka 1 ks kontejnerového modulu a fekálního tanku, v rozsahu dále specifikovaném v technickém popisu díla ze dne 14. 07. 2022, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovit výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení sjednané ceny.

Čl. 4. Termín plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli v termínu do 30.11.2022. Nejpozději do 20.11.2022 zhotovitel upřesní datum dodávky, tak aby objednatel mohl splnit podmínky dle bodu F4 cenové nabídky, tento upřesněný termín je závazný, v případě nedodržení tohoto termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které mu tímto porušením vznikly a nahradit vzniklou škodu, včetně ušlého zisku.
- 4.2 Objednatel musí zajistit ke dni nahlášeného termínu skládky polotovaru (kontejnerového modulu) na stavbě základů, jeřáb, přívod elektřiny (případně Antonička). O případnou dobu prodlení se zhotoviteli prodlužuje termín plnění. Dopojení přívodu vody si realizuje investor sám a nejsou předmětem díla.

Čl. 5. Cena díla

- 5.1 Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelům a potvrzených zhotovitelem.

Cena bez DPH:	692 135,-
21 % DPH	145 348,-
Cena díla celkem s DPH:	837 483,-

- 5.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele dle technického popisu díla.

Čl. 6. Povinnosti smluvních stran

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Realizaci prací provede zhotovitel podle zadávacích podmínek vypracovaných a schválených objednatelům.

Čl. 7. Záruka za dílo

- 7.1 Zhotovitel tímto poskytuje záruku na jakost díla ocelové konstrukce 48 měsíců, na zařízení předměty 24 měsíců, jejíž počátek je dán předáním a převzetím díla a bude-li dílo převzato s vadami, počíná uvedená lhůta 48 měsíců běžet od odstranění všech vad uvedených v předávacím protokole.
- 7.2 V případě uplatnění vady díla objednatelům v záruční době (reklamace) je zhotovitel povinen zahájit opravu vadné části díla nejpozději ve lhůtě 7 dní ode dne jejího nahlášení objednatelům a bezplatně ji opravit nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne nahlášení. V případě prodlení se zahájením oprav nebo odstraněním vad v uvedených lhůtách je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení. Smluvní pokuta nezabývá zhotovitele povinností opravu provést a ani nevylučuje a neomezuje právo objednatel na náhradu škody, včetně ušlého zisku, a to ani v části nepřesahující smluvní pokutu. Současně má objednatel v případě prodlení zhotovitele se zahájením

oprav nebo odstraněním vad právo nechat vady odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takto vynaložené náklady uhradit objednateli ve lhůtě 14 dní ode dne doručení jejich vyúčtování

Čl. 8. Platební podmínky

- 8.1 Zaplacení smluvní ceny díla provede objednatel podle dále uvedených podmínek a v souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

- První část ceny díla ve výši 80% z celkové ceny díla, tj. částku 669 987,-Kč včetně DPH, uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury vystavené zhotovitelem po podpisu této smlouvy, se splatností 30 dní ode dne vystavení faktury, nejméně však 7 dní od jejího doručení objednateli.
- Druhou část ceny díla ve výši 20% z celkové ceny díla, tj. částku 167 496,-Kč včetně DPH uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví objednateli po protokolárním předání a převzetí díla, se splatností 30 dní ode dne vystavení faktury, nejméně však 30 dní od jejího doručení objednateli.

Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele.

- 8.2 Pokud na díle jsou při předání a převzetí drobné vady nebránící provozu, je nutné termíny pro jejich odstranění uvést do protokolu o předání a převzetí díla a určit termín odstranění zhotovitelem. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, činí lhůta pro odstranění v protokolu uvedených vad 14 kalendářních dnů od podpisu předávacího protokolu. Neodstraní-li zhotovitel vady v uvedené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nahradit vzniklou škodu. Současně má objednatel v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad právo nechat vady odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takto vynaložené náklady uhradit objednateli ve lhůtě 14 dní ode dne doručení jejich vyúčtování. Smluvní pokuta se nevztahuje na situaci, kdy dojde k prodlení s odstraněním vad zaviněním objednatele.
- 8.3 Vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení objednatelem, a to na základě schváleného změnového listu stavby a smluvního dodatku k této smlouvě.
- 8.4 V případě prodlení objednatele s úhradou platby nebude zhotovitel, po dobu minimálně 7 dnů po splatnosti faktury, uplatňovat vůči objednateli úrok z prodlení.
- 8.5 V případě prodlení s úhradou faktury lze uplatnit úrok z prodlení, s výjimkou ustanovení bodu 8.4, ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Čl. 9. Smluvní pokuty

- 9.1 V případě nedodržení smluvního termínu provedení díla, tj. termínu ukončení a předání díla, dle této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, minimálně 2.000,-Kč za každý započatý den prodlení, pokud prodlení zhotovitele není způsobeno provozem objednatele nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 9.2 Smluvní pokuty sjednané v této smlouvě nevylučují právo na náhradu škody, včetně ušlého zisku, a ani nijak neomezují její výši.

- 9.3 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinna smluvní strana plnit i po zaplacení smluvní pokuty.
- 9.4 Smluvní pokuty sjednané v této smlouvě jsou splatné do 5 dnů od jejich písemného vyúčtování, není-li u jednotlivých smluvních pokut uvedeno jinak.

Čl. 10. Oprávnění zástupce objednatele

- 10.1 Zástupce objednatele provádí zejména tyto úkony a má tato oprávnění:
- Provádí kontrolu kvality prací a dodržování technologických postupů při realizaci díla
 - Kontroluje termíny a přebírá odstranění závad a nedodělků dle protokolu o předání a převzetí díla
 - Určit přesné umístění zařizovacích předmětů, světel, vypínačů, zásuvek, ztužujících prvků aj.

Čl. 11. Předání a převzetí díla

- 11.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. K převzetí díla vyzve objednatele nejméně tři pracovní dny předem.
- 11.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s předmětem díla až do jeho předání a převzetí objednatelem. Objednatel není povinen dílo převzít, bude-li vykazovat jiné než drobné vady.
- 11.3 Jestliže zhotovitel oznámí, že dílo nebo jeho část je řádně připraveno k předání a převzetí a v průběhu přejímacího řízení, se zjistí vážné nedostatky bránící převzetí díla objednatelem, bude přejímací řízení přerušeno do doby jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.
- 11.4 Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
- certifikace k materiálům

Čl. 12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Realizace smlouvy je vázána na podpis Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova.
- 12.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je projevem pravé a svobodné vůle s celým jejím obsahem včetně příloh a na důkaz toho připojují účastníci k této smlouvě o dílo své vlastnoruční podpisy.
- 12.3 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.4 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v první řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy.
- 12.5 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

12.6 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě vyhotovení smlouvy a zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy.

12.7 Přílohami jsou:

- č. 1 technický popis a cenová nabídka ze dne 14. 07. 2022
- č.2 půdorys

V Pitíně, dne 29. 07. 2022

OBEC PITÍN
Pitín 18, PSČ 687 71
IČ: 00291234
za objednatele
Obec Pitín
Martin Zálešák
starosta

V Březové, dne 29. 7. 2022

za zhotovitele
FAGUS, a.s.
Martin Tomšů
předseda představenstva

za zhotovitele
FAGUS, a.s.

Bc. Ing. et Ing. Bc. Josef Hamšík
Člen představenstva

FAGUS a.s.
Březová 206, 763 15 Březová
IČO: 44005474, DIČ: CZ44005474
- obchodní oddělení -
Tel.: 577 113 337, Fax: 577 981 026



CENOVÁ NABÍDKA



Projekt: sanitárka + fekál

Číslo nabídky: TM-2207-35-01

Datum: 14.07.2022



Zákazník:

Obec Pitín

Adresa:



Zpracoval:

Tomáš Machovský

Telefon: +420 577 113 337

Mobil: +420 723 300 952

e-mail: tomas.machovsky@fagus.cz

WWW: <http://www.fagus.cz>

FAGUS a.s.
Březová CZ 763 15
Tel: +420 577 113 337 - Fax: +420 723 300 952
e-mail: info@fagus.cz - <http://www.fagus.cz>
IČO 44005474 – DIČ CZ44005474 – KS Brno, oddíl B, vložka 3862

Číslo nabídky: TM-2207-35-01

Datum: 14.07.2022

B Úvod

Vážené dámy a pánové,

Jsme potěšeni Vaší poptávkou a nabízíme Vám dle našich všeobecných obchodních podmínek nezávaznou cenovou nabídku na obytné moduly. Při kalkulaci předpokládáme hrubou plochu cca 18 m². Prosím, informujte nás, pokud dojde ke změnám ve vašich specifikacích.

Upozorňujeme, že naše nabídka zahrnuje pouze služby a položky, které jsou uvedeny v našem technickém popisu. Oficiální požadavky nebo jiné požadavky, jako je požární ochrana, uzemnění, ochrana před bleskem nebo ekologická opatření, jsou v naší nabídce zahrnuty pouze tehdy, jsou-li výslovně uvedeny v příloženém technickém popisu. Dodatečné možné protipožární a jiné nároky stavebního úřadu vzhledem k budově nejsou v této nabídce zohledněny a po upřesnění budou extra nabídnuty!

B Technická specifikace

Dodatečné možné protipožární a jiné nároky stavebního úřadu vzhledem k budově nejsou v této nabídce zohledněny a po upřesnění budou extra nabídnuty!

Základní konstrukce

1,00 ks **Modul 5900*2990*2970/RIH2500 STANDARD – spád střechy na jednu stranu**

*Od délky 7000 mm se dvěma výztuhami jako nosné vyztužení.
Výztuhy jsou zabudovány v max. rozteči 6000 mm od nosného sloupu v podélné stěně.*

Skladba střechy 100 kg/m²

Střešní zakrytí z pozinkovaného profilovaného plechu 0,70 mm silného, hloubka vlny 35 mm, odvětrané uložení přes ocelové nosníky vevařené do základní ocelové konstrukce.

Střešní odvodnění (1 modul) přes střešní rýnu se 4 vnitřně položenými a obloženými svodovými trubkami pr. 60 mm

Připojení na kanalizaci ze strany zákazníka (musí být zabráněno, aby i případná vsáknutá voda z půdy nebyla odpařováním tlačena zpět nahoru).

Zatížení střechy: 1. 000 N/m² = 100 kg/m²

Skladba podlahy 200 kg/m²

Podlahové nosníky s vloženým spodním pozinkovaným profilovaným plechem tl. 0,55 mm, podlahová deska 22 mm přišroubovaná přes zespodu ležící parozábranu (PE folie 0,2 mm v pásech položena a slepena) k profilovým ocelovým nosníkům.

Podlahové zatížení 2.000 N/m² = 200 kg/m²

vyšší zatížení na přání zákazníka

Izolace strop/podlaha

Číslo nabídky: TM-2207-35-01

Datum: 14.07.2022

2/10

Izolace MV 80 mm strop

Izolace položena mezi konstrukci rámu. Protipožární třída A dle EN 13501-1. Minerální vata 80 mm WLG 035. Součinitel prostupu tepla $U \approx 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$

Izolace MV 100 mm podlaha

Izolace položena mezi konstrukci rámu. Protipožární třída A dle EN 13501-1. Minerální vata 100 mm WLG 035. Součinitel prostupu tepla $U \approx 0,32 \text{ W/m}^2\text{K}$

Obvodové stěny

Stěnový panel 80 mm DTD venkovní

Izolace položena mezi konstrukci rámu. Protipožární třída A dle EN 13501-2. Vnější stěna: Minerální vata 80 mm WLG 035. Součinitel prostupu tepla $U \approx 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$

Venkovní opláštění

Obklad dřevěnými mořenými palubkami - rám viditelný

Obklad dřevěnými mořenými palubkami, tloušťka 15 mm, rám modulu je viditelný.

nátěr – NUSS



Vnitřní příčky

Stěnový panel 80 mm DTD vnitřní

*Izolace položena mezi konstrukci rámu.
Protipožární třída A dle EN 13501-2
Izolace: Minerální vata 80 mm WLG 035*

Vnitřní opláštění

Dřevotřísková deska tloušťka 10 mm V20 E1 - bílá, strop

Dřevotřísková oboustranně laminovaná deska, tloušťka 10 mm V20 E1, bílá přinýtovaná na ocelové spodní konstrukci přes spodní parozábranu (PE Folie 0, 2 mm, v pásech položena a parotěsně slepena) hlavičky nýtů zakryté plastovými čepičkami příslušné barvy. Všechny spoje a rohová spojení ukončeny PVC lištami.

Dřevotřísková deska tloušťka 10 mm V20 E1 - bílá, stěny

Dřevotřísková oboustranně laminovaná deska, tloušťka 10 mm V20 E1, bílá přinýtovaná na ocelové spodní konstrukci přes spodní parozábranu (PE Folie 0, 2 mm, v pásech položena a parotěsně slepena) hlavičky nýtů zakryté plastovými čepičkami příslušné barvy. Všechny spoje a rohová spojení ukončeny PVC lištami ukončení u stropu PVC lištou.

Podlahové krytiny

Podlahovina LINO FATRA, DOMO

PVC Podlahovina LINO FATRA, DOMO

Tloušťka 1,4 mm, Oblast použití dle ČSN EN 649,685 21-22, Třída K1, K2, Reakce na oheň dle EN 13501-1 B fl-s1, položena v pásech po celé ploše a svařena,

Dekor: šedý mramor Vz: 3100-41

Zakončení plastovou bílou okopovou lištou.

Dveře



2,00 ks

Venkovní ocelové dveře ZK 875x2000 mm

Venkovní ocelové dveře ZK 875x2000 mm, pozinkované, izolované, hladké provedení, zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, kováním, se zárubní s těsněním, lakované RAL 7016.

Okna

2,00 ks

PVC okno, Š 600 x V 450 mm

Plastové okno, barva venkovní RAL 7016 se sklopným kováním, s celoobvodovým těsněním, s izolačním ornamentním prosklením, U-Hodnota 1,1 W/m²K.
Rozměr: 600 mm x 450 mm, 1-křídle

Elektroinstalace

1,00 ks

Elektro-modul ca. 20"

Elektro instalace, 400/220 V.

Vedení kabelů, vypínačů a zásuvek ve stěně nebo v kabelovém žlabu.

Vybavení pro jeden kontejnerový modul:

Přívodní kabel přes podlahu

1 Rozvodná skříňka osazená jistícími automaty a proudovým chráničem FI 0,03 A

2 Zásuvky 220 V

1 Zásuvka 2kW/220 V - extra jištěná v rozvaděči

1 kombinace Vypínač/Zásuvka

Ochrana v obytných místnostech IP20

Ochrana v sanitárních místnostech IP44

Připojení do rozvodné sítě, uzemnění, přepětová ochrana stejně jako ochrana před bleskem není součástí dodávky. Revize elektroinstalace dle norem musí být provedena odbornou firmou na místě po připojení do sítě - zajišťuje zákazník. Ochrana proti obloukovému zkratu AFDD není součástí dodávky a bude nabízena výlučně na požádání.

2,00 ks

Přisazené mřížkové LED svítidlo MODUS LLL 2 x LED (náhrada 2x36 W)

Přisazené mřížkové LED svítidlo MODUS LLL 2 x LED (náhrada 2x36 W), mřížka z vysoce leštěného hliníku, stupeň ochrany IP20, těleso bíle lakovaný ocelový plech.



Topení

2,00 ks

Elektro nástěnný konvektor Stiebel Eltron CNS 100 Trend - 1000 W

Elektro nástěnný konvektor Stiebel Eltron CNS 100 Trend - 1000 W, ovládání pomocí podsvíceného displaye



Sanitární vybavení

Číslo nabídky: TM-2207-35-01

Datum: 14.07.2022

5/10



4,00 ks **Porcelánové WC, zavěšené**

Porcelánové WC, zavěšené, barva sanitární bílá, plastová sedací WC-deska, barva bílá, s plastovým splachovačem montovaným ve stěně, s plastovou čistící WC-štetkou, s plastovým držákem na toaletní papír, s plastovým háčkem na šaty.



2,00 ks **Porcelánové umyvadlo**

Porcelánové umyvadlo, barva porcelánová bílá, rozměry 550 x 430 mm, s jednopákovou míchací baterií pro studenou a teplou vodu, se sifonem proti zápachu, sifon a vedení trubek pod stěnou, s porcelánovou poličkou, se zrcadlem v bílých plastových úchytech.



2,00 ks **Porcelánový pisoar s tlakovým splachovačem**

Porcelánový pisoar, zavěšený na stěně, barva sanitární bílá, s tlakovým splachovačem a vedením pod stěnou, se sifonem proti zápachu.



1,00 ks **Zástěna pisoáru**

Zástěna pisoáru



1,00 ks **Podlahová výpust, 40 mm, s vyvedením**

Podlahová výpust, průměr 40 mm, se zápachovým uzávěrem, podlahová výstavba bez spádu k podlahové výpusti, připojená na odpadové vedení v případě že je odpad přes podlahu př. vyvedena přes podlahový nosník ven k zapojení.

1,00 ks **Odvětrání odpadního systému**

Odvětrání odpadního systému s prostupem přes venkovní stěnu případně střechu, průměr odvětrací trubky musí být minimálně stejně velký jako nejvyšší použitý průměr při vedení odpadního systému.



1,00 ks **Přípojná armatura pro tlakovou vodu**

Přípojná armatura pro tlakovou vodu s jemným filtrem, redukčním ventilem se zabraňovačem zpětného toku, manometr nastavený se zadním tlakem na 4 bary, uzavíracím ventilem celého systému. Pro tyto armatury bude vestavena revizní šachta v instalační stěně. Zakrytí bílými dvířky na pantech, dvířka jsou uzamykatelná. Velikost revizní šachty dle dispozičního řešení. Velikost přípojového podlahového místa dle dispozičního řešení. Vedení studené vody je bez proplachů a cirkulace, lze nabídnout dodatečně na požádání, pokud není uvedeno jinak.



1,00 ks **Přívod, odpad přes stěnu, odpad 100 mm, přívod 3/4"**

Přívod, odpad přes stěnu, odpad 100 mm, přívod 3/4":

- všechna trubková vedení budou položena ve stěně
- odpadová vedení: HT-trubky šedé
- přívodní vedení: trubky s izolací TUBEX

1,00 ks **Přívod, odpad přes podlahu, odpad 100 mm, přívod 3/4"**

Přívod, odpad přes podlahu, odpad 100 mm, přívod 3/4":

- všechna trubková vedení budou položena ve stěně
- odpadová vedení: HT-trubky šedé
- přívodní vedení: trubky s izolací TUBEX

6,00 bm **Instalační stěna 1,3 m vysoká**

Instalační stěna 1,3 m vysoká, pro vedení odpadových a přívodních trubek ve stěně v sanitárních místnostech. Všechna vedení v této stěně musí být dodatečně izolovaná ! Tato stěna může sloužit jako dodatečná polička.



4,00 ks **WC kabina STANDARD**

WC kabina STANDARD, s vnitřními dveřmi, bílý jasan, s voštinovou výplní, WC zámkem a kováním s ukazatelem otevřeno / zavřeno, s možností otevření z vnější strany, šířka křídla ca. 570 mm, dělící příčka z laminované dřevotřísky v ocelovém rámu s otevřeným prostorem u podlahy stropu.

Ohřívače vody



2,00 ks **Beztlakový zásobník pro přípravu teplé vody 5l**

Beztlakový zásobník pro přípravu teplé vody pro jedno odběrové místo. Objem 5 l - 2000 W / 230V / IP24.

Vhodný k montáži pod umyvadlo případně kuchyňský dřez.

Termostat s možností plynulého nastavení teploty od ca. 35 - 85 °C, protizámrazová ochrana.

Střechy

3,00 bm **Venkovní rýna a svod RAL 7016**

Venkovní střešní rýna pro střešní odvodnění z kontejneru, stejně tak jako svodové roury.

Položení svodových trubek po horní hranu základu.

Připojení na kanalizaci ze strany zákazníka.

Zespádování střechy ke straně rýn v kontejnerovém modulu, napojení z kontejnerové rýny do venkovní rýny přes výtokové kanálky.

Fekální tank – RAL 7016

1,00 ks **Fekální tank 5600x2990x400**

C Cenová nabídka

Kupní cena:	829 532,00	CZK
Cena montáže:	9 500,00	CZK
Cena přepravy: 1 x LKW - Pitín	7 000,00	CZK
Sleva:	-153 897,00	CZK
Celkem bez DPH:	692 135,00	CZK

E Obsah nabídky

- Provedení dle výše uvedeného technického popisu
- Zobrazená provedení na fotkách jsou pouze informativní
- Dodávané výrobky mohou mít odlišné provedení
- Technické změny jsou vyhrazeny
- Platnost cenové nabídky je **14 dní** od data vystavení
- Všechny uvedené ceny jsou **bez DPH**

Vzhledem k aktuálnímu konfliktu na Ukrajině a z toho vyplývajících souvislostí spojené s enormním nárůstem cen a dostupnosti vstupních surovin (palivo, energie, železná ruda), jsme nuceni z důvodu zabezpečení plynulého chodu výroby zavést extra příplatek, pokud se nákupní ceny změní o více jak 5 % oproti cenám platným v době uzavření smlouvy. Dále může dojít ke zpoždění dodávek modulů v důsledku nedostatku surovin, které nemůžeme ovlivnit. Pevně věříme, že tuto nelehkou situaci vyřešíme.

F Obchodní podmínky zkrácené

F1 Termín dodání

17 a více týdnů (dle aktuálního stavu ve výrobě) od písemné objednávky a vyjasnění všech technických a obchodních záležitostí.

V případě objednání do 26.7.2022 by byl termín dodání v první polovině listopadu 2022.

F3 Platební podmínky

80% zálohová platba před zahájením výroby se splatností 30 dní

20% konečná platba ke dni předání se splatností 30 dní

F4 Specifikace stavební připravenosti

- Vybudování základů pro stavbu
- Inženýrské sítě

- Jeřáb na místě určení ke složení kontejnerů
- Svedení dešťové vody a vody z podlahových výpustí pod kontejnerovou sestavu do předchystaného kanalizačního systému
- Přívod el. 230/380V
- V případě montáže šatna a sociální zázemí pro montéry
- Přistavení kontejneru na odpad
- Stavební povolení / ohlášení je-li třeba
- Ostraha staveniště po dobu montáže
- Zajištění bezpečného příjezdu kontejnerů na místo složení
- Lešení

F5 Ostatní ujednání

Naše nabídka je omezená na nabízený sortiment dle popisu.

Všechny práce resp.všechna vedení končí na venkovní hraně kontejneru resp.horní hraně základu.

Eventuální vícepráce nejsou obsaženy v ceně. Všechny ceny vycházejí z dnešních obvyklých cen dopravy, mezd, tarifů a materiálových cen.

Změny jsou vyhrazeny.

Při eventuální objednávce jsou pevným dílem zakázky potvrzené obchodní podmínky firmy FAGUS.

Záruka na dílo je 48 měsíců na konstrukci a 24 měsíců na zařizovací předměty.

Objednatel akceptuje předsmmluvní odpovědnost.

Smluvní vztah je uzavřen až po oboustranné písemně potvrzené akceptaci obchodní nabídky formou objednávky nebo smlouvy o dílo.

Jakákoliv změna v objednávce, která obsahuje dodatek, odchylku nebo jinou změnu oproti této obchodní nabídce se považuje za novou nabídku. V takovém případě budou změny nově dohodnuty mezi oběma smluvními stranami.

S přátelským pozdravem,

FAGUS a.s.

Tomáš Machovský

Březová 206, 763 15 Březová

T: +420 577 113 337

F: +420 577 981 129

M: +420 723 300 952

E-mail: tomas.machovsky@fagus.cz

Web: <http://www.fagus.cz>

