

Obec Malenice
Na Návsi 95
387 06 Malenice
IČO: 00251461 DIČ: CZ00251461

Likvidační lístek
Období: 4/2021

Doklad: **21-001-00080**
Dokladová řada: 1 - Došlé faktury

Partner:	Variabilní symbol: 1004100	Došlo dne: 01.04.2021
Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, Vimperk	Částka: 2 419 230,32	Datum UUP/UZP: 01.04.2021 / 28.02.2021
IČO: 05266441	Měna: CZK	Datum splatnosti: 16.04.2021
Účet: 115-2887680287/0100		Datum vyhotovení: 01.04.2021
		Ev. číslo daň. dokl. FAV-100/2020

Poznámka: Stavební práce "Malenice - revitalizace toku a zpomalení dotoku z povodí" - 2 dílčí FA

Kryto rozpočtem

Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal
106	5	15011	2333	5171		23332		0,00	2 419 230,32

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Příkazce operace:.....dne:.....

Správce rozpočtu:.....dne:.....

Hlavní účetní:.....dne: 1.4.2021

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
511	0302							2333		2 419 230,32	0,00	
321	0030									0,00	2 419 230,32	
Celkem										2 419 230,32	2 419 230,32	

Příprava platby

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
321	0030									2 419 230,32	0,00	
231	0100	106	5	15011	2333	5171		23332		0,00	2 419 230,32	
Celkem										2 419 230,32	2 419 230,32	

21-001-00080



DODAVATEL:
Stavimperk s.r.o.

U Sloupů 19
385 01 Vimperk
Česká republika
IČO: 05266441
DIČ: CZ05266441

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 26065 ze dne 26.07.2016 u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Číslo účtu: 115-2887680287/0100

Var. symbol: 1004100

IBAN:

SWIFT:

Banka: Vlastní bankovní účet

Úhrada: Na bankovní účet

Doprava: Osobní odběr

Faktura - daňový doklad

Číslo: FAV-100/2020
(uvádějte v KH DPH)

Datum vystavení: 17.3.2021

Variabilní symbol: 1004100
(uvádějte při identifikaci platby)

Datum plnění: 28.2.2021

Datum splatnosti: 16.4.2021

DODACÍ ADRESA:

Zákaznické číslo: 00324

Obec Malenice

Na Návsí 95
387 06 Malenice

ODBĚRATEL:

Obec Malenice
Na Návsí 95
387 06 Malenice

IČO: 00251461

DIČ: CZ00251461

Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / J.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	"Malenice - revitalizace toku a zpomalení odtoku z povodí."						
	Fakturuje vám provedené stavební práce na akci:						
	"Malenice - revitalizace toku a zpomalení odtoku z povodí."						
	2.dílní faktura, dle přiloženého soupisu prací.						
				1 999 363,90	21%	419 866,42	2 419 230,32

ZA TDS:

Ing. Jana MACHOVÁ
Vodohospodářská projekce
Dřiteň 276, 373 51 Dřiteň
IČO: 659 68 263

OBEC MALENICE
Na Návsí 95
387 06 Malenice
IČ. 00251461 • DIČ. CZ00251461

Stavimperk s.r.o.®
U Sloupů 19, 385 01 Vimperk
IČO: 05266441, DIČ: CZ 05266441

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	1 999 363,90	419 866,42	2 419 230,32
Celkem	1 999 363,90	419 866,42	2 419 230,32
Zaokrouhlení			0,00
Na zálohách zapláceno			0,00

Částka k úhradě v CZK

2 419 230,32

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH"

Razítko a podpis

Převzat(a), dne

Vystavil: Dagmar Klabouchová

Tel: 724 730 888

E-mail: klaboud@stavimperk.cz

Web: www.stavimperk.cz

Vystaveno v systému ABRA

1 z 1

Došlo dne:

- 1 -04- 2021

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
Objednatel:	Obec Malenice Na Návsi 95 387 01 Malenice	IČO: 251461 DIČ:	
Zhotovitel:	Stavimperk s.r.o. U Sloupů 10 385 01 Vimperk	IČO: 05232441 DIČ: CZ00251461	
Vyracoval:			
Rozpis ceny		Celkem	
HSV			1 999 363,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 999 363,90
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 999 363,90 CZK
Základní DPH	21 %		419 866,42 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH		2 419 230,32 CZK	
V Vimperku dne 14. 3. 2024 <i>Ing. Vladislav Klabouch</i> Ing. Vladislav Klabouch Za zhotovitele Stavimperk s.r.o. U Sloupů 10, 385 01 Vimperk IČ : 05232441, DIČ: CZ 05232441 OBEC MALENICE Na Návsi 95 387 01 Malenice IČO: 251461 DIČ: CZ00251461 <i>Ing. Jana Machová</i> Ing. Jana Machová Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	01 - SO 01 Revitalizace přítoku, výstavba tůň	0	1 990 364	417 976	2 408 340	100
1	01 - SO 01 Revitalizace přítoku, výstavba tůň	0	1 990 364	417 976	2 408 340	100
02	02 - SO 02 Výstavba tůň PT3	0	0	0	0	0
1	02 - SO 02 Výstavba tůň PT3	0	0	0	0	0
03	03 - SO 03 Zpomalení povrchového odtoku	0	0	0	0	0
1	03 - SO 03 Zpomalení povrchového odtoku	0	0	0	0	0
04	04 - Vedlejší a ostatní náklady	0	9 000	1 890	10 890	0
1	04 - Vedlejší a ostatní náklady	0	9 000	1 890	10 890	0
	Celkem za stavbu	0	1 999 364	419 866	2 419 230	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	1 706 145,90	65
2	Zakládání	HSV	0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	0,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV	182 358,00	0
8	Trubní vedení	HSV	0,00	0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV	67 600,00	3
997	Přesun sutě	HSV	34 350,00	2
998	Přesun hmot	HSV	0,00	0
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV	9 000,00	0
	Cena celkem		1 999 363,90	100

ZA TDS:

Ing. Jana MACHOVÁ
Vodohospodářská projekce
Dřiteň 276, 373 51 Dřiteň
IČO: 659 68 263

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O:	01	01 - SO 01 Revitalizace přítoku, výstavba tůň
R:	1	01 - SO 01 Revitalizace přítoku, výstavba tůň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 706 145,90	
1	121101103R00	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m s naložením na dopravní prostředek "přemístění na mezideponii": "úsek I" 2840,0*0,2 : "úsek II" 5840,0*0,2 : "úsek III" 1200,0*0,2 : 1976	m3	568,00000	79,00	44 872,00	RTS 19/ II
2	122301103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 10000 m3 "výkop tůně T1" 651,8 : "výkop tůně T2" 251,9 : "mokřadní plocha" 50,0*0,7 : "odlehčení zvýšených průtoků (kamenný zához) " 406,2 : 1344,9	m3	686,80000	109,00	74 861,20	RTS 19/ II
3	122301109R00	Příplatek za lepidlost - odkopávky v hor. 4 "výkop tůně T1" 651,8 : "výkop tůně T2" 251,9 : "mokřadní plocha" 50,0*0,7 : "odlehčení zvýšených průtoků (kamenný zához) " 406,2 : 1344,9	m3	686,80000	35,00	24 038,00	RTS 19/ II
4	129303101R00	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, v hor.4 "výkop nového koryta 0,230-1,007" : 1723,3 : 1723,3	m3	861,50000	730,00	628 895,00	RTS 19/ II
5	129303109R00	Příplatek za lepidlost - čištění vodotečí v hor.4 "výkop nového koryta 0,230-1,007" : 1723,3 : 1723,3	m3	861,50000	160,00	137 840,00	RTS 19/ II
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m "výkop nového koryta 0,230-1,007" : 1723,3 : 1723,3 "výkop tůně T1" 651,8 : "výkop tůně T2" 251,9 : "mokřadní plocha" 50,0*0,7 : "odlehčení zvýšených průtoků (kamenný zához) " 406,2 : 1344,9	m3	2 662,00000	155,00	412 610,00	RTS 19/ II
7	162301101R00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "zásyp koryt - zemina získána z výkopu tůň T1, T2 a nového koryta" : 1859,3 : 1859,3	m3	300,00000	90,00	27 000,00	RTS 19/ II
8	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 "výkop nového koryta 0,230-1,007" : 1723,3 : 1723,3	m3	1 344,90000	155,00	208 459,50	RTS 19/ II

OBEČ MALENICE
 Na Návsi 95
 382 06 Malenice
 IČ. 00251461 • DIČ. CZ00251461

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O:	01	01 - SO 01 Revitalizace přítoku, výstavba tůň
R:	1	01 - SO 01 Revitalizace přítoku, výstavba tůň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

"výkop tůň T1" 651,8 :
 "výkop tůň T2" 251,9 :
 "mokřadní plocha" 50,0*0,7 :
 "odlehčení zvýšených průtoků (kamenný zához) " 406,2 :
 1344,9

9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 344,90000	64,00	86 073,60	RTS 19/ II
---	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	------------

"výkop nového koryta 0,230-1,007" :
 1723,3 :
 1723,3

"výkop tůň T1" 651,8 :
 "výkop tůň T2" 251,9 :
 "mokřadní plocha" 50,0*0,7 :
 "odlehčení zvýšených průtoků (kamenný zához) " 406,2 :
 1344,9

10	171103211R00	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází , ochranných valů se zhutněním	m3	420,60000	52,00	21 871,20	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	------------

"ochranný val tůň T1" :
 344,40 :
 "ochranný val tůň T2" :
 76,2 :
 420,6

11	171201101R00	Rozprostření přebytečné zeminy podél vodoteče	m3	0,00000	21,00	0,00	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	---------	-------	------	------------

"bilance zeminy :
 " výkopy z pol. 124203102+ pol.122201103 " :
 "1723,3+ 1344,9 = 3067,8 m3" :
 " násypy + zásypy, z pol.174101103R +pol. 171103211" :
 "1856,3+420,6 = 2279,9 m3" :
 "přebytečná zemina" 3067,8-2279,9 :
 787,9

12	172103102R00	Zřízení příčných těsnících rýh zhutněných do 100 % PS C	m3	50,00000	230,00	11 500,00	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	------------

"pro zamezení podélného průsaku v bývalé trase koryta - zřízení příčných těsnících rýh - vhodná zemina z výkopů tůň T3" :
 13*6,0*2,0*1,5 :
 234

13	181301101R00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	0,00000	50,00	0,00	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	---------	-------	------	------------

"u bývalého soutoku, před stávajícím propustem, za stávajícím propustkem" :
 50,0+54,0+45,0 :
 149

14	182101101R00	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	226,20000	55,00	12 441,00	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	------------

26,0*8,7 :
 226,2

15	182201101R00	Svahování násypů	m2	25,20000	47,00	1 184,40	RTS 19/ II
----	--------------	------------------	----	----------	-------	----------	------------

26,0*0,97 :
 25,2

OBEC MALENICE

Na Návsi 95
 387 06 Malenice

IČ. 00251461 • DIČ. CZ000000002 z 4

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O: 01	01 - SO 01 Revitalizace přítoku, výstavba tůň	
R: 1	01 - SO 01 Revitalizace přítoku, výstavba tůň	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
16	100000001R	Hutnící zkoušky	kus	1,00000	14 500,00	14 500,00	RTS 19/ II
		1,0 :					
		1					
17	113151111R	Rozebrání - odstranění zpevnění dna a paly koryta z betonových desek	m2	0,00000	57,00	0,00	RTS 19/ II
		(770,0*1,0)+(770,0*0,5*2) :					
		1540					
18	130001101R	Příplatek za ztlžení vykopávky v místech zastížených kořenových systémů	m3	0,00000	435,00	0,00	RTS 19/ II
		"TZ - odhaz cca 5 % výkopu vodoteče" :					
		1723,3/100*5 :					
		86,2					
19	162201102R	Vodorovné přemístění ornice do 250 m	m3	0,00000	30,00	0,00	RTS 19/ II
		"zařavnění svahů" :					
		(226,2+25,2)*0,2 :					
		"odlehčení zvýšených průtoků" :					
		(300,0+54,0+1000)*0,2 :					
		321,1					
20	162301102R	Vodorovné přemístění ornice do 1000 m	m3	0,00000	70,00	0,00	RTS 19/ II
		"přebytečná ornice" :					
		1976,0-321,1 :					
		1654,9					
21	167101102R	Nakládání ornice přes 100 m3 na mezideponii	m3	0,00000	56,00	0,00	RTS 19/ II
		321,0 :					
		321					
22	174101103R	Zásyp koryta vodoteče sypaninou se zhutněním	m3	0,00000	77,00	0,00	RTS 19/ II
		"koryto vodoteče 0,203-1,007" :					
		1797,2 :					
		"část vodoteče" :					
		30,0*(0,6+4,0)/2*0,9 :					
		1859,3					
23	181411121	Založení trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,00000	6,00	0,00	RTS 19/ II
		149,0 :					
		149					
24	00572470R	osivo směs travní univerzální	kg	0,00000	100,00	0,00	RTS 19/ II
		149,0*0,025 :					
		3,7					
Díl: 2 Zakládání						0,00	
25	214500000R	Přepojení drenážních výustí	Kč	0,00000	4 500,00	0,00	RTS 19/ II
		"při případném obnažení drenážních výustí budou přepojení do nového koryta a obsypány kamenivem - upřesněno při provádění - odhad" :					
		1,0 :					
		1					
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						182 368,00	
26	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	148,00000	1 231,00	182 188,00	RTS 19/ II
		"odlehčení zvýšených průtoků - průleh - u bývalého soutoku, před stávajícím propustkem, za stávajícím propustkem" :					
		(300,0+54,0+1000,0)*0,3 :					
		406,2					

OBEC MALENICE
 Na Návsi 95
 387 06 Malenice
 IČ. 00251461 • DIČ. CZ00251461

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O: 01	01 - SO 01 Revitalizace přítoku, výstavba tůň	
R: 1	01 - SO 01 Revitalizace přítoku, výstavba tůň	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
27	462519002R00	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	0,00000	243,00	0,00	RTS 19/ II

300,0+54,0+1000,0 :
1354

28	457971111R	Zřízení ochranné geotextilie D+M	m2	3,00000	60,00	180,00	RTS 19/ II
----	------------	----------------------------------	----	---------	-------	--------	------------

"pro kamenné stabilizační prahy" :

8*1,4*2,1 :

23,5

29	462511370R	Stabilizační pás z velkých lomových kamenů 200-500 kg uložených na štět s vyklínováním	m3	0,00000	2 700,00	0,00	RTS 19/ II
----	------------	--	----	---------	----------	------	------------

"příloha D.11" :

8*2,1*0,4*0,5 :

3,4

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--

30	979094441R	Očištění odstraněných desek	m2	0,00000	45,00	0,00	RTS 19/ II
----	------------	-----------------------------	----	---------	-------	------	------------

"výpočet v pol.11315111R" :

1540,0 :

1540

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					67 500,00	
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------	--

31	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	250,00000	270,00	67 500,00	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	------------

Díl: 997	Přesun sutě					34 350,00	
-----------------	--------------------	--	--	--	--	------------------	--

32	997002511	Vodorovné přemístění vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	250,00000	97,00	24 250,00	RTS 19/ II
----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	------------

"výpočet v pol. 113131111R - očištěné betonové desky odvezeny na mezideponii, uloženy k dalšímu využití investorem" :

1540,0*0,355 :

546,7

33	997002611	Nakládání vybouraných hmot	t	100,00000	101,00	10 100,00	RTS 19/ II
----	-----------	----------------------------	---	-----------	--------	-----------	------------

546,7 :

546,7

Celkem	1 990 363,90						
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

OBEC MALENICE
 Na Návsi 95
 382 06 Malenice
 IČ. 00251461 • DIČ. CZ00251461

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O:	02	02 - SO 02 Výstavba tůň PT3
R:	1	02 - SO 02 Výstavba tůň PT3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00	
1	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m "přemístění na mezideponii": 700,0*0,2 : 140	m3		79,00	0,00	RTS 19/ II
2	122201103	Odkopávky - výkopy nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 "výkop tůň T3": 25,0*12,6 : 315	m3		65,00	0,00	RTS 19/ II
3	124203102	Výkopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hor.tř. 3 "otevřené mělké koryto": 26,0*0,30 : 7,8	m3		97,00	0,00	RTS 19/ II
4	171103211	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází , ochranných valů se zhutněním "ochranný val tůň T3": 25,0*4,22 : 105,5	m3		52,00	0,00	RTS 19/ II
5	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 "výškové přeložení stávajícího zatrubnění , 0,038-0,126": 88,0*(1,23+1,14+1,28+1,04)/4*0,9 : "a rozšíření pro šachtu": 1,2*1,2*1,2 : 94,6	m3		258,00	0,00	RTS 19/ II
6	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "výkopy na mezideponii 315,0+7,8+94,6 = 417,40 m3" 417,4 : "zpět na zásyp , násyp , těsnící příčné pasy SO 01 a přebytečná zemina" 417,4 : "balance zeminy: 417,4 -(105,5+37,5+ 234,0)= 40,4 m3": 834,8	m3		90,00	0,00	RTS 19/ II
7	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 "na mezideponii": 417,4 : 417,4	m3		64,00	0,00	RTS 19/ II
8	171201101	Rozproštění přebytečné zeminy "balance zeminy": "násyp 105,5 m3, zásyp rýhy 37,5 m3, příčné těsnící pásy v SO 01 - 234,0 m3": "417,4 -(105,5+37,5+ 234,0)= 40,4 m3": 40,4 : 40,4	m3		21,00	0,00	RTS 19/ II
9	174101101	Zásyp rýh , jámy nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "příloha D.6": 94,6 : "- štěrkopískový podsyp":	m3		89,00	0,00	RTS 19/ II

OBEC MALENICE
 Na Návsi 95
 387 06 Malenice
 IČ. 00251461 • DIČ. CZ00251461

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O:	02	02 - SO 02 Výstavba tůň PT3
R:	1	02 - SO 02 Výstavba tůň PT3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		- 88,0*0,9*0,10 : "- obsyp štěrkopískem" : - 88,0*0,9*0,6 : "- OP Š1" - 1,7 : Mezisoučet : "přebytečná zemina 57,1m3" : 37,5					
10	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 88,0*0,9*0,6 : "- potrubí DN 300" - 88,0*0,085 : 40	m3		200,00	0,00	RTS 19/ II
11	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový 40,0*1,9 : 76	t		200,00	0,00	RTS 19/ II
12	182101101	Svahování v zářezích 25,0*5,3 : 132,5	m2		55,00	0,00	RTS 19/ II
13	182201101	Svahování násypů 25,0*0,72 : 18	m2		47,00	0,00	RTS 19/ II
14	167101102R	Nakládání ornice přes 100 m3 na mezideponii 30,1+109,9 : 140	m3		56,00	0,00	RTS 19/ II
15	162201102R	Vodorovné přemístění ornice do 500 m "ohumusování a osetí" 30,1 : 30,1	m3		30,00	0,00	RTS 19/ II
16	162301102R	Vodorovné přemístění ornice do 1000 m "přebytečná ornice" : 109,9 : 109,9	m3		70,00	0,00	RTS 19/ II
17	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 150,5 : 150,5	m2		61,00	0,00	RTS 19/ II
18	181411121	Založení trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 150,5 : 150,5	m2		0,00	0,00	RTS 19/ II
19	00572470	osivo směs travní univerzální 150,0*0,025 : 3,8	kg		100,00	0,00	RTS 19/ II
20	100000001R	Hutnicí zkoušky 1,0 : 1	kus		10 000,00	0,00	RTS 19/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					0,00
21	321311115R	Konstrukce z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 "čelní výust DN 300 vč. bednění, obložení kamenem, zaříznutí potrubí" : 1,0 :	kpl		8 500,00	0,00	RTS 19/ II

OBEC MALENICE
 Na Návsi 95
 387 06 Malenice
 IČ. 00251461 • DIČ. CZ00251461

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O:	02	02 - SO 02 Výstavba tůň PT3
R:	1	02 - SO 02 Výstavba tůň PT3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					0,00
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	-------------

22	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3		835,00	0,00	RTS 19/ II
----	-----------	--	----	--	--------	------	------------

"šachta" 1,2*1,2*0,10 :

"potrubí" 88,0*0,9*0,10 :

8

23	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3		2 780,00	0,00	RTS 19/ II
----	-----------	--	----	--	----------	------	------------

"S1" 1,5*1,5*0,10 :

0,2

24	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3		1 400,00	0,00	RTS 19/ II
----	-----------	---	----	--	----------	------	------------

"prostor mezi pasy" :

3*1,6*0,3 :

"kamenný zához dna" :

20,0*0,3 :

7,4

25	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2		150,00	0,00	RTS 19/ II
----	-----------	---	----	--	--------	------	------------

"prostor mezi pasy, kamenný zához dna" :

4,8+20,0 :

24,8

26	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3		2 200,00	0,00	RTS 19/ II
----	-----------	--	----	--	----------	------	------------

"otevřené mělké koryto" :

26,0*0,3*0,3 :

2,3

27	462511370R	Stabilizační pás z velkých lomových kamenů 200-500 kg uložených na štět s vyklínováním	m3		2 700,00	0,00	RTS 19/ II
----	------------	--	----	--	----------	------	------------

2*2,1*0,6*0,6 :

1,5

Díl: 8	Trubní vedení					0,00
---------------	----------------------	--	--	--	--	-------------

28	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC t třídy SN8 DN 300	m		1 200,00	0,00	RTS 19/ II
----	-----------	--	---	--	----------	------	------------

"výškové přeložení stávajícího zatrubnění" :

88,0 :

88

29	894411121R	Zřízení šachet kanalizačních z beton. dílců na potrubí DN300 D+M	kpl		18 100,00	0,00	RTS 19/ II
----	------------	--	-----	--	-----------	------	------------

"šachta S1" :

1,0 :

1

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------

30	900000001R	Odstranění betonového potrubí DN 400	kpl		14 200,00	0,00	RTS 19/ II
----	------------	--------------------------------------	-----	--	-----------	------	------------

"příloha D.5 - stávající betonové potrubí DN 300 - 25,0 m a stávající šachta - vč. naložení na dopravní prostředek a odvoz na skládku, poplatek" :

1,0 :

1

Díl: 998	Přesun hmot					0,00
-----------------	--------------------	--	--	--	--	-------------

31	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků, rybníků	t		240,00	0,00	RTS 19/ II
----	-----------	--	---	--	--------	------	------------

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O:	02	02 - SO 02 Výstavba tůň PT3
R:	1	02 - SO 02 Výstavba tůň PT3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Celkem							0,00

Poznámky uchazeče k zadání


OBEC MALENICE
 Na Návsi 95
 387 06 Malenice
 IČ. 00251461 • DIČ. CZ00251461

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O:	03	03 - SO 03 Zpomalení povrchového odtoku
R:	1	03 - SO 03 Zpomalení povrchového odtoku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00	
1	122201103	Odkopávky - výkopy nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 s naložením na dopravní prostředek	m3		65,00	0,00	RTS 19/ II
"výkop tůně T4, T5, T6, T7" 651,3 :							
651,3							
2	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 s naložením na dopravní prostředek	m3		159,00	0,00	RTS 19/ II
"náložkové přírodní koryto" :							
25,0*1,4 :							
"slepá koryta + ramena" :							
120,0*0,6 :							
107							
3	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3		90,00	0,00	RTS 19/ II
"výkopy na mezideponii 651,3+107, 0" 738,3 :							
"zpět na terenní úpravy a přebytečná zemina" 738,3 :							
1476,6							
4	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3		64,00	0,00	RTS 19/ II
"na mezideponii" :							
738,3 :							
738,3							
5	171101131	Uložení sypaniny - terenní úpravy	m3		55,00	0,00	RTS 19/ II
770,0*0,6 :							
462							
6	171201101	Rozprostření přebytečné zeminy podél tůně	m3		21,00	0,00	RTS 19/ II
"bilance zeminy: výkop 651,3+107,0 = 758,3 m3" :							
"- terenní úpravy 770,0*0,6= 462,0 m3" :							
758,3 - 462,0 :							
296,3							
7	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2		12,00	0,00	RTS 19/ II
770,0 :							
770							
8	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2		55,00	0,00	RTS 19/ II
432,0 :							
432							
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00	
9	462511370R	Stabilizační pás z velkých lomových kamenů 200-500 kg uložených na štět s vyklínováním	m3		2 700,00	0,00	RTS 19/ II
"příloha D.6" :							
2,1*0,5*0,4 :							
0,4							
Díl: 998		Přesun hmot				0,00	
10	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků, rybníků	t		240,00	0,00	RTS 19/ II
Celkem						0,00	

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O:	03	03 - SO 03 Zpomalení povrchového odtoku
R:	1	03 - SO 03 Zpomalení povrchového odtoku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost

OBEC MALENICE
 Na Návsi 95
 387 06 Malenice
 IČ. 00251461 • DIČ. CZ00251461

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O:	04	04 - Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	04 - Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				9 000,00	
1	012203000	Geodetické práce - vytýčení stavby	kpl	0,00000	12 000,00	0,00	RTS 19/ II
		1,0 :					
		1					
2	012303000	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	0,00000	12 000,00	0,00	RTS 19/ II
		1,0 :					
		1					
3	013254000	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,00000	20 000,00	0,00	RTS 19/ II
		1,0 :					
		1					
4	032103000	Zařízení staveniště	kpl	0,25000	20 000,00	5 000,00	RTS 19/ II
		1,0 :					
		1					
5	041203000	Inženýrská činnost	kpl	0,40000	10 000,00	4 000,00	RTS 19/ II
		1,0 :					
		1					

Celkem	9 000,00
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

OBEC MALENICE
 Na Návsi 95
 387 06 Malenice
 IČ. 00251461 • DIČ. CZ00251461