



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 26. 4. 2018 mezi objednatelem: **Obcí Plav**, se sídlem: 370 07 Plav 57, IČ: 00581861, zastoupenou starostkou obce, paní Oldřiškou Ribolovou

a

zhotovitelem: **PRADAST, spol. s r.o.**, se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 60826053, zastoupenou jednatelem společnosti, panem Ing. Petrem Steinbauerem

ve věci realizace díla „**Novostavba mateřské školky v obci Plav**“; registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006180.

Dodatek je uzavíraný v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

- I. **Smluvní strany** – se nemění.
- II. **Předmět plnění** – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s provedením změn stavebních prací a odpočtu méněprací specifikovaných ve změnovém listě č.4, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- III. **Změny díla** – se nemění.
- IV. **Doba plnění** – se nemění
- V. **Cena díla** – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s provedením změn stavebních prací a odpočtu méněprací specifikovaných ve změnovém listě č.4, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Původní znění čl. V. odst. 1 a dle Dodatku č.1:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	10 855 337,01 Kč
DPH	2 279 620,77 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	13 134 957,78 Kč

Nové znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	10 860 237,27 Kč
DPH	2 280 649,83 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	13 140 887,10 Kč

čl. V.2. až čl. V.4. se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převjemka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 2 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 2 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 26. 4. 2018 a Dodatku č.1 ze dne 23.7.2018 se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 4

V Plavu dne 13. 8. 2018

V Českých Budějovicích dne 13. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Plav
Plav 57
370 07 České Budějovice
IČ 005 81 861
11)

Ribolová
Oldřiška Ribolová
starostka obce

KADAST, spol. s r.o.

I. m. P. Oskara II. č. 10/6 Provozovna.
370 01 České Budějovice Scsní 949/27
IČ 0260326053 Štěpánovice
Tel. 387 984 922 373 73 (4)

Ing. Petr Steinbauer
Ing. Petr Steinbauer
jednatel společnosti

Změnový list číslo 4 - část A

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Novostavba mateřské školky v obci Plav				Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006180	
Číslo a název objektu SO 01 - Novostavba mateřské školky Plav / oddíl: 9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání					
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny	zdůvodnění změny
1	25.6.2018	766711007R00	montáž oken plastových	požadavek obce	požadavek obce
2	25.6.2018	pol 2	okno posuvné do kuchyně 1600/1100		
3	25.6.2018	766711007R00	montáž oken plastových		
4	25.6.2018	766601211R00	těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP páska		
5	25.6.2018	pol 4	vnější okno jednokřídlé 500/2000, rám a křídlo : pěti komorový PVC profil, izolační dvojsklo - sklo číré, Ug = 1,1 W/m²K, barva exteriér:		
6	25.6.2018	7616011791.R	zhotovení konstrukce pro okno		
7	9.7.2018	pol 23	otopné těleso VK 21-600-600	požadavek obce	požadavek obce
8	9.7.2018	pol 24	otopné těleso VK 22-300/1200		
9	9.7.2018	pol 29	potrubí měděné 15x1		
10	9.7.2018	pol 33	tlaková zkouška potrubí		
11	9.7.2018	pol 34	izolační návleky plastové tl. 6mm - 15		
12	9.7.2018	pol 40	přesun hmot		
13	25.7.2018	615491211	osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl. Do 100 mm š proužku 250 mm	požadavek GP na oddělení odvodňovacího žlabu od asfaltu - dle ČSN normy	požadavek GP na oddělení odvodňovacího žlabu od asfaltu - dle ČSN normy
14	25.7.2018	592185840	přídlažba 50x25x8 cm		
15	25.7.2018	916991121	lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého		
16	25.7.2018	998223011	přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným		
17	12.7.2018	212752213	trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160mm včetně lože otevřený výkop	ZMĚNA skladby dle požadavku GP v souvislosti s prověřenými inženýrsko- geologickými podmínkami na staveništi a provedenými , vyhodnocenými statickými zkouškami	ZMĚNA skladby dle požadavku GP v souvislosti s prověřenými inženýrsko- geologickými podmínkami na staveništi a provedenými , vyhodnocenými statickými zkouškami
18	12.7.2018	561121111	podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl. 150mm		
19	12.7.2018	564772112	podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl. 260mm		
20	12.7.2018	564811112	podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 60mm		
21	12.7.2018	564841111	podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 120mm		
22	12.7.2018	565145121	asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16(obalované kamenivo OKS) tl. 60mm š přes 3m		
23	12.7.2018	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu		
24	12.7.2018	998223011	přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným		
25	12.7.2018	998223011	přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným		
26	12.7.2018	564801112	podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 40mm		

27	12.7.2018	564841113	podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 140mm		
28	12.7.2018	564871112	podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 260mm		
29	12.7.2018	916331111	obrubník zahradní vč. Dodávky obrubníku		
30	26.7.2018	766694113R00	montáž parapetních desek PVC šířky do 30 cm délky do 2,6m	Nevhodné projektové řešení.	Vzhledem k nutnosti zajištění ideálního tepelného komfortu dětí, bylo na doporučení topenáře zrušeno projektované zakrytí otopných těles.
31	26.7.2018		deska parapetní PVC		
32	26.7.2018	Pol 9	vnitřní parapet atypický dřevěný parapet, který bude zároveň tvořit kryt otopného tělesa pod oknem s otvory umožňující proudění vzduchu od radiátoru - dodávka + montáž, rozměr 2750mm x 500mm		
33	25.07.2018	78144422.R	Montáž čepcových lišt k obkladu	Čepcové lišty musejí být provedeny jako napojení PVC a keramického obkladu. PD tyto lišty neobsahovala.	Čepcové lišty musejí být provedeny jako napojení PVC a keramického obkladu. PD tyto lišty neobsahovala.
34	25.07.2018	2834216.R	čepcová lišta		
35	25.07.2018	Pol 1	B1, Vnitřní betonový prefabrikovaný sokl pod kuchyňské vybavení, šířka 100mm, výška 460mm (180mm nad čistou podlahu), Přesné rozměry dle dohody mezi dodavatelem kuchyňského vybavení a stavbou před zahájením výroby kontejnerů a betonových prvků,	Tyto práce nebyly provedeny - požadavek objednatele	Tyto práce nebyly provedeny - požadavek objednatele, protože toto zvýšení je součástí dodávky gastro.
36	25.07.2018	Pol 2	B2, Vnitřní betonový prefabrikovaný sokl pod kuchyňské vybavení, šířka 100mm, výška 460mm (180mm nad čistou podlahu), Přesné rozměry dle dohody mezi dodavatelem kuchyňského vybavení a stavbou před zahájením výroby kontejnerů a betonových prvků,		
37	25.07.2018	Pol 3	B3, Vnitřní betonový prefabrikovaný sokl pod kuchyňské vybavení, šířka 100mm, výška 460mm (180mm nad čistou podlahu), Přesné rozměry dle dohody mezi dodavatelem kuchyňského vybavení a stavbou před zahájením výroby kontejnerů a betonových prvků,		
38	25.07.2018	Pol 4	B4, Vnitřní betonový prefabrikovaný sokl pod kuchyňské vybavení, šířka 100mm, výška 460mm (180mm nad čistou podlahu), Přesné rozměry dle dohody mezi dodavatelem kuchyňského vybavení a stavbou před zahájením výroby kontejnerů a betonových prvků,		
39	25.07.2018	Pol 5	B5, Vnitřní betonový prefabrikovaný sokl pod kuchyňské vybavení, šířka 100mm, výška 460mm (180mm nad čistou podlahu), Přesné rozměry dle dohody mezi dodavatelem kuchyňského vybavení a stavbou před zahájením výroby kontejnerů a betonových prvků		
40	10.08.2018	Pol6	Potrubí PE D 32		
41	10.08.2018	Pol11	Signální vodič		
42	10.08.2018	Pol12	Výstražná fólie		

43	10.08.2018	132301212	Hloubení rýh v hor.4 do 1000m³	Na základě vytyčení stavby , stavebních objektů odpovědným geodetem tyto dodávky a práce nebyly zhotovitelem realizovány	Na základě vytyčení stavby, stavebních objektů odpovědným geodetem tyto dodávky a práce nebyly zhotovitelem realizovány
44	10.08.2018	161101101	Svislé přemístění výkopu		
45	10.08.2018	162301102	Vodorovné přemístění výkopu do 5000m		
46	10.08.2018	171201201	Uložení sypaniny na skládku		
47	10.08.2018	174101101	poplatek za uložení na skládku		
48	10.08.2018	174101101	Zásyp sypaninou se zhutněním		
49	10.08.2018	451572111	Lože pod potrubí a obsyp potrubí pískem		
50	10.08.2018	Pol 25	Přesun hmot		
51	10.08.2018	132301212R00	Hloubení rýh v hor.4 do 1000m³	Na základě vytyčení stavby , stavebních objektů odpovědným geodetem tyto dodávky a práce nebyly zhotovitelem realizovány	Na základě vytyčení stavby , stavebních objektů odpovědným geodetem tyto dodávky a práce nebyly zhotovitelem realizovány
52	10.08.2018	161101101R00	svislé přemístění výkopu hor. 1-4 do 2,5m		
53	10.08.2018	162601102R00	vodorovné přemístění výkopu hor. 1-4 do 5000 m		
54	10.08.2018	171201201	Uložení sypaniny na skládku		
55	10.08.2018	199000002R00	příplatek za uložení		
56	10.08.2018	174101101R00	zásyp rýh a šachet se zhutněním		
57	10.08.2018	451572111R00	lože a obsyp ze štěrkopísku		
58	10.08.2018	pol 38	potrubí z trub PE 40	Na základě vytyčení stavby , stavebních objektů odpovědným geodetem tyto dodávky a práce nebyly zhotovitelem realizovány	Na základě vytyčení stavby , stavebních objektů odpovědným geodetem tyto dodávky a práce nebyly zhotovitelem realizovány
59	10.08.2018	pol 39	signalizační vodič		
60	10.08.2018	pol 62	přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12m		
61	10.08.2018	pol 8	plastové potrubí LPE 40x3,7		
62	10.08.2018	pol 21	nálěry potrubí do DN 50		
63	10.08.2018	pol 13	tlakové zkoušky potrubí		
64	10.08.2018	pol 15	výstražná folie žlutá		
65	10.08.2018	pol 16	signalizační vodič	Na základě vytyčení stavby , stavebních objektů odpovědným geodetem tyto dodávky a práce nebyly zhotovitelem realizovány	Na základě vytyčení stavby , stavebních objektů odpovědným geodetem tyto dodávky a práce nebyly zhotovitelem realizovány
66	10.08.2018	pol 23	hloubení rýh š. do 600mm hor 3		
67	10.08.2018	pol 24	obsyp potrubí pískem se zhutněním		
68	10.08.2018	pol 25	zásyp rýh zeminou se zhutněním		
69	10.08.2018	pol 26	odvoz a likvidace zeminy		
70	10.08.2018	Pol140	Kabel TCEPKFLE do 25xN0,8 vč. chráničky O40		
71	10.08.2018	460202163	Hloubení kabelových rýh strojně, nezapažených šířka do 35, hloubka 80cm, třída 5(14,5+16+7)		

72	10.08.2018	460201611	Zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně do šířky 50cm	Na základě vytyčení stavby , stavebních objektů odpovědným geodetem tyto dodávky a práce nebyly zhotovitelem realizovány.	Na základě vytyčení stavby , stavebních objektů odpovědným geodetem tyto dodávky a práce nebyly zhotovitelem realizovány.
73	10.08.2018	460421001	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění z písku do šířky 65cm		
74	10.08.2018	460561901	Zásyp kabelových rýh bez hutnění v zástavbě (0,6*0,35*37,5)		
75	10.08.2018	460620013	Úprava terénu v rovině (37,5*0,6)		
76	10.08.2018	460010024	Vytyčení inženýrských sítí v zastavěném prostoru		
77	10.08.2018	460421281	Zákryt plastovou folií do 25cm (montáž)		
78	10.08.2018	693113100	Folie výstražná PVC š = 33 (20+20+5) (dodávka)		
79	12.07.2018		Pol22 - Plný žlab 62/50, včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství	změna typu kabelového žlabu z důvodu změny konstrukce kontejneru - snížený prostor pro instalace	změna typu kabelového žlabu z důvodu změny konstrukce kontejneru - snížený prostor pro instalace
80	12.07.2018		Pol23 - Plný žlab 125/100 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství		
81	12.07.2018		Pol24 - Plný žlab 250/100 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství		
82	12.07.2018		Pol25 - Plný žlab 500/100 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství		
83	12.07.2018		Pol1 - dodávka materiálu - nosný systém uložení kabelových rozvodů v podstropním prostoru		
84	12.07.2018		Pol2 - montáž systému uložení kabelových rozvodů		
85	25.07.2018		přístroj hasicí ruční práškový	položka chyběla ve výkazu výměr	položka chyběla ve výkazu výměr

30	26 7		765694113600 - montáž parapetních desek PVC šířky 46,30 cm délka 2,6m	m	0,00	11,00	11,00	158,00	423,50	1 738,00	1 738,00
31	26 7		deska parapetní PVC	m	0,00	11,00	11,00	259,00	0,00	2 846,00	2 846,00
32	26 7		Pol 9 - vnitřní parapet dřevěný parapet, který bude zároveň květin. kryt otopného tělesa pod oknem s otvory umožňující proudění vzduchu do radiátoru - dodávka + montáž, rozměr 2750mm x 900mm	ks	4,00	0,00	-4,00	2 890,00	11 560,00	-11 560,00	-11 560,00
											-6 973,00
			čepcové řešení								
33	26 7		7614422 R - Montáž čepcových listů k obkladu	m	0,00	97,00	97,00	52,91	0,00	5 132,00	5 132,00
34	26 7		2634216 R - čepcová lišta	m	0,00	106,70	106,70	261,18	0,00	27 868,00	27 868,00
											33 000,00
			odpočet betonových soklů								
35	25 7		Pol 1 - B1. Vnitřní betonový prefabrikovaný sokl pod kuchyňské vybavení. Šířka 100mm, výška 460mm (180mm nad čistou podlahou). Přesné rozměry dle dohody mezi dodavatelem kuchyňského vybavení a stavbou před zahájením výroby kontejneru a betonových prvků.	kus	2,00	0,00	-2,00	650,00	1 300,00	0,00	-1 300,00
36	25 7		Pol 2 - B2. Vnitřní betonový prefabrikovaný sokl pod kuchyňské vybavení. Šířka 100mm, výška 460mm (180mm nad čistou podlahou). Přesné rozměry dle dohody mezi dodavatelem kuchyňského vybavení a stavbou před zahájením výroby kontejneru a betonových prvků.	kus	2,00	0,00	-2,00	650,00	1 380,00	0,00	-1 380,00
37	25 7		Pol 3 - B3. Vnitřní betonový prefabrikovaný sokl pod kuchyňské vybavení. Šířka 100mm, výška 460mm (180mm nad čistou podlahou). Přesné rozměry dle dohody mezi dodavatelem kuchyňského vybavení a stavbou před zahájením výroby kontejneru a betonových prvků.	kus	2,00	0,00	-2,00	720,00	1 440,00	0,00	-1 440,00
38	25 7		Pol 4 - B4. Vnitřní betonový prefabrikovaný sokl pod kuchyňské vybavení. Šířka 100mm, výška 460mm (180mm nad čistou podlahou). Přesné rozměry dle dohody mezi dodavatelem kuchyňského vybavení a stavbou před zahájením výroby kontejneru a betonových prvků.	kus	3,00	0,00	-3,00	760,00	2 370,00	0,00	-2 370,00
39	25 7		Pol 5 - B5. Vnitřní betonový prefabrikovaný sokl pod kuchyňské vybavení. Šířka 100mm, výška 460mm (180mm nad čistou podlahou). Přesné rozměry dle dohody mezi dodavatelem kuchyňského vybavení a stavbou před zahájením výroby kontejneru a betonových prvků.	kus	2,00	0,00	-2,00	850,00	1 700,00	0,00	-1 700,00
											-8 190,00
			přelozka vodovod								
40	10 8		Pol6 - Přelozka PE D 32	m	45,00	43,00	2,00	110,00	4 950,00	220,00	-220,00
41	10 8		Pol11 - Signální vodič	m	45,00	43,00	2,00	32,00	1 440,00	64,00	-64,00
42	10 8		Pol12 - Výstražná fólie	m	45,00	43,00	2,00	20,00	900,00	40,00	-40,00
43	10 8		132301212 - Hloubení rýh v hor 4 do 1000m ³	m ³	153,15	151,95	1,20	497,00	76 115,55	596,40	-596,40
44	10 8		161101101 - Svislé přemístění výkopu do 6000m	m ³	153,20	152,00	1,20	73,80	11 306,16	88,56	-88,56
45	10 8		171201201 - Uložení sypaviny na skládku	m ³	31,80	29,80	2,00	72,40	2 302,32	144,80	-144,80
46	10 8		171201211 - Poplatek za uložení na skládku	m ³	31,80	29,80	2,00	14,90	473,82	29,80	-29,80
47	10 8		171201211 - Poplatek za uložení na skládku	m ³	31,80	29,80	2,00	300,00	9 540,00	600,00	-600,00
48	10 8		174101101 - Zásyp sypavinou se ztuhnutím	m ³	121,40	121,20	0,20	79,50	9 851,30	15,90	-15,90
49	10 8		451572111 - Lže pod potrubí a obrys potrubí	m ³	31,76	29,96	1,80	878,00	27 885,28	1 580,40	-1 580,40
50	10 8		Pol 25 - Přesun hmot	kpl	1,00	0,00	1,00	26,51	26,51	26,51	-26,51
											-3 409,37
			připojka vodovod								
51	10 8		132301212R00 - Hloubení rýh v hor 4 do 1000m ³	m ³	2,55	0,00	-2,55	456,00	4 950,00	-1 162,80	-1 162,80
52	10 8		161101101R00 - Svislé přemístění výkopu hor 1-4 600,00m	m ³	2,55	0,00	-2,55	73,00	1 440,00	-186,15	-186,15
53	10 8		16230102R00 - Vodorovné přemístění výkopu hor 1-4 600,00m	m ³	0,90	0,00	-0,90	141,00	900,00	-126,90	-126,90

54	10 8		171201201 - Uložení sypaniny na skládce	m3	0,90	0,00	-0,90	15,00	76 116,55	-13,50	-13,50
55	10 8		199000002R00 - příplatek za uložení	m3	0,90	0,00	-0,90	270,00	11 306,18	-249,00	-249,00
56	10 8		174101101R000 - zásep rýh a tachtel se zhuťněním	m3	1,69	0,00	-1,69	60,00	473,82	-135,20	-135,20
57	10 8		451572111R00 - lžce a obrys ze štěrku	m3	0,84	0,00	-0,84	878,00	9 540,00	-737,52	-737,52
58	10 8		Poi 38 - potrubí z trub PE 40	m	10,00	0,00	-10,00	273,00	9 651,30	-2 730,00	-2 730,00
59	10 8		Poi 39 - signalizační vodič	m	10,00	0,00	-10,00	43,00	9 651,30	-430,00	-430,00
60	10 8		Poi 62 - přesun hmot pro vnější vodovod, výšky do 12m	kpl	-0,99667	0,00	-0,99667	21,00	27 885,28	-20,93	-20,93
			plyn venkovní								
61	10 8		Poi 8 - plastové potrubí LPE 40x3 7	m	4,00	0,00	-4,00	262,00	0,00	-1 048,00	-1 048,00
62	10 8		Poi 21 - nářky potrubí do DN 50	m	4,00	0,00	-4,00	73,00	0,00	-292,00	-292,00
63	10 8		Poi 13 - tlakové zkoušky potrubí	m	4,00	0,00	-4,00	17,00	-84,00	-68,00	-68,00
64	10 8		Poi 15 - vystražná fóle žlutá	m	4,00	0,00	-4,00	17,00	0,00	-68,00	-68,00
65	10 8		Poi 16 - signalizační vodič	m	4,00	0,00	-4,00	25,00	0,00	-100,00	-100,00
66	10 8		Poi 23 - hroubení rýh š. do 600mm hor 3	m3	1,68	0,00	-1,68	311,00	0,00	-522,48	-522,48
67	10 8		Poi 24 - obrys potrubí pískem se zhuťněním	m3	0,56	0,00	-0,56	566,00	0,00	-328,16	-328,16
68	10 8		Poi 25 - zásep rýh zemnicou se zhuťněním	m3	1 10	0,00	-1,10	80,00	0,00	-88,00	-88,00
69	10 8		Poi 26 - odvoz a likvidace zeminy	m3	-0,49127	0,00	-0,49127	245,00	-8,35	-120,36	-120,36
			přeložka SLP								
70	10 8		Poi140 - Kabel TCEPKFLE do 25xND.8 vč. chráničky O40	m	60,00	42,00	-18,00	72,00	4 320,00	3 024,00	-1 296,00
71	10 8		460202163 - Hroubení kabelových rýh strojně, kaza parádných sítko do 35, hroubka 80cm. Úřada	m	37,50	19,50	-18,00	65,00	2 437,50	1 267,50	-1 170,00
72	10 8		460201141 - Znovorání kabelových rýh po výkopu strojně do šířky 50cm	m	37,50	19,50	-18,00	21,00	767,50	409,50	-378,00
73	10 8		460421001 - Kabelové lžce včetně podpory, zhuťnění z písku do šířky 65cm	m	37,50	19,50	-18,00	69,00	2 587,50	1 345,50	-1 242,00
74	10 8		460561101 - Zásep kabelových rýh bez hroubení v zástavbě (0,6*0,35*37,5)	m3	7 88	4,09	-3,79	46,00	354,38	184,05	-170,33
75	10 8		460620013 - Úprava terénu v rovině (37,5*0,6)	m2	22,50	11,70	-10,80593	12,00	270,00	140,40	-129,67
76	10 8		460010024 - Vytváření inženýrských sítí v prostoru	km	0,06	0,04	-0,02	65 000,00	3 835,00	2 665,00	-1 170,00
77	10 8		460421281 - Zářivý plastovou fólií do 25cm (montáž)	m	37,50	19,50	-18,00	12,00	460,00	234,00	-216,00
78	10 8		603113100 - Fólie vystražná PVC š = 33 (20*20*5) (dodávka)	m	37,50	19,50	-18,00	3,00	112,50	58,50	-54,00
			El. Žláby								
79	12 7		Poi22 - Plyn žlab 6250, včetně podpěr, držáku, výložníku, vka a příslušenství	m	80,00	0,00	-80,00	376,00	30 080,00	0,00	-30 080,00
80	12 7		Poi23 - Plyn žlab 125/100 včetně podpěr, držáku, výložníku, vka a příslušenství	m	20,00	0,00	-20,00	786,00	15 720,00	0,00	-15 720,00
81	12 7		Poi24 - Plyn žlab 125/100 včetně podpěr, držáku, výložníku, vka a příslušenství	m	30,00	0,00	-30,00	913,00	27 390,00	0,00	-27 390,00
82	12 7		Poi28 - Plyn žlab 500/100 včetně podpěr, držáku, výložníku, vka a příslušenství	m	2,00	0,00	-2,00	2 310,00	4 620,00	0,00	-4 620,00
83	12 7		Poi1 - dodávka materiálu - nosný systém uložení kabelových rozvodů v podstatném množství	kpl	0,00	1,00	1,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00
84	12 7		Poi2 - montáž systému uložení kabelových rozvodů	kpl	0,00	1,00	1,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00
			hasicí přístroje								
85	25 7		přístroj hasicí ruční práškový	ks	2,00	4,00	2,00	2 100,00	4 200,00	8 400,00	4 200,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: (bez DPH)											
DPH											
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: (včetně DPH)											

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno:	podpis	datum
Pradast, spol. s r.o.		13.8.18

Schválí:

Inženýr stavby/TDI		
IVBA spol. s r.o. - Ing. Iva Barabášová		13.8.18
projektant/AD		
STUDIO DOLMEN s.r.o. - Ing. arch. Libor Jirík		13.8.18
zadavatel/objednatel		
Obec Plav, Oldřiška Říbolová - starostka obce		13.8.18

370 07 Česká Třebová
IČ 01 5 81 561
12/

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. č. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 822

Provozovna:
Sosi 949/27
Štěpánovice
378 73 (4)

IVBA spol. s r.o.

Široká 430/7
370 01 České Budějovice
IČ 280 70 194 DIČ CZ28070194
www.ivba.cz

STUDIO DOLMEN s.r.o.

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
OBCHOD: ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST
Novohradská 745/21, 370 01 České Budějovice
IČ 251 68 720 (2) DIČ CZ25168720