

- SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
 SO 01.1 KÁCENÍ NÁLETOVÝCH KŘOVIN
 SO 01.2 TERÉNNÍ ÚPRAVY
- SO 02 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
 SO 02.1 LAPÁK ŠTĚRKU
 SO 02.2 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ
 SO 02.3 MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ
 SO 02.4 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
 SO 02.5 MĚRNÁ ŠACHTA
- SO 03 PŘÍTOKOVÁ KANALIZACE, SPOJOVACÍ POTRUBÍ
- SO 04 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO RYBNÍKA
 SO 04.1 neobsazeno
 SO 04.2 ZAŘÍZENÍ NA RYBNÍKU
- SO 05 ODLEHČENÍ
 SO 05.1 ODLEHČOVACÍ KANALIZACE
 SO 05.2 ODLEHČOVACÍ KOMORY
- SO 06 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ
 SO 06.1 KOMUNIKACE
 SO 06.2 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
 SO 06.3 OPLOCENÍ
- SO 07 TERÉNNÍ ÚPRAVY

HLAV.INŽENÝR	ZODPOVĚD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	 SENOVÁŽNÉ NÁM. 1 ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 tel. 385775111	
ING.PRŮCHA	ING.PRŮCHA	ING.PRŮCHA		ING.HRUBÝ		
OBJEDNATEL OBEC SOBĚNOV					ZAK.Č. 1213-52	
KRAJ JIHOČESKÝ		OBEC SOBĚNOV			ARCH. Č. 1213	
AKCE ČOV SOBĚNOV					FORMÁT	KOPIE
					DATUM 01/2013	
					STUPEŇ ZDS	
					MĚŘÍTKO	
OBSAH TECHNICKÁ ZPRÁVA POV					VÝKR. Č. 1	ČÁST E

OBSAH

1. POPIS STAVENIŠTĚ	2
2. SÍŤ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	2
3. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.....	2
4. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY	3
5. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI STAVBĚ	3

1. POPIS STAVENIŠTĚ

V katastrálním území obce Soběnov, přesněji v jeho jižní části se nachází obecní rybník o rozloze cca 1,1 ha. Na severovýchodním břehu rybníku bude umístěna čistírna odpadních vod (ČOV).

Území budoucího areálu ČOV se nachází v pásu náletových dřevin a křoví okolo rybníka, které byly na území budoucí čistírny odpadních vod a přilehlých objektech v období vegetačního klidu v roce 2010 částečně vykáceny. Příjezdová komunikace je navržena v zatravněném úvozu.

Rozsah budoucího staveniště je zřejmý z přílohy E.2. Vjezd na staveniště bude umožněn z místní komunikace. Možnosti umístění zázemí stavební firmy v areálu staveniště, včetně potřebných skládek materiálu, je nutné upřesnit s investorem nejpozději při předání staveniště. Podmínky napojení na el. energii, vodu a event. odpad do kanalizace, si projedná zhotovitel samostatně se správcí těchto sítí. Dodavatel je povinen rovněž v předstihu před zahájením výstavby dohodnout místa konečných skládek přebytečného materiálu (stavební sutí) a vhodných zemníků.

2. SÍŤ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

S výstavbou navržené čistírny odpadních vod v obci Soběnov souvisí nejen realizace přítokové a odlehčovací kanalizace, ale i výstavba obslužné komunikace, úpravy na stávajícím rybníku a výstavba elektropřípojky pro ČOV. Přípojka NN pro objekt ČOV bude realizována firmou E.ON, a.s. Objekt ČOV bude dokončen včetně vystrojení, které je součástí této stavby.

3. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Stavba je stavebně-technologickým souborem, přístupným výhradně osobám provozovatele, případně zaškoleným osobám pověřeným.

Pro bezpečný a spolehlivý provoz díla bude vypracován provozní řád, obsahující mimo jiné základní pravidla bezpečnosti práce a obsluhy jednotlivých zařízení. Před zahájením zkušebního a trvalého provozu musí být obsluha zaškolená s technologickými postupy při provozu nových zařízení. Projekt respektuje základní bezpečnostní a hygienické předpisy, které bude nutné dodržovat při stavbě i při následném provozu.

Dodavatel je povinen rovněž v předstihu před zahájením výstavby dohodnout místa konečných skládek přebytečného materiálu (stavební suti) a vhodných zemníků.

Žádná ze staveb zařízení staveniště nevyžaduje ohlášení stavby.

4. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY

Obecné podmínky pro převzetí stavby jsou následující:

- provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, včetně splnění podmínek stavebního povolení
- plochy zařízení staveniště musí být uvedeny do původního stavu
- na všech objektech musí být provedeny předepsané zkoušky s požadovanými výsledky
- manipulační pruhy a zemní tělesa musí být zrekultivovány a dodavatel zajistí následnou předepsanou biologickou rekultivaci
- všechny objekty budou dokončeny
- budou předány plány skutečného provedení stavby

5. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI STAVBĚ

Prováděním stavebních prací dojde k dočasnému ovlivnění životního prostředí zvýšenou hlučností stavebních strojů, zvýšenou koncentrací výfukových zplodin, případně znečištěním komunikací.

Dodavatel je povinen:

- dodržovat čistotu na komunikacích
- zabránit úniku ropných látek ze stavebních strojů