

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ č. 1	
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s. (IČ: 466 79 120) se sídlem: Humpolec, Nádražní 998, 396 24		
Objednatel :	Město Jistebnice (IČ: 00252425) se sídlem: Jistebnice, Náměstí čp. 1, 391 33	Datum: 15.05.2014	
Název akce:	Zateplení objektu a využití OZE – Tepelná čerpadla V DPS Jistebnice		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady: :		
	na jinou část smlouvy: Viz Dodatek č. 1		
1. Předmět změny: <u>Izolace a odvodnění základu suterénního zdiva</u> Popis a zdůvodnění změny: - Při okopávání objektu byl na severozápadní straně v části zdiva pod terénem zjištěn nevyhovující stav svislé izolace a její nevhodné napojení na izolaci vodorovnou - S ohledem na skutečný stav bylo nutno provést novou hydroizolaci svislou včetně jejího napojení na izolaci vodorovnou a po celé délce stěny položit drenáž se zaústěním do kanalizace			
2. Předmět změny: <u>Odstranění stávajícího zateplení na lodžích a očištění nesoudrž. povrchu tlakovou vodou</u> Popis a zdůvodnění změny: - Při použití destruktivních metod při provádění stavebních prací na opláštění budovy bylo zjištěno, že na stávajícím kontaktním zateplovacím systému jsou provedeny oproti předpokladu i lodžie. - Po odstranění stávajícího zateplovacího systému se rovněž zjistilo, že povrch monolitických konstrukcí je nesoudržný, loupe se a spráskává - S ohledem na tento stav bylo nutno odstranit zateplovací systém na lodžích a povrch budovy omýt tlakovou vodou			
3. Předmět změny: <u>Úprava místnosti 29 A – doplnění betonové mazaniny, oprava hydroizolace, zádlažba + sokl</u> Popis a zdůvodnění změny: - Po demontáži stávajících nádrží bylo zjištěno, že pod nimi v části místnosti chybí betonová mazanina a rovněž je poškozena vodorovná hydroizolace. - S ohledem na tento stav bylo nutno opravit hydroizolaci, provést v části místnosti betonovou mazaninu a vzhledem k provozu místnosti a technologickým lhůtám změnit finální povrch podlahy na keramickou dlažbu za původně navržené PVC.			
4. Předmět změny: <u>Obnova povrchových úprav některých konstrukcí</u> Popis a zdůvodnění změny: - Po bližším prozkoumání některých konstrukcí z lešení bylo zjištěno, že jejich stávající povrchová úprava je již vlivem povětrností zdegradovaná a je za hranicí životnosti. - Je proto potřeba stávající nátěry odstranit a provést nové (dřevěné římsy, ploché pultové střechy, lemování střech, okapové žlaby, ...)			
5. Předmět změny: <u>Provedení nové střešní krytiny nad vstupem do budovy vč. lemování a okapového systému</u> Popis a zdůvodnění změny: - Po demontáži části krytiny pro úpravu vzhledem k zvětšení obvodu zdiva vlivem zateplení bylo zjištěno, že stávající krytina neumožňuje její novou úpravu. - Napojování krytiny není vhodné vzhledem k délce její životnosti.			

6. Předmět změny: Změna rozměrů dveří ve 4. NP a 1NP**Popis a zdůvodnění změny:**

- Vzhledem ke skutečnému provedení stávajících konstrukcí ve 4. NP nebylo možno osadit protipožární dveře rozměru dle PD (800/1970), proto došlo k osazení dveří stejného parametru o rozměru 700/1970, které jsou pro daný účel použití rovněž dostačující.
- Vstup do místnosti 29 A – Dochází ke změně rozměru dveří oproti PD, a to zaměnit rozměr 1450/1970 za 1100/1970, neboť tento rozměr dostačuje pro manipulaci technologie osazené v této místnosti. Dveře budou opět stejného parametru.
- Vstup do místnosti 29 C – Dochází ke změně rozměru dveří oproti PD, a to zaměnit rozměr 1450/1970 za 900/1970, neboť tento rozměr dostačuje pro manipulaci vzhledem k účelu využití místnosti. Nové dveře budou protipožární a budou mít stejnou požární odolnost, jako dveře v místnosti 29 A. Protipožární dveře na požárních únikových cestách mají osazeny samozavírače.

7. Předmět změny: Nerealizovaná památní deska**Popis a zdůvodnění změny:**

- Nepovinná publicita

8. Předmět změny: Nová hydroizolace a vyrovnaní podlah lodžii**Popis a zdůvodnění změny:**

- Po rozkrytí stávajícího zateplovacího systému byla zjištěna nefunkčnost stávající hydroizolace lodžii.
- Hydroizolaci je tedy provést novou tak, aby nebyl znehodnocen nový kontaktní zateplovací systém.

Důvod vícepráce / méněpráce:


záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti **X**

Oznámení vydává: objednatel


Město Jistebnice
Mgr. Vladimír Mašek - starosta

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor souhlasí .


TAREKA s.r.o.
Ing. Pavel Strnad
Nádražní 998
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 532 305
fax: 565 533 216
STATUS
stavební a.s.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Zástupce zhotovitele souhlasí .


STATUS stavební a.s.
Mgr. Václav Pelikán - stavbyvedoucí

Stanovisko projektanta stavby:

Zástupce projektanta souhlasí .


VSP – projekt v.o.s.
Ing. Jaromír Polej

Příloha

Změnový list č. 1

Dodatek č. 1