

Dobrý den

Žádám o zaslání informace, zda máme nacenit rozvaděče elektroinstalací dle vlastních zkušeností, nebo je možno získat bloková schémata rozvaděčů.

Kulturní dům a obecní úřad:

- 1) Ve výkazu výměr je uvedena střešní folie tl. 3,0 mm. Taková střešní folie se ale nevyrábí. Výkresy, výkaz výměr a TZ nejsou ve shodě, co se týká této krytiny. Pokud máme nacenit výkaz výměr – střešní folii, volím tl. 1,5 mm.
- 2) V projektové dokumentaci chybí výkresy všech rozvaděčů.
- 3) V elektroměrové části s pojist.skríní je třeba upřesnit, zda pilíře v oplocení jsou zděné nebo typové z plastu. To má zásadní vliv na provedení sestavy.
- 4) Součástí výkazu není dle TZ přesun stávající pojist.skríně do oplocení dětského hřiště.
- 5) Ve výkresové části není naznačeno vedení pro spínání ventilátoru v aku kamnech. To by mělo být zřejmě na výkresech rozvaděčů.
- 6) Pro osvětlení alespoň sálu a kanceláří je třeba doložit výpočet, aby se mohl zvolit vhodný typ svítidla a světelného zdroje pro stanovenou intenzitu dle ČSN.

Zázemí pro sportovní hřiště:

- 7) V předané projektové dokumentaci chybí výpisy prvků (výpisy výplní otvorů).
- 8) Není výkres hromosvodu se zemněním a rozvaděče R1.