

**OBEC
SVATOSLAV**

OKRES BRNO VENKOV

**SVATOSLAV
KANALIZACE - III. ETAPA
2. ČÁST**

**REKONSTRUKCE
STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE**

**DOKUMENTACE
PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ**

**DOPLNĚK
PRŮVODNÍ A TECHNICKÉ
ZPRÁVY**

Investor :

Obec Svatoslav

Zpracovatel:

**NG. FRANT. PELAN -
EKOTRADING BRNO**

KVĚTEN 2015

A.1 Identifikační údaje

Název stavby:

**Svatoslav –
kanalizace III. etapa – 2. část
rekonstrukce stáv. jednotné
kanalizace**

Místo stavby:

k.ú. Svatoslav - okres Brno – venkov

Předmět stavby

REKONSTRUKCE KANALIZACE

Investor:

Obec Svatoslav

Svatoslav 113, 666 01 Svatoslav

IČO :

00282626

Projektant stavby:

Zpracovatel dokumentace:

Ing. Frant. Pelan – EKOTRADING Brno,
Mečířova 24, 61200 Brno, e-mail :

fanap@sendme.cz

IČO :

121 70 933

Autorizované osoby :

Ing. Antonín Světlík, ČS Armády 1048,
Slavkov

Osvědčení o autorizaci číslo:

1002043 , obor vodohospodářské stavby,

PŘEDMĚT DODATKU PRŮVODNÍ A TECHNICKÉ ZPRÁVY

Stavba rekonstrukce stávající jednotné kanalizace v obci Svatoslav je dotačně podporována z fondu Jihomoravského kraje z podprogramu 2. v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod.

Vzhledem k objemu finančních prostředků známých v I. polovině roku 2015 rozdělil odbor ŽP JmK dotační podporu do dvou samostatných částí, které umožňují realizaci stavby, avšak při změně postupu výstavby.

Podle stanoviska JmK bude druhá část podpory uvolněna na základě samostatné smlouvy v říjnu 2015.

Stavba je proto rozdělena do dvou samostatných funkčních a fakturačních částí, které jsou věcně určeny v rozdělení dotací.

Tomuto věcnému rozdělení odpovídá i členění rozpočtů a výkazů výměr a provedené práce budou v tomto členění i fakturovány.

1. Funkční část

má potom tento věcný rozsah :

Stoka A v celé délce od Š 4 po Š 7 vč. šachet a dešťových vpustí DV3.0, DV3.1, DV3.2 a jejich napojení a vč. rekonstrukce stávající DV u Š7.

Úprava povrchu silnice III/3798 bude provedena pouze na šířku rýhy (bez plošné obnovy na celou šířku vozovky dle výkr. D1).

Současně bude provedeno i napojení stávajících domovních přípojek.

Šachty a DV budou výškově osazeny do úrovně stávající silnice nebo chodníku.

Povrch vozovky nad rýhami bude upraven podle typu I. v technické zprávě s tím, že vrstva AB – ACO 11 bude dočasně nahrazena vrstvou OK – ACP 16.

Stoka A3 od Š4b po Š 27 s **provizorním** napojením stávající stoky s úpravou pouze v rýze a s napojením stáv. domovních přípojek.

Povrch silnice III/3798 bude upraven obdobně jak na stoce A.

Stoka A4 od Š4a po Š 6A **bez napojení** stávající stoky A4, která zůstane ve stávajícím stavu v provozu v plném rozsahu do začátku 2. funkční části.

Povrch silnice III/3798 bude upraven obdobně jak na stoce A.

2. Funkční část - věcný rozsah

Stoka A

Bude provedena rekonstrukce Š5 vč. nových vpustí DV3.3 a DV3.4 včetně připojení vpustí a domovní přípojky (po zprovoznění nové stoky A4)

Na základě realizační dokumentace odsouhlasené SÚS Brno bude provedena plošná úprava silnice III/3798 s napojením na místní komunikace vč. nového osazení poklopů šachet a mříží vpustí z 1. FC.

Současně budou provedeny nové obrubníky a předlažby chodníků.

Nová úprava silnice bude prováděna ve vhodných klimatických podmínkách v r. 2016.

Stoka A1 – bude provedena v plném rozsahu dle PD.

Stoka A3 – bude provedena od Š27 dále dle PD včetně napojení stávajících domovních přípojek, nových DV a úprav povrchu MK.

Stoka A4 – bude provedena od Š6A dále v plném rozsahu dle PD včetně napojení stávajících domovních přípojek, nových DV a úprav povrchu MK

Dopravní značení na silnici III/3798

Při předpokládané realizaci 1.FC ve IV./Q.2015 a 2.FC ve II./Q 2016 musí být dopravní značení zajištěno a projednáno pro každou etapu .samostatně.

Doba realizace stavby

Základní předpoklad výstavby

- | | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| – | předpokládané zahájení | 09-10/2015 |
| – | předpokládané dokončení | 08/2016 |

Ostatní části průvodní a technické části z 01/2014 zůstávají v platnosti.

Brno květen 2015

Vypracoval

Ing. F. Pelan