

"Rekonstrukce vodárenské věže Na výšinách"		01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12																													
		td dny	1 7	2 14	3 21	4 28	5 35	6 42	7 49	8 56	9 63	10 70	11 77	12 84	13 91	14 98	15 105	16 112	17 119	18 126	19 133	20 140	21 147	22 154	23 161	24 168	25 175	26 182	27 189	28 196	29 203	30 210	31 217	32 224	33 231	34 238	35 245	36 252	37 259	38 266	39 273	40 280	41 287	42 294	43 301	44 308	45 315	46 322	47 329	48 336	49 343	50 350	51 357
PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ																																																					
Předání základních dokladů stavby : platné SP v právní moci vč. vyjádření DOSS																																																					
Uzavření Smlouvy o dílo																																																					
Předání platné dokumentace pro provedení stavby																																																					
Vyklízení objektů																																																					
Zařízení staveniště																																																					
Řešení dopravy na staveništi																																																					
SO 01 - Budova DDM																																																					
Demontáž střešní krytiny obsahující azbest																																																					
Demontáž stávajících rozvodů zdravotně technických instalací a elektroinstalací																																																					
Bourání příček, bourání vchodu, odstranění podlah a podhledů																																																					
Nová nosná konstrukce plochých střech nad stávajícími panelovými konstrukcemi																																																					
Nové konstrukce podlah																																																					
Dozdívky v rámci stavebních úprav																																																					
Rozvody elektroinstalace																																																					
Rozvody ZTI																																																					
ÚT																																																					
Kompletace ZTI,ÚT,EL																																																					
SDK příčky, podhledy																																																					
Krytina nad MS vč. klempířských konstrukcí																																																					
Nové nosné konstrukce střech nad stávajícími ŽB panely vč. izolačního souvrství a oplocení pochozí střechy																																																					
Nové vřetenové ocelové schodiště na střechu																																																					
Výměna oken a vstupních prosklených stěn																																																					
Opravy vnitřních štukových omítek stěn a stropů																																																					
Pokládka nových keramických dlažeb a obkladů																																																					
Položení nových podlahových krytin																																																					
Nové dřevěné vestavby																																																					
Interiér																																																					
Výměna a repase vnitřních dveří																																																					
Oprava omítek fasád																																																					
Malby, nátěry																																																					
Oprava stávajícího schodišť u hlavních vstupů a do 1.PP																																																					
Kompletace, dokončující práce																																																					
SO 02 - Vodárenská věž																																																					
Přípravné práce, lešení, pomocné kce																																																					
demontáž stávajících rozvodů zdravotně technických instalací a elektroinstalací																																																					
Bourací práce																																																					
Otučení degradovaných omítek, obkladů a dlažeb																																																					
Demontáž podlahových krytin																																																					
Restaurátorská oprava všech fasádních prvků																																																					
Rozvody elektroinstalace																																																					
Rozvody ZTI																																																					
Rozvody ÚT																																																					
Repase oken a dveří, výměna vybraných oken za repliky																																																					
Chemické očištění konstrukce krovu																																																					
Doplnění vnitřních štukových omítek																																																					
Oprava podlahových mazanin																																																					
Nové vestavby sociálních zařízení																																																					
Keramické obklady a dlažby																																																					
Podlahové krytiny																																																					
Repase stávajícího žebříkového schodiště do 5.NP a vřetenového schodiště																																																					
Oprava břidlicové střechy předpoklad 25%																																																					
Nové vnitřní dřevěné dveře																																																					
Oprava ochozu v 5.NP																																																					
Repase původního litinového zábradlí ve schodišti																																																					
Nové klempířské prvky Cu cca 50%																																																					
Malby, nátěry																																																					
Kompletace, dokončující práce																																																					

