PROHLÁŠENÍ O VÝŠI SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY

Název veřejné zakázky: „Luběnice – oprava chodníku a místní komunikace“

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Zadavatel:	Obec Luběnice
Sídlo:	č. p. 140, 783 46 Luběnice
IČ:	006 35 642
Zastoupený:	Mgr. Jan Blaho - starosta

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE:

Dodavatel:	PRESBETON Nova, s.r.o.
Sídlo:	U panelárny 594/6C Chválkovice, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	Jiří Jeřábek – ředitel závodu
IČ:	471 52 532

PROHLÁŠENÍ:
Prohlašujeme, že na základě Smlouvy o dílo č. 13/2021 ze dne 30/9/2021 s dodavatelem předmětné zakázky, byla za plnění zakázky v roce 2021 na základě faktury zhotovitele uhrazena skutečná cena dodávky ve výši 1 167 798,46 Kč bez DPH.

V Luběnicích dne 13. 12. 2021

OBEC LUBĚNICE
LUBĚNICE 140
783 46 p. TESETICE
IČ: 00635642
tel. fax: 585 954 297

.....
Mgr. Jan Blaho
starosta

PRESBETON Nova, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2111100038

Dodavatel:
PRESBETON Nova, s.r.o.
U panelárny 594/6c
Chválkovice - Olomouc
77900
IČO: **47152532**
DIČ: **CZ47152532**

Provozovna
U panelárny 594/6c
Chválkovice - Olomouc
77900
Fax: 77900
Telefon: 587 429 111

Variabilní symbol: 2111100038
Dodací list č.:
Číslo cenové nabídky:

IČO: 00635642 DIČ:
Obec Luběnice

Luběnice 140
78346 Těšetice

Číslo účtu: 2361002 / 0300
Banka: Československá obchodní banka, a.s.
SWIFT: CEKO CZ PP
IBAN: CZ3603000000000002361002
Forma úhrady: Platební příkaz
Datum vystavení: 06.12.2021
Datum splatnosti: 05.01.2022
Datum uskut. zdaň. plnění: 22.11.2021

Pobočka:

Místo určení:

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 3859

Označení dodávky	Číslo obj.	MJ	Počet MJ	Cena/Jedn	Sleva	Zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkem s DPH
Stavební práce dle SoD 13/2021			1,00	1 167 798,46	0,00	1 167 798,46	21%	245 237,68	1 413 036,14

REKAPITULACE :

% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
0%	0,00	0,00	0,00
15%	0,00	0,00	0,00
21%	1 167 798,46	245 237,68	1 413 036,14
	1 167 798,46	245 237,68	1 413 036,14
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě

1 413 036,14 Kč

Rekapitulace stavby plnění 11/2021 je nedílnou součástí vystavené faktury "Rekonstrukce místní komunikace Luběnice."

PRESBETON®
PRESBETON Nova s.r.o.
STAVEBNÍ ZÁSOBA
MARTA GARTNEROVÁ
U panelárny 594/6c
Chválkovice, 779 00 Olomouc
IČ: 47152532, DIČ: CZ47152532

Vystavil: Marta Gartnerová tel.: 587 429 229 E-mail: marta.gartnerova@presbeton.cz

Ceny sjednány dohodou podle zákona o cenách, podle ceníku prodávajícího platných ke dni dodávky zboží. Veškeré vztahy se řídí rámcovou kupní smlouvou, VOP a platným ceníkem prodávajícího. Prodávající zajišťuje zpětný odběr obalu - PALETY PRESBETON® v místě původní dodávky zboží po předložení dodacího listu PALETY PRESBETON® budou odebrány v množství doloženém dodacím listem a za cenu uvedenou v platném informativním ceníku Presbeton a VOP. V jiném místě než původní dodávky lze zpětný odběr provést pouze po předchozí dohodě s prodávajícím. Na fakturované zboží bylo ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. vydáno Prohlášení o shodě, resp. ES prohlášení o shodě. Podpisem prodejního dokladu/dodacího listu kupující stvrzuje, že byl seznámen s VOP a VPL společnosti Presbeton.

REKAPITULACE STAVBY PLNĚNÍ 11/2021

Kód: 2021/001
Stavba: **Rekonstrukce místní komunikace Luběnice**

KSO:
Místo: Luběnice

CC-CZ:
Datum: 22.11.2021

Zadavatel:
Obec Luběnice, Luběnice 140, 783 46 Těšetice

IČ: 00635642
DIČ:

Uchazeč:
PRESBETON Nova, s.r.o.

IČ: 47152532
DIČ: CZ47152532

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 167 798,46**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 167 798,46	245 237,68
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK **1 413 036,14**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

OBEC LUBĚNICE
LUBĚNICE 140
783 46 p. TĚŠETICE
IČ: 00635642
tel.: 585 954 207

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ PLNĚNÍ 11/2021

Kód:	2021/001		
Stavba:	**Rekonstrukce místní komunikace Luběnice**		
Místo:	**Luběnice**	Datum:	22.11.2021
Zadavatel:	Obec Luběnice, Luběnice 140, 783 46 Těšetice	Projektant:	
Uchazeč:	PRESBETON Nova, s.r.o.	Zpracovatel:	Čiklová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**1 167 798,46**	**1 413 036,14**
01	**Komunikace - K sousoší Kalvarie**	896 195,84	1 084 396,97
02	**Chodník - od domu č.p. 63 po dům č.p. 102**	228 102,62	276 004,17
03	**Vedlejší a ostatní náklady**	43 500,00	52 635,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ PLNĚNÍ 11/2021

Stavba:
Rekonstrukce místní komunikace Luběnice
Objekt:
01 - Komunikace - K sousoší Kalvarie

KSO:
Místo: Luběnice

CC-CZ:
Datum: 22.11.2021

Zadavatel:
Obec Luběnice, Luběnice 140, 783 46 Těšetice
IČ: 00635642
DIČ:

Uchazeč:
PRESBETON Nova, s.r.o.
IČ: 47152532
DIČ: CZ47152532

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **896 195,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	896 195,84	21,00%	188 201,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **1 084 396,97**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ PLNĚNÍ 11/2021

Stavba:
Rekonstrukce místní komunikace Luběnice
Objekt:
01 - Komunikace - K sousoší Kalvarie

Místo:	Luběnice	Datum:	22.11.2021
Zadavatel:	Obec Luběnice, Luběnice 140, 783 46 Těšetice	Projektant:	
Uchazeč:	PRESBETON Nova, s.r.o.	Zpracovatel:	Čiklová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**896 195,84**
HSV - Práce a dodávky HSV	887 208,74
1 - Zemní práce	275 327,53
2 - Zakládání	74 611,20
5 - Komunikace pozemní	381 739,20
8 - Trubní vedení	4 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	97 214,50
997 - Přesun sutě	41 761,10
998 - Přesun hmot	12 255,21
M - Práce a dodávky M	8 987,10
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	8 987,10

SOUPIS PRACÍ PLNĚNÍ 11/2021

Stavba:
Rekonstrukce místní komunikace Luběnice
Objekt:
01 - Komunikace - K sousoši Kalvarie

Místo: Luběnice
Datum: 22.11.2021
Zadavatel: Obec Luběnice, Luběnice 140, 783 46 Těšetice
Projektant:
Uchazeč: PRESBETON Nova, s.r.o.
Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**896 195,84**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				887 208,74	
	D	1	Zemní práce				275 327,53	
1	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	268,000	135,00	36 180,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154124					
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.*					
	VV		"A_B_D_zpravy + situace 250 ulicka k Sousosi Kalvarie + vzorove pricne rezy k sousosi Kalvarie"					
	VV		"asfaltová komunikace" 268,0		268,000			
2	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	209,040	113,00	23 621,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122252205					
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zeminách na suchu, jestliže tyto zeminy přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek*					
	VV		"A_B_D_zpravy + situace 250 ulicka k Sousosi Kalvarie + vzorove pricne rezy k sousosi Kalvarie"					
	VV		"Výkopy pro novou konstrukci komunikace"					
	VV		268,0*0,450*1,20		144,720			
	VV		"výkop pro sanaci zemní pláně v tl. 200 mm"					
	VV	odk	268,0*1,20*0,20		64,320			
			Součet		209,040			
3	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	41,808	485,00	20 276,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/129001101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, meliorační kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu, b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.*					
	VV		"podíl výkopu 20%" odk*0,20		41,808			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	186,540	271,00	50 552,34	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*					
	VV		"výkopy" odk		209,040			
	VV		"zásyp zeminou" -22,50		-22,500			
	VV		Součet		186,540			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	932,700	20,50	19 120,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119					
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*					
	VV		"vzdálenost skládky 15 km"					
	VV		"viz pol. 162751117" 186,540*(15-10)		932,700			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	354,426	294,00	104 201,24	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231					
	VV		"viz pol. 162751117" 186,540*1,90		354,426			
7	K	171-R-001	Nákup zeminy vhodné pro ohumusování, včetně naložení, složení a dovozu na místo stavby	m3	12,000	250,00	3 000,00	
	PP		Nákup zeminy vhodné pro ohumusování, včetně naložení, složení a dovozu na místo stavby					
	VV		"viz pol. 181351103" oh*0,10		12,000			
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,500	144,00	3 240,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro dreny. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny*					
	VV		"zásyp zeminou za přidlažbu"					
	VV		150,0*0,150		22,500			
9	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	321,600	28,80	9 262,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181152302					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.*					
	VV		"A_B_D_zpravy + situace 250 ulicka k Sousosi Kalvarie + vzorove pricne rezy k sousosi Kalvarie"					
	VV		"Úprava zemní pláně komunikace"					
	VV		268,0*1,20		321,600			
10	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	120,000	15,70	1 884,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351113					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice, tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.*					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Humusování tl. 100mm"					
	VV	oh	120,0		120,000			
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	120,000	21,50	2 580,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání, tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-.. Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
	VV		"viz pol. 181351113" oh		120,000			
12	M	00572410	*osivo směs travní parková*	kg	3,600	150,00	540,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		"viz pol. 181411131"					
	VV		"spotřeba 30 g / m2" oh*0,030		3,600			
13	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,004	7 280,00	29,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802113					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Startovací granulované kombinované hnojivo pro trávník 35g/m2"					
	VV		oh*0,035*0,001		0,004			
14	M	251-R-001	*Startovací granulované kombinované hnojivo pro trávník*	kg	4,200	200,00	840,00	
	PP		Startovací granulované kombinované hnojivo pro trávník					
	VV		"viz pol. 185802113" oh*0,035		4,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	2	Zakládání				74 611,20	
15	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	64,320	1 160,00	74 611,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/291111111					
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t. 2. V cenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát. 3. Podklady ze zemin upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení cenami souboru cen 561 0. v katalogu 221 Komunikace pozemní a letiště*					
	VV		"A_B_D_zpravy + situace 250 ulicka k Sousosi Kalvarie + vzorove pricne rezy k sousosi Kalvarie"					
	VV		"sanace zemni plane 200 mm" 268,0*1,20*0,20		64,320			
	D	5	Komunikace pozemní				381 739,20	
16	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	321,600	222,00	71 395,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111					
	VV		"A_B_D_zpravy + situace 250 ulicka k Sousosi Kalvarie + vzorove pricne rezy k sousosi Kalvarie"					
	VV		"ŠD fr. 0-63 mm"					
	VV		"asfaltová komunikace" 268,0*1,20		321,600			
17	K	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm	m2	294,800	371,00	109 370,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565211111					
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. ČSN 73 6127-1 připouští pro ŠCM tl. 150-200 mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu krytu vodou, b) postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na další postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací.*					
	VV		"A_B_D_zpravy + situace 250 ulicka k Sousosi Kalvarie + vzorove pricne rezy k sousosi Kalvarie"					
	VV		"asfaltová komunikace" 268,0*1,10		294,600			
18	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	268,000	347,00	92 996,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565135121					
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.*					
	VV		"A_B_D_zpravy + situace 250 ulicka k Sousosi Kalvarie + vzorove pricne rezy k sousosi Kalvarie"					
	VV		"asfaltová komunikace" 268,0		268,000			
19	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	268,000	27,80	7 450,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111113					
	VV		"A_B_D_zpravy + situace 250 ulicka k Sousosi Kalvarie + vzorove pricne rezy k sousosi Kalvarie"					
	VV		"asfaltová komunikace" 268,0		268,000			
20	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	268,000	11,60	3 108,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211109					
	VV		"A_B_D_zpravy + situace 250 ulicka k Sousosi Kalvarie + vzorove pricne rezy k sousosi Kalvarie"					
	VV		"asfaltová komunikace" 268,0		268,000			
21	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	268,000	363,50	97 418,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144121					
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.*					
	VV		"A_B_D_zpravy + situace 250 ulicka k Sousosi Kalvarie + vzorove pricne rezy k sousosi Kalvarie"					
	VV		"asfaltová komunikace" 268,0		268,000			
	D	8	Trubní vedení				4 300,00	
22	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	2 150,00	4 300,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899331111					
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, kryciho hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo kryciho hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se neurčuje.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"A_B_D_zpravy + situace 250 ulicka k Sousosi Kalvarie + vzorove pricne rezy k sousosi Kalvarie"					
	VV		"Výšková úprava kanalizačních šachet" 2,0		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				97 214,50	
23	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	150,000	240,00	36 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916132113					
	VV		"A_B_D_zpravy + situace 250 ulicka k Sousosi Kalvarie + vzorove pricne rezy k sousosi Kalvarie"					
	VV		"přídlažba 50/25/10"					
	VV		75,0*2		150,000			
24	M	59218002	*krajník betonový silniční 500x250x100mm*	*m*	*151,500*	*150,00*	*22 725,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		krajník betonový silniční 500x250x100mm					
	VV		"viz pol. 916132113 + ztratné 1%"					
	VV		150,0*1,01		151,500			
25	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,000	3 250,00	29 250,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916991121					
	VV		"A_B_D_zpravy + situace 250 ulicka k Sousosi Kalvarie + vzorove pricne rezy k sousosi Kalvarie"					
	VV		"přídlažba 50/25/10"					
	VV		150,0*0,40*0,150		9,000			
26	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	10,500	107,00	1 123,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.*					
	VV		"A_B_D_zpravy + situace 250 ulicka k Sousosi Kalvarie + vzorove pricne rezy k sousosi Kalvarie"					
	VV		"Dilatační řez asfaltem tl. 20 mm se zalitím asf. modif. zálivkou"					
	VV		3,50*3		10,500			
27	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	10,500	92,00	966,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.*					
	VV		"A_B_D_zpravy + situace 250 ulicka k Sousosi Kalvarie + vzorove pricne rezy k sousosi Kalvarie"					
	VV		3,50*3		10,500			
28	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	10,000	213,00	2 130,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/935112111					
	VV		"A_B_D_zpravy + situace 250 ulicka k Sousosi Kalvarie + vzorove pricne rezy k sousosi Kalvarie"					
	VV		10,0		10,000			
29	M	592227-R	*žlabovka betonová do chodníku 280 x 210 x 100 mm*	*m*	*10,100*	*200,00*	*2 020,00*	
	PP		žlabovka betonová do chodníku 280 x 210 x 100 mm					
	VV		"viz pol. 935112111 + ztratné 1%"					
	VV		10,0*1,01		10,100			
30	K	996-R-001	Zatěžovací zkouška lehkou statickou deskou	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
	PP		Zatěžovací zkouška lehkou statickou deskou					
	D	997	Přesun sutě				41 761,10	
31	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	61,640	46,10	2 841,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*					
	VV		"viz pol. 113154124 - frézování asfaltu tl. 100 mm"					
	VV		268,0*0,230		61,640			
32	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	862,960	10,10	8 715,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*					
	VV		"vzdálenost skládky 15 km"					
	VV		"viz pol. 997221551" 61,640*(15-1)		862,960			
33	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	61,640	490,00	30 203,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875					
	VV		"viz pol. 113154124 - frézování asfaltu tl. 100 mm" 268,0*0,230		61,640			
	D	998	Přesun hmot				12 255,21	
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	173,341	70,70	12 255,21	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.*					
	D	M	Práce a dodávky M				8 987,10	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				8 987,10	
35	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm uložených do rýhy	m	87,000	43,30	3 767,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460791213					
	VV		75,0+6,0*2		87,000			
36	*M*	*34571354*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE*	*m*	*87,000*	*60,00*	*5 220,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ PLNĚNÍ 11/2021

Stavba:
Rekonstrukce místní komunikace Luběnice
Objekt:
02 - Chodník - od domu č.p. 63 po dům č.p. 102

KSO:
Místo: Luběnice
CC-CZ:
Datum: 22.11.2021

Zadavatel:
Obec Luběnice, Luběnice 140, 783 46 Těšetice
IČ: 00635642
DIČ:

Uchazeč:
PRESBETON Nova, s.r.o.
IČ: 47152532
DIČ: CZ47152532

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **228 102,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	228 102,62	21,00%	47 901,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **276 004,17**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ PLNĚNÍ 11/2021

Stavba:
Rekonstrukce místní komunikace Luběnice
Objekt:
02 - Chodník - od domu č.p. 63 po dům č.p. 102

Místo:	Luběnice	Datum:	22.11.2021
Zadavatel:	Obec Luběnice, Luběnice 140, 783 46 Těšetice	Projektant:	
Uchazeč:	PRESBETON Nova, s.r.o.	Zpracovatel:	Čiklová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**228 102,62**
HSV - Práce a dodávky HSV	203 892,71
1 - Zemní práce	60 584,86
5 - Komunikace pozemní	82 935,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 252,83
997 - Přesun sutě	28 037,49
998 - Přesun hmot	7 081,56
PSV - Práce a dodávky PSV	17 495,41
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 495,41
M - Práce a dodávky M	6 714,50
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	6 714,50

SOUPIS PRACÍ PLNĚNÍ 11/2021

Stavba:
Rekonstrukce místní komunikace Luběnice
Objekt:
02 - Chodník - od domu č.p. 63 po dům č.p. 102

Místo: Luběnice
Datum: 22.11.2021
Zadavatel: Obec Luběnice, Luběnice 140, 783 46 Těšetice
Projektant:
Uchazeč: PRESBETON Nova, s.r.o.
Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**228 102,62**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				203 892,71	
	D	1	Zemní práce				60 584,86	
1	K	113107337	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	82,500	433,00	35 722,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107337					
	VV		(65,0-10,0)*1,50		82,500			
2	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,000	78,70	629,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342					
	VV		"ve vjezdu" 4,0*2,0		8,000			
3	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	16,900	113,00	1 909,70	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122252205					
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.*					
	VV		"výkop pro chodník" 65,0*1,30*0,20		16,900			
	VV	odk	Součet		16,900			
4	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	3,380	485,00	1 639,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/129001101					
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu. b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lice vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.*					
	VV		"podíl výkopu 20%" odk*0,20		3,380			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,900	271,00	4 579,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*					
	VV		"výkopy" odk		16,900			
	VV		Součet		16,900			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	84,500	20,50	1 732,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119					
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*					
	VV		"vzdálenost skládky 15 km"					
	VV		"viz pol. 162751117" 16,90*(15-10)		84,500			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	32,110	294,00	9 440,34	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231					
	VV		"viz pol. 162751117" 16,90*1,90		32,110			
8	K	171-R-001	Nákup zeminy vhodné pro ohumusování, včetně naložení, složení a dovozu na místo stavby	m3	3,250	250,00	812,50	
	PP		Nákup zeminy vhodné pro ohumusování, včetně naložení, složení a dovozu na místo stavby					
	VV		"viz pol. 181351103" oh*0,10		3,250			
9	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	87,800	28,80	2 528,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181152302					
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku, toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.*					
	VV		"Úprava zemní pláně komunikace"					
	VV		61,20+26,60		87,800			
10	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	32,500	15,70	510,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351113					
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cené jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.*					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Humusování tl. 100mm"					
	VV	oh	65,0*0,50		32,500			
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	32,500	21,50	698,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131					
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-.Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
	VV		"viz pol. 181351113" oh		32,500			
12	M	00572410	*osivo směs travní parková*	*kg*	*0,975*	*150,00*	*146,25*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		"viz pol. 181411131"					
	VV		"spotřeba 30 g / m2" oh*0,030		0,975			
13	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	7 280,00	7,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Startovací granulované kombinované hnojivo pro trávník 35g/m2"					
	VV		oh*0,035*0,001		0,001			
14	M	251-R-001	*Startovací granulované kombinované hnojivo pro trávník*	*kg*	*1,138*	*200,00*	*227,60*	
	PP		Startovací granulované kombinované hnojivo pro trávník					
	VV		"viz pol. 185802113" oh*0,035		1,138			
	D	5	Komunikace pozemní				82 935,97	
15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	61,200	222,00	13 586,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"chodník" 61,20		61,200			
16	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	26,600	330,00	8 778,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871116					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"vjezdy" 1,50*3,50*4		21,000			
	VV		"slepecká" 3,50*0,40*4		5,600			
	VV		Součet		26,600			
17	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	61,200	305,00	18 666,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211111					
	VV		"lože ze ŠD fr. 4-8 mm"					
	VV		"chodník" (65,0-3,50*4)*1,20		61,200			
18	M	59245021	*dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní*	*m2*	*63,036*	*310,00*	*19 541,16*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní					
	VV		61,20*1,03		63,036			
19	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	26,600	397,00	10 560,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212210					
	VV		"lože ze ŠD fr. 4-8 mm"					
	VV		"vjezdy" 1,50*3,50*4		21,000			
	VV		"slepecká" 3,50*0,40*4		5,600			
	VV		Součet		26,600			
20	M	59245005	*dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná*	*m2*	*21,630*	*406,00*	*8 781,78*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná					
	VV		"červená" 21,0*1,03		21,630			
21	M	59245225	*dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní*	*m2*	*5,768*	*524,00*	*3 022,43*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní					
	VV		"přírodní" 5,60*1,03		5,768			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 252,83	
22	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	51,000	237,00	12 087,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213					
	VV		"chodníkový" 65-3,50*4		51,000			
	VV		Součet		51,000			
23	M	59217017	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*51,510*	*133,00*	*6 850,83*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		51,0*1,01		51,510			
24	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,020	3 250,00	3 315,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916991121					
	VV		"chodníkový" 51,0*0,20*0,10		1,020			
25	K	996-R-001	Zatěžovací zkouška lehkou statickou deskou	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
	PP		Zatěžovací zkouška lehkou statickou deskou					
	D	997	Přesun sutě				28 037,49	
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	53,735	46,10	2 477,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*					
	VV		"viz pol. 113107337 - beton vyztužený" 82,50*0,630		51,975			
	VV		"viz pol. 113107342 - živice tl. 100 mm" 8,0*0,220		1,760			
	VV		Součet		53,735			
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	752,290	10,10	7 598,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559					
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*					
	VV		"vzdálenost skládky 15 km"					
	VV		"viz pol. 997221551" 53,735*(15-1)		752,290			
28	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	51,975	329,00	17 099,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221862					
	VV		"viz pol. 113107337 - beton vyztužený" 82,50*0,630		51,975			
29	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,760	490,00	862,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875					
	VV		"viz pol. 113107342 - živice tl. 100 mm" 8,0*0,220		1,760			
	D	998	Přesun hmot				7 081,56	
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	32,785	216,00	7 081,56	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998223011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 495,41	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 495,41	
31	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	51,000	224,00	11 424,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161215					
	VV		(65,0-3,50*4)*1,0		51,000			
32	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	51,000	116,00	6 018,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými foliemi ostatní ukončení izolace lištou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161383					
	VV		51,0		51,000			
33	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,049	1 090,00	53,41	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711101					
	D	M	Práce a dodávky M				6 714,50	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				6 714,50	
34	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm uložených do rýhy	m	65,000	43,30	2 814,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460791213					
	VV		65,0		65,000			
35	M	34571354	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE*	m	65,000	60,00	3 900,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ PLNĚNÍ 11/2021

Stavba:
Rekonstrukce místní komunikace Luběnice
Objekt:
03 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Luběnice

CC-CZ:
Datum: 22.11.2021

Zadavatel:
Obec Luběnice, Luběnice 140, 783 46 Těšetice
IČ: 00635642
DIČ:

Uchazeč:
PRESBETON Nova, s.r.o.
IČ: 47152532
DIČ: CZ47152532

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**43 500,00**
DPH základní	Základ daně 43 500,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 9 135,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	**52 635,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ PLNĚNÍ 11/2021

Stavba:
Rekonstrukce místní komunikace Luběnice
Objekt:
03 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Luběnice	Datum:	22.11.2021
Zadavatel:	Obec Luběnice, Luběnice 140, 783 46 Těšetice	Projektant:	
Uchazeč:	PRESBETON Nova, s.r.o.	Zpracovatel:	Čiklová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**43 500,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 500,00
ON - Ostatní náklady	3 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00

SOUPIS PRACÍ PLNĚNÍ 11/2021

Stavba:
Rekonstrukce místní komunikace Luběnice
Objekt:
03 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Luběnice		
Zadavatel:	Obec Luběnice, Luběnice 140, 783 46 Těšetice	Datum:	22.11.2021
Uchazeč:	PRESBETON Nova, s.r.o.	Projektant:	
		Zpracovatel:	Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**43 500,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 500,00	
	D	ON	Ostatní náklady				3 500,00	
1	K	0010001R	Provizorní a přechodná dopravní zařízení	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Provizorní a přechodná dopravní zařízení					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				40 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00	
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000					
	VV		"vytýčení inženýrských sítí včetně aktualizace vyjádření správců" 1,0		1,000			
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000					
	VV		"geometrické zaměření a vytýčení stavby v průběhu stavby" 1,0		1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				15 000,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000					