

Dodatek č. 2 ke smlouvě „Projektová dokumentace a související služby“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Obec Podolí

sídlo:	Podolí č.p. 1, 664 03
zastoupená:	Ing. Vítězslav Eliáš, starosta obce
IČ:	00282332
DIČ:	CZ00282332
ID datové schránky:	sxjbn53
bankovní spojení (číslo účtu):	Česká spořitelna, a.s. Brno č. účtu - 2145846399/0800
e-mail:	starosta@podoliubrna.cz
mobil:	+420 602 501 784

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Projekt Point green, s.r.o.

sídlo:	Cejl 504/38, Zábrdovice 602 00 Brno
zastoupený:	Ing. Hynek Dvořáček, jednatel společnosti
IČ:	29201691
DIČ:	CZ29201691
e-mail:	info@projektpoint.cz
ID datové schránky:	f9umfsq
e-mail jednatele:	hynek.dvoracek@projektpoint.cz
mobil jednatele:	+420733791697

Je plátcem DPH. Právní osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně C 65258
bankovní spojení (číslo účtu): 43-6583110267/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č.1 ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění (dále jen „**Dodatek**“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je změna termínu plnění.
2. Důvodem změny plnění termínu je rozšíření rozsahu zakázky a několikanásobně rozsáhlejší participace veřejnosti na projednávání navržených variant Urbanistickoarchitektonické studie

3. Nově navržené termíny vyplynuly ze závěrečné úpravy projektové dokumentace která byla objednatelem schválena v lednu 2017. Jedná se zejména o: změna polohy chodníků, úprava počtu a polohy parkovacích stání, úprava opěrné zdi a rozšíření zájmového území veřejného osvětlení a současně odsouhlasení ze strany objednatele polohy a typu autobusové zastávky.
4. Po projednání všech změn projektové dokumentace v rozsahu řešeného území Etapa I s dotčenými orgány a účastníky řízení byly v 02/2017 sesmluvní strany tímto dodatkem dohodly na následujících termínech.

III. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ

5. Zhotovitel je povinen provést Dílo, resp. Části Díla, a poskytovat jednotlivá Související plnění v následujících termínech:

3.1.	Urbanistickoarchitektonická studie	30 Dnů ode dne oboustranného uzavření tohoto dodatku	Změna oproti smlouvě o dílo
3.2.	DÚR I. Etapa do	30 Dnů ode dne oboustranného uzavření tohoto dodatku	Změna oproti smlouvě o dílo
3.3.	DÚR II. Etapa do	90 Dnů ode dne Předání a převzetí dokončené Urbanistickoarchitektonická studie	Beze změny oproti smlouvě o dílo
3.4.	DÚR III. Etapa do	90 Dnů ode dne Předání a převzetí dokončené Urbanistickoarchitektonická studie	Beze změny oproti smlouvě o dílo
3.5.	DÚR IV. Etapa do	90 Dnů ode dne Předání a převzetí dokončené Urbanistickoarchitektonická studie	Beze změny oproti smlouvě o dílo
3.5.	DÚR V. Etapa do	90 Dnů ode dne Předání a převzetí dokončené Urbanistickoarchitektonická studie	Beze změny oproti smlouvě o dílo
3.6.	DSP I. Etapa do	60 Dnů ode dne oboustranného uzavření tohoto dodatku	Změna oproti smlouvě o dílo
3.7.	DPS I. Etapa do	90 Dnů ode dne oboustranného uzavření tohoto dodatku	Změna oproti smlouvě o dílo
3.8.	DZS I. Etapa do	90 Dnů ode dne oboustranného uzavření tohoto dodatku	Změna oproti smlouvě o dílo
3.9.	Součinnost při výběru zhotovitele I. etapy	průběžně v návaznosti na přípravu a průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele Stavby, a to až do uzavření smlouvy se zhotovitelem Stavby;	Beze změny oproti smlouvě o dílo
3.10.	IČ	průběžně v návaznosti na provádění Díla, resp. Částí Díla, a to až do nabytí účinnosti jednotlivých správních řízení	Beze změny oproti smlouvě o dílo
3.11.	AD	průběžně v návaznosti na provádění Stavby I. Etapy, a to až do vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu I. Etapy.	Beze změny oproti smlouvě o dílo

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy zůstávají v platnosti dle původních ustanovení.

V Podolí dne 22. 2. 2017



Objednatel



V Podolí dne 22. 2. 2017

PROJEKT POINT green+
projekty, stavby a ekologie

Zhotovitel