

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 313/2012 A OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 313/2012 a obchodním podmínkám (dále jen „**Dodatek č. 2**“) je uzavírán mezi:

(1) **Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.**

IČO: 254 96 565 DIČ: CZ254 96 565

sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1578

zastoupená Ing. Danem Ramzerem, předsedou představenstva

a Ing. Zdeňkem Janečkem, členem představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 991036329/0800, číslo podúčtu: 107-991036329/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) Sdružení právnických osob: „**SYNER VHS - SYNER - ÚV Bílý Potok**“

založené na základě smlouvy o sdružení ze dne 17. 4. 2012

Vedoucí účastník sdružení: **SYNER VHS Vysočina, a.s.**

IČ: 251 83 052 DIČ: CZ251 83 052

sídlem Na Hranici 14, 586 01 Jihlava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4147

zastoupená Ing. Martinem Žaganem, předsedou představenstva

a Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva

a

Účastník sdružení: **SYNER, s.r.o.**

IČ: 482 92 516, DIČ: CZ482 92 516

sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec

zastoupená JUDr. Robertem Špottem, MBA; a Ing. Lubošem Váňou, jednatelem

zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

bankovní spojení sdružení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6181680267/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“)

Článek 1 Předmět Dodatku č. 2

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2012 Smlouvu o dílo č. 313/2012 a obchodní podmínky, jejímž předmětem je realizace stavby „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“ (dále jen „**Smlouva o dílo s obchodními podmínkami**“).



- 1.2 Smluvní strany se dohodly na změnách a doplnění Smlouvy o dílo s obchodními podmínkami, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2.

Článek 2 **Předmět plnění**

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo s obchodními podmínkami o méněpráce a vícepráce u těchto stavebních objektů: SO 3101 a SO 2202. Změnový list zahrnující soupis víceprací a méněprací s odůvodněním nezbytnosti změn stavebních objektů včetně rozpisu cen pro jednotlivé stavební objekty tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2.

Článek 3 **Cena díla**

- 3.1 Smluvní strany se v souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo s obchodními podmínkami dohodly na zohlednění méněprací a víceprací v ceně díla, tak jak je podrobně specifikováno v příloze č. 1 Dodatku č. 2.
- 3.2 Smluvní strany sjednávají, že nová cena díla zahrnující méněpráce a vícepráce činí:

Změny prací na jednotlivých stavebních objektech	Cena bez DPH
Cena díla před uzavřením Dodatku č. 2	196 231 314,00 Kč
SO 3101 – VCP – změna zatřídění zeminy	5 263 790,75 Kč
SO 3101 – MP – zemní práce	- 5 331 687,90 Kč
SO 3101 – VCP – položky poř. č. 791, 803	2 309 340,00 Kč
SO 2102 – VCP – položka poř. č. 69	525 636,00 Kč
Cena díla po uzavření Dodatku č. 2	198 998 392,85 Kč

Článek 4 **Vypuštění smluvních ujednání o rozpočtové rezervě**

- 4.1 Smluvní strany tímto sjednávají, že Část 1. Smlouvy o dílo s obchodními podmínkami, Smlouva o dílo, se mění tak, že text
„15 121 932,- CZK (Rezerva)
211 353 246,- CZK (bez DPH a včetně rezervy)“
vypouští bez náhrady.
- 4.2 Smluvní strany tímto sjednávají, že Část 3.2. Smlouvy o dílo s obchodními podmínkami, Zvláštní podmínky, se mění tak, že se ze ZP Čl.14.16 vypouští bez náhrady.
- 4.3 Smluvní strany tímto sjednávají, že Zvláštní příloha č. 9 Smlouvy o dílo s obchodními podmínkami, Povinná cenová příloha, se mění tak, že se položka

<i>Rezerva (8,7% z přímých realizačních nákladů, tj. ze stavebních objektů a provozních souborů bez DPH; maximálně však 15 699 000 Kč bez DPH</i>	15 121 932 Kč
---	----------------------

vypouští bez náhrady.

Článek 5 Závěrečná ujednání

- 5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo s obchodními podmínkami zůstávají beze změny.
- 5.2 Je-li některé z ustanovení tohoto Dodatku č. 2 neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné pouze toto dané ustanovení a nedotýká se to platnosti, účinnosti a vymahatelnosti ostatních ustanovení tohoto Dodatku č. 2. Bez ohledu na výše uvedené se Smluvní strany zavazují jednat tak, aby vadné ustanovení bezodkladně nahradily bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat účelu a obsahu vadného ustanovení.
- 5.3 Tento Dodatek č. 2 je sepsána v šesti (6) vyhotoveních, z nichž každý účastník tohoto Dodatku č. 2 obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 5.4 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu posledním jeho účastníkem.
- 5.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1.


Objednatel:

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Místo podpisu: Frýdlant
Datum podpisu: 20. prosinec 2017

Podpis: 
Ing. Dan Ramzer
předseda představenstva

Místo podpisu: Frýdlant
Datum podpisu: 20. prosinec 2017

Podpis: 
Ing. Zdeněk Janeček
člen představenstva




 **Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.**
Záhradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122
www.fvs.cz, fvs@fvs.cz

Zhotovitel:

SYNER VHS Vysočina, a.s.

Místo podpisu: Jihlava
Datum podpisu: 15.01.2018

Podpis: 
Ing. Martin Žagan
předseda představenstva

Místo podpisu: Jihlava
Datum podpisu: 15.01.2018

Podpis: 
Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva


SYNER G.
VHS Vysočina, a.s.
Kališnická 14, 587 01 Jihlava
DIČ: CZ25496565

SYNER, s.r.o.

Místo podpisu: Liberec

Datum podpisu: 11.01.2018

Podpis:




JUDr. Robert Špott, MBA
jednatel

Místo podpisu: Liberec

Datum podpisu: 11.01.2018

Podpis:



Ing. Luboš Váňa
jednatel

SO 3101 - Vodojem a č.s. Libverda 2 x 1500 m3 - 310101 - Stavební část - VCP

310101 - Stavební část							Odvodnění
Por. číslo	Číslo pozice	Popis	MJ	Množství	Jedn.cena [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	
HSV	138501101	Dolamování hloubených výkopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6	m3	1 658,670	1 820,00	3 018 779,40	Změna zatřídění zeminy oproti zadávací dokumentaci stavby. Na základě historických sond v areálu vodojemu bylo uvažováno zatřídění tř. 3 a 4 občasně tř. 5. Doplňující geologický průzkum v průběhu realizace stanovil zatřídění v hornině tř.4 - 23%, tř.5 - 38% a tř.6 - 39%. Vše je zaznamenáno ve stavebním deníku a řádně nřoceno a řešeno nezávislým geologickým posudkem. Vícepráce jsou napočítány pouze na horninu tř. 6
HSV	161101154	Swislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 8 m	m3	1 658,670	573,00	950 417,91	
HSV	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	1 658,670	293,00	485 990,31	
HSV	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	16 586,700	22,10	366 566,07	
HSV	171201211	Příplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skladkové)	t	2 769,979	140,00	387 797,06	
HSV	213141133	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 8,5 m	m2	800 000	33,30	26 640,00	Požadavek koordinátora BOZP na zajištění stavební jámy, když se nebudou realizovat dočasné konstrukce. Položky jsou vícepráce.
HSV	457979123	Příplatek za přeprvení geotextilie k podkladu o sklonu přes	m2	800 000	16,40	13 120,00	
HSV	693112560	geotextilie netkaná (polypropylen) PK-NONTEX PP 200	m2	800 000	18,10	14 480,00	
celkem VCP						5 263 790,75	

SO 3101 - Vodojem a č.s. Libverda 2 x 1500 m3 - 310101 - Stavební část - MP

310101 - Stavební část			Odvodnění			
Por. číslo	Číslo pozice	Popis	MJ	Množství	Jedn.cena [Kč]	Cena bez DPH [Kč]
757		Zemní práce - hloubení jam, svislé přemístění, odvoz přebytečného výkopku na skládku, poplatek za skládku, zhutnění pláň	m3	-1658,67	2370	-3 931 047,90
760		Záporové pažení	m2	-186,0	3500	-651 000,00
761		Táhla - cca 20 m, zemní deaktivované kotvy - cca 451 m	kpl	-1	390000	-390 000,00
762		Betonový torkret tl.100 mm se síti KARI 8x150/150 v místěkotev u obou povrchů (cca 5,9 t)	m2	-486,0	740	-359 640,00
celkem MP						-5 331 687,90
Z důvodu odlišného zatížení zeminy nemusely být realizovány dočasné konstrukce, které měly za úkol ochránit stavební jámu proti zasypání. Položky jsou méněpráce.						

SO 3101 - Vodojem a č.s. Libverda 2 x 1500 m3 - 310101 - Stavební část - VCP

310101 - Stavební část							Odvodnění
Por. číslo	Číslo pozice	Popis	MJ	Množství	Jedn.cena [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	
791	4.1	Souvrství podlah - dno nádrží vodojemu	m2	75,0	8460	634 500,00	Nesoulad skutečné výměry dle realizační dokumentace stavby a výkazu výměr v zadávací dokumentaci. Množství ve výkazu výměr je 620 m2, skutečné množství je 695 m2. Položka je vícepráce.
803	M2	Stěny, sloupy - beton tř.C 20/25 vč.bednění a výztuže	m3	102,0	16420	1 674 840,00	Nesoulad skutečné výměry dle realizační dokumentace stavby a výkazu výměr v zadávací dokumentaci. Množství ve výkazu výměr je 278 m3, skutečné množství je 380 m3. Položka je vícepráce.
celkem VCP						2 309 340,00	

SO 2202 - Budova ú.v. - úpravy fasády a střechy - 220201 - VCP

220201 -							Odvodnění
Por. číslo	Číslo pozice	Popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena bez DPH	
					[Kč]	[Kč]	
69	1	Střešní plášť - skládaná střešní krytina	m2	279,0	1884	525 636,00	Nesoulad skutečné výměry dle realizační dokumentace stavby a výkazu výměr v zadávací dokumentaci. Množství ve výkazu výměr je 682 m2, skutečné množství je 961 m2. Položka je vícepráce.
celkem VCP						525 636,00	

CELKEM MP

-5 331 687,90

CELKEM VCP

8 098 766,75

CELKOVÁ BILANCE

2 767 078,85

20.12.2017



Frysantská vodárenská společnost, a.s.
 IČ: 25496365, DIČ: CZ25496365
 tel.: 482 312 122
 www.fvs.cz, fvs@fvs.cz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]