

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO č. 2017/15-CHOP

na dodávku stavby: „**Chodník podél silnice I/3 a III/14328 v katastru obce Planá u Českých Budějovic**“

uzavřená podle § 258 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Zhotovitel:	ProTeren s.r.o.
IČ:	280 95103
DIČ:	CZ28095103
Sídlo:	M. Horákové 1477, 370 05 Č. Budějovice
Telefon:	602154998
Peněžní ústav:	UniCreditBank a.s.
Číslo účtu:	2107746485/2700
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Marouškem, na základě plné moci

v dalším nazýván jen „**zhotovitel**“

2. Objednatel:	Obec Planá
IČ:	00581852
DIČ:	CZ00581852
Sídlo:	Planá 59
Telefon:	777 089 194
Peněžní ústav:	Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice
Č. účtu:	36323231/0100
	Česká národní banka, pobočka České Budějovice
	94-2617231/0710
Zastoupený:	Ing. Tomáš Pintér – starosta

v dalším nazýván jen „**objednatel**“

III. ČAS PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:
Smluvní strany se domluvili na následujících změnách v termínu provádění díla:

Zahájení prací: 9. 5. 2017

Dokončení prací původní: 25. 8. 2017

Dokončení prací nový: 15. 10. 2017

- 3.5. Termín dokončení stavby byl změněn v souladu s ustanovením čl. 3. 4. této SOD. Důvodem bylo přerušení prací z důvodu probíhající opravy silnice I/3, jejímž investorem bylo Ředitelství silnic a dálnic. Tato oprava, při níž byla doprava svedena na MK, u které je být realizován chodník, trvala od 29. 5. 2017 do 23. 6. 2017, tj. po dobu 26 kalendářních dní a nebyla slučitelná s prováděním prací na stavbě nového chodníku. O tuto dobu se prodlužuje smluvní termín na dokončení díla.
- 3.6. Dalším důvodem k prodloužení termínu stavby byla nutnost provést opravu stávající kanalizace v tělese chodníku. Po provedení zemních prací pro chodníky, bylo zjištěno, že stávající kanalizace je poškozená a neplní tak svou funkci. Proto bylo nutno provést její opravu. Tyto práce si vyžádaly 15 pracovních dní.
- 3.7. Dalším důvodem pro posun dokončení stavby je její kolize s opravu účelové komunikace s novým asfaltovým povrchem, která se napojuje na MK před restaurací. Přes tuto účelovou komunikace je budována trasa chodníku. Tento úsek chodníku se mohl provádět až po vybudování této účelové komunikace. Časová ztráta z tohoto důvodu je 7 pracovních dní.
- 3.8. Při započtení všech důvodů pro posun termínu a započtení jejich souběhů, se dohodly smluvní strany pro nový termín dokončení do 15. 10. 2017.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Českých Budějovicích, dne 22. srpna 2017


V Plané, dne 22. srpna 2017


za zhotovitele:

za objednatele:

ProTeren s.r.o.

Obec Planá


Ing. Zdeněk Maroušek
ředitel společnosti


Ing. Tomáš Pintér
starosta obce

ProTeren s.r.o.
POZEMNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
IČ: 28095103 DIČ: CZ28095103
M. HORÁKOVÉ 1477, 370 05 Č. BUDĚJOVICE
www.proteren.cz

OBEC PLANÁ
Planá 59
370 01 České Budějovice
IČ: 005 81 852