

**Dodatek č. 1 ke  
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  
pro veřejnou zakázku na část 4 s názvem  
„Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2017118/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

**Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**

se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

IČ: 27466868

DIČ: CZ27466868

Zapsaná/ý u Městského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

zastoupená Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 4 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 3. etapa“ (dále jen „Smlouva“). Ve Smlouvě bylo objednatelem požadováno v rámci zpracování projektové dokumentace provést návrh rekonstrukce dvou opěrných zdí.
2. V průběhu plnění Smlouvy byla provedena prohlídka aktuálního stavebně technického stavu komunikace a všech jejích součástí a příslušenství. V rámci provedené prohlídky bylo zjištěno, že v řešeném úseku silnice se nachází další 4 opěrné zdi, jejichž stav vyžaduje provést opravy nad rámec běžné údržby.
3. Vzhledem k uvedené skutečnosti byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy specifikovaných v čl. II tohoto Dodatku. Jedná se o změny, které představují změny de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na Veřejnou zakázku (v případě provedení více změn je rozhodný součet hodnot všech těchto změn).

4. V souvislosti s provedením změn Smlouvy specifikovaných v čl. II tohoto Dodatku je také nutné posunout termíny pro provedení jednotlivých činností, a to o 30 dní.
5. Popis změn včetně jejich odůvodnění a zařazení do kategorie dle § 222 ZZVZ je součástí změnového listu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
6. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Specifikace akce, která je přílohou č. 1 Smlouvy, se doplňuje následovně: Zhotovitel je povinen zahrnout do projektové dokumentace další 4 opěrné zdi a v návaznosti na tuto skutečnost provést rovněž geologický průzkum, a to prostřednictvím 3 geosond.
2. Část č. 1 Podrobné specifikace provedení díla, která je přílohou č. 2 Smlouvy (Průzkumy a zaměření), se doplňuje o geologický průzkum.
3. Rekapitulace nákladů, která je přílohou č. 4 Smlouvy, se nahrazuje rekapitulací nákladů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
4. Termíny pro předání konceptu projektové dokumentace, předání finální verze projektové dokumentace a obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti, které jsou stanoveny v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, se mění následovně:
  - předání konceptu projektové dokumentace: **nejpozději do 195 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele;**
  - předání finální verze projektové dokumentace (tj. verze po zapracování /vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): **nejpozději do 225 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele;**
  - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 345 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.**
5. Společně s konceptem projektové dokumentace je zhotovitel povinen předat objednateli také výstupy z předprojektových prací provedených v souvislosti s plněním dle čl. II. odst. 1 tohoto Dodatku.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

V Jablonci nad Nisou dne 12. 12. 2014



za Krajskou správu silnic Libereckého kraje,  
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička

ředitel

Krajská správa silnic  
Libereckého kraje,  
příspěvková organizace  
České mládeže 652/32  
460 06 Liberec VI (511)

V Hradci Králové dne 18. 12. 2014



za Dopravně inženýrskou  
kancelář, s.r.o.

Ing. Miloš Burianec

jednatel

Přaveň a doporučuje k podpisu:

Podpis Datum  
14. 12. 2014

**Akce: Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice, rekonstrukce silnice**

| Smlouva o poskytnutí projektové činnosti č.<br>2017118/D                     |  |  |  | Smlouva o poskytnutí projektové činnosti č.<br>2017118/D - Dodatek č. 1 |              |                 |           |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| REKAPITULACE NÁKLADŮ                                                         |  |  |  |                                                                         |              |                 |           |
| <b>1. Průzkumy a zaměření</b>                                                |  |  |  |                                                                         |              |                 |           |
| Geodetické zaměření včetně aktuálního průběhu IS                             |  |  |  | Cena bez DPH (Kč)                                                       | DPH 21% (Kč) | Cena s DPH (Kč) |           |
| Diagnostika vozovky celého úseku dle TP 87                                   |  |  |  | 110 000                                                                 | 23 100       | 133 100         |           |
| Dendrologický průzkum podél celého úseku                                     |  |  |  | 145 000                                                                 | 30 450       | 175 450         |           |
| Diagnostický průzkum mostu ev.č. 28411-1                                     |  |  |  | 65 000                                                                  | 13 650       | 78 650          |           |
| Geologický průzkum v souladu s TP 76 - 1 ks vrtané sondy u každé zdi a mostu |  |  |  | 65 000                                                                  | 13 650       | 78 650          |           |
|                                                                              |  |  |  | 145 000                                                                 | 30 450       | 175 450         | 87725     |
| <b>2. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)</b>   |  |  |  |                                                                         |              |                 |           |
| Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby(PDPS)              |  |  |  | 1 125 000                                                               | 236 250      | 1 361 250       | 106 480   |
| <b>3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby</b>                     |  |  |  |                                                                         |              |                 |           |
| Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků       |  |  |  | 225 000                                                                 | 47 250       | 272 250         |           |
| <b>4. Autorský dozor během realizace akce</b>                                |  |  |  | Cena bez DPH za 1 h (Kč)                                                |              |                 |           |
| Autorský dozor                                                               |  |  |  | 5                                                                       | 1500         | 7 500           |           |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                                                        |  |  |  | 1 887 500                                                               | 396 375      | 2 283 875       | 194 205   |
| Cena díla po připočtení ceny víceprací - DODATEK Č.1                         |  |  |  | 2 048 000                                                               |              | 430 080         | 2 478 080 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST č. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | Smlouva o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti pro veřejnou zakázku na část 4 – Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice, rekonstrukce silnice                              |
| <b>2017118/D</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice, rekonstrukce silnice</b>                          |                                                                                                                                                                                 |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</i>                      |                                                                                                                                                                                 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Dopravně inženýrská kancelář s.r.o.</i>                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| <p><b><u>Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:</u></b></p> <p><b>Odůvodnění víceprací:</b> V zadávací dokumentaci bylo investorem požadováno v rámci zpracování projektové dokumentace provést návrh rekonstrukce dvou opěrných zdí. Byla provedena prohlídka aktuálního stavebně technického stavu komunikace a všech jejích součástí a příslušenství. V rámci provedené prohlídky bylo zjištěno, že v řešeném úseku silnice se nachází další 4 opěrné zdi, jejichž stav vyžaduje provést opravy nad rámec běžné údržby. Na základě zjištěných skutečností bylo dohodnuto, že uvedené zdi budou zahrnuty do připravované projektové dokumentace. V návaznosti na rozšíření zadání o další zdi je nutné doplnit nad rámec původního zadání rovněž geologický průzkum a to o 3 geosondy.</p> <p>Výše uvedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nutné je provést pro řádné dokončení celého díla.</p> |                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |
| Sjednaná lhůta odevzdání díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy:<br>Předání konceptu projektové dokumentace nejpozději do 165 dní od doručení výzvy ze strany objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Změna lhůty dokončení díla:<br><br><b>+ 30 dní</b>                                          | Nově sjednaná lhůta dokončení díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy:<br><b>Předání konceptu projektové dokumentace nejpozději do 195 dní od doručení výzvy ze strany objednatele</b> |
| Cena stavby bez DPH.:<br><b>1 887 500,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena víceprací bez DPH:<br><b>160 500,00 Kč</b>                                             | Cena méněprací bez DPH:<br><b>- 0,00 Kč</b>                                                                                                                                     |
| Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH.<br><b>160.500,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Absolutní hodnota změny v % (max 15% dle §222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb)<br><b>8,503 %</b> | Cena změny závazku ze smlouvy dle §222 zákona 134/2016 Sb.<br><b>160 500,00Kč</b>                                                                                               |
| DPH 21%<br><b>33 705,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Celkový cenový nárůst včetně DPH<br><b>194 205,00 Kč</b>                                    |                                                                                                                                                                                 |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                               |                                                                                                                                                                                 |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Datum: <i>18. 12. 2014</i>                                                                  |                                                                                                                                                                                 |