

Dodatek číslo 2.

Smlouvy o dílo (také jen SOD)

na výstavbu podtlakové kanalizace Tišice II. etapa 1. část

uzavřené dne 8. 6. 2018 mezi:

Obec Tišice (IČ: 00237221)

a

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. (IČ: 27110648)

V souladu s článkem 21. odstavec 5. SOD uzavřely smluvní strany tento dodatek:

I.

V průběhu provádění díla dochází ke změnám v rozsahu provádění díla (vícepráce) spočívajících v:

- Prohloubení výkopu pro pokládku kanalizace (z důvodu změny technologie pokládky potrubí – betonové lože)
- Upřesnění rozsahu gravitačních přípojek (nárůst délky - změna trasování) z důvodu upřesnění vedení ostatních sítí;
- Přeložka nepředvídaného kabelu SŽDC v prostoru u podchodu kanalizace pod tratí.

II.

Smluvní strany konstatují, že v tomto dodatku uvedené vícepráce naplňují podmínky uvedené v poslední větě článku 2.6. smlouvy a proto se dohodli na prodloužení termínu ukončení realizace díla (článek 3.1.3. smlouvy). Nově dohodnutý termín ukončení realizace díla se stanovuje na 30. listopadu 2018.

III.

Vyjma ujednání upravených tímto dodatkem, jsou všechna ujednání SOD platná.

IV.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Tišicích dne 14. září 2018

Bc. Pavel Končel – starosta



Zbyněk Šnajdr – jednatel

ŠNAJDR
stavby Mělník, s.r.o.
Panešova 3521, 276 01 Mělník
tel.: 315 624 667, fax: 315 671 525
IČO: 271 10 648 DIČ: CZ271 10 648