



S004P01D7413

Číslo smlouvy objednatele: SD/2018/0186/150/1
Číslo projektu: 217/2018 (1856.8240217FVI)

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

SD/2018/0186/150

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha
Zapsán v obch. rejstříku: B 1561 u MS v Praze
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Videňská 104, 619 00 Brno

Zastoupený: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel: Město HODONÍN
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

zastoupen: Mgr. Milan Lúčka, starosta
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303
Bankovní spojení: [REDACTED]

- 1.1. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v čl. 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:

- zhotovitele: Ing. Ludvík Šumbera
- objednatele: Ing. Milan Hudec, vedoucí odboru investic a údržby
[REDACTED], referent odboru investic a údržby

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DíLE

Stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN – VANČUROVA, 2. ČÁST, III. ETAPA
Místo: Hodonín, ulice Vančurova a Sídlištní, pozemky parc. č. 1790/1, 1790/10, 1790/12, 1790/14, 1790/166, 1790/189, 1790/252, 1790/253, 1790/254, 1790/255, 1790/256, 1790/257, 1790/258, 1790/259, 1790/260, 1790/261, 1790/262, 1790/263, 1790/264, 1790/281, 1790/360, 1790/369, 1790/370 1790/375, 1790/376, 1790/380 v k. ú. Hodonín, Česká republika.

Projektant: PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín

3. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. SD/2018/0186/150 ze dne 29.8.2018, jejímž předmětem je „Revitalizace panelového sídliště Hodonín – Vančurova, 2. část, III. etapa“ takto:

V článku 1. Smluvní strany, se znění:

„Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího“
nahrazuje na straně zhotovitele zněním:

„Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího“

Článek 3.1. ve znění

„Termíny

Termín předání staveniště:

Termín zahájení stavebních prací (Díla):

nejpozději **do 5 kal. dnů** ode dne účinnosti Smlouvy,
nejpozději **do 5 kal. dnů** ode dne předání a převzetí staveniště
(Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních prací
je stanoven na 1. 8. 2018);

Termín dokončení stavebních prací (Díla):

nejpozději **do 120 kal. dnů** ode dne - termínu zahájení stavebních
prací.

Termín předání a převzetí Díla:

nejpozději **do 5 kal. dnů** ode dne termínu dokončení stavebních
prací;

Termín vyklizení staveniště:

nejpozději **do 5 kal. dnů** ode dne předání a převzetí Díla.

Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne obdržení
písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce
Objednatele – technického dozoru stavebníka (dále též „TDS“).

se nahrazuje zněním:

„Termíny

Termín předání staveniště:

Termín zahájení stavebních prací (Díla):

Termín předání staveniště :

Termín začátku přerušení stavebních prací (díla) : 19.9.2018

Termín zahájení přerušených stavebních prací (Díla): nejpozději 31.3. 2019

Termín dokončení stavebních prací (Díla) 31.7. 2019 max. však 120 dnů od termínu zahájení přerušených stavebních
prací

Termín předání a převzetí Díla:

nejpozději **do 5 kal. dnů** ode dne termínu dokončení stavebních
prací;

Termín vyklizení staveniště:

nejpozději **do 5 kal. dnů** ode dne předání a převzetí Díla.

Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne obdržení
písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce
Objednatele – technického dozoru stavebníka (dále též „TDS“).

Dokončení stavebních prací bude zahájeno co možná nejdříve s ohledem na klimatické podmínky, nejpozději však do
31.3.2019. Zahájení prací oznámí zhotovitel objednateli písemně nejméně **14 dnů předem**.

**Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření stavbou dotčených správců inženýrských sítí nejpozději do termínu zahájení
přerušených stavebních prací dle tohoto článku.**

4. Jiná ujednání

4.1. Ostatní články Smlouvy o dílo č. SD/2018/0186/150, ve znění dodatku č. 1, zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

4.2. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží
3 podepsaná vyhotovení a zhotovitel 1 podepsané vyhotovení.

4.3. Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

4.4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě
a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jednostranně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

4.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – „Doporučení TDS k přerušení prací“.

4.6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Hodonín dne 18.9.2018 usnesením č. 7107

5. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Dodavatel výslovně souhlasí s tím:

"Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 1 může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních internetových stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Hodonín má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené".

V Hodoníně dne 20.9.2018

Objednatel

Razítko:



Podpis:



Mgr. Milan Lúčka

starosta


V Brně dne 1.10.2018

Zhotovitel

Razítko:



Podpis:



Ing. Ludvík Šumbera

ředitel závodu Morava jih

Doporučení přerušení stavby „**Revitalizace panelového sídliště Hodonín – Vančurova, 2. část, III. etapa**“ sdělení technického dozoru stavby

Dne 29.8.2018 bylo předáno staveniště stavby **Revitalizace panelového sídliště Hodonín – Vančurova, 2. část, III. etapa** zhotovitel stavby - firmě EUROVIA CS, a.s. Přípravné práce měly být zahájeny v následujících dnech, stavební práce pak měly začít dnem 10.9.2018. První kontrolní den stavby byl dohodnut na den 12.9.2018.

Na den 11.9.2018 svolal zhotovitel stavby mimořádnou schůzku, kde objednateli/stavebníkovi a technickému dozoru stavby (TDS) oznámil překážky v provádění stavby, a to nemožnost vytýčení inženýrských sítí některými správci (Eon, T-mobile, Eltodo Citelum, UPS, Dial Telecom a Vodovody a kanalizace Hodonín). Po prověření tohoto sdělení a intervenci stavebníka u správců zůstal tento problém u správce T-mobile, kde je nutné obnovit již neplatné stanovisko, vydané k stavebnímu povolení (platnost stanoviska je omezena na 1 rok od data vydání). Předpoklad vyhotovení nového stanoviska je 30 dnů.


Dále na požadavek na vytýčení inž. sítí reagoval správce – VaK Hodonín sdělením, že stávající vodovod situovaný ve staveništi je v havarijním stavu a je nezbytná jeho oprava. Ta je připravována na březen – duben 2019. Trasa vodovodu je v těsné blízkosti, resp. kříží navržený chodník za zadním průčelím bytového panelového domu v ul. Vančurova.

Tyto okolnosti jsou zásadním zásahem do schváleného harmonogramu stavby. Stavba má být zhotovena v termínu do 120 dnů, přičemž termín ukončení stavby je konec měsíce prosince 2018.

Velmi důrazně upozorňuji na skutečnost, že práce, jako kladení obrub do betonového lože, kladení podkladních vrstev vozovky z kameniva zpevněného cementem (prakticky jde o monolitický beton), kladení vrstev z asfaltového betonu, zatravnění ploch (osetí travním semenem) apod. jsou plánovány do listopadu a prosince, kdy z klimatických důvodů (zejména nízké teploty) nemusí být možné tyto práce provádět. V takovém případě nemá technický dozor stavebníka jinou možnost než stavbu přerušit a práce znovu povolit až v době vhodných klimatických podmínek. Toto přerušení, zejména u konstrukcí z asfaltobetonu, bývá obvykle na 3 až 3,5 měsíce. V době od cca 20. prosince do cca konce měsíce března obalovny nevyrábějí asfaltobeton! V takovém případě by byla rovněž znemožněna dopravní obsluha v dané lokalitě, znemožnění parkování obyvatelům, omezení zásobování ZŠ Vančurova nejen pro žáky a učitelův sbor, ale rovněž pro zásobování kuchyně, která zajišťuje stravování pro řadu jiných subjektů.

Z výše uvedených důvodů **doporučuji nyní přerušit stavbu do období vhodných klimatických podmínek** (předpokládá se do 15. března 2019) a ve stavbě pokračovat dále bez přerušení až do doby jejího ukončení (předpoklad cca 15. července 2019).

V Hodoníně, dne 12.9.2018



technický dozor stavebníka