

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na stavbu „Přístavba objektu MŠ Brno – Jehnice, Blanenská 1
uzavřené dne 8.9.2015

Smluvní strany:

Statutární město Brno, městská část Brno - Jehnice

se sídlem náměstí 3. května 5, Brno, 621 00, IČ: 449 92 785
zastoupená místostarostou panem MUDr. Oto Rinchenbachem
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

KOMFORT, a.s.

se sídlem Brno, Křenová 478/72, 602 00, IČ: 255 24 241
zastoupená místopředsdou představenstva Ing. Pavlem Krejčím
společnost je zapsána v OR vedeném KS v Brně, oddílu B, vložce 2611
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“).

I.

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že dne 8.9.2015 uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „Přístavba objektu MŠ Brno – Jehnice Blanenská 1“ a dne 21.4.2016 dodatek č.1, kterým bylo provádění prací na díle přerušeno.

II.

1. Smluvní strany konstatují, že dne 19.5.2016 zhotovitel obdržel výzvu objednatele k pokračování prací na díle s odůvodněním, že finanční prostředky na zaplacení sjednané ceny díla jsou zajištěny. Strany se dohodly, že zhotovitel zahájí práce na díle dnem 23.5.2016.

2. Smluvní strany shodně konstatují, že provádění díla bylo přerušeno od 1.4.2016 do 22.5.2016, tj. 52 kal. dnů.

3. V návaznosti na zahájení výuky v objektu MŠ ke dni 1.9.2016 se smluvní strany dohodly, že se mění termín dokončení díla uvedený v čl.4 bod 4.2.1. smlouvy (Termín dokončení stavebních prací na díle) tak, že sjednaným Termínem dokončení stavebních prací na díle dle čl.4 bod 4.2.1. je do 15.8.2016.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel v termínu do 15.7.2016 předá objednateli doklady nezbytné pro kolaudaci stavby resp. předčasného užívání stavby (viz bod 11.3. smlouvy) a nejpozději od 1.8.2016 umožní objednateli vybavování objektu nábytkem.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 8.9.2015 zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

**IV.
Doložka**

Tento dodatek č.2 ke smlouvě byl projednán a odsouhlasen v bodě 20. na 203. zasedání zastupitelstva městské části Brno-Jehnice konaném dne 18.5.2016.

V Brně dne 16.5.2016



Statutární město Brno
městská část Brno - Jehnice
MUDr. Oto Rinchenbach, místostarosta

V Brně dne 19.5.2016

KOMFORT a.s.
stavební firma
602 00 Brno, Křenová 72
IČ: 255 24 241 -24-

KOMFORT, a.s.
Ing. Pavel Krejčí
místopředseda společnosti

