

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/OIVZ/013

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

objednatel: **Městská část Praha 7**
zastoupený: Mgr. Jan Čížinský, starosta MČ Praha 7
sídlo: nábreží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
IČO: 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jako „objednatel“)

zhotovitel: **Atelier PROMIKA s.r.o.**
zastoupený: Ing. Petr Macek, Ing. Pavel Míka, jednatele
sídlo/místo podnikání: Muchova 9/223, 160 00 Praha 6
IČO: 26080273
DIČ: CZ26080273
zapsán v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 103969
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. Praha 6
č.ú.: [REDACTED]
tel./fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jako „zhotovitel“)

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/OIVZ/013 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0208/19-R z jednání č. 17 ze dne 2. 4. 2019.

Smluvní strany se v souladu s čl. 13. odst. 13.2 Smlouvy o dílo č. 2018/OIVZ/013, která byla uzavřena dne 16. 8. 2018 (dále jen „Smlouva“), na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené objednatelem pod názvem „**Revitalizace ulice Ověnecká, Praha 7 – vypracování PD**“, v souladu s usnesením Rady MČ č. 0587/18-R z jednání č. 52 ze dne 24. 7. 2018, čl. I. odst. 1.10 Smlouvy a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem **mění termín dokončení 1. Etapy díla.**

1. Ke změně termínu dokončení 1. Etapy díla o **5 měsíců** dochází z důvodu zdržení zapříčiněných objednatelem, který po projektantovi požaduje návrh dispozičního uspořádání řešené ulice, který však není v souladu se standardním řešením pražských ulic povolovaným OPP MHMP a NPÚ. Ke zdržení tedy dochází i z důvodu nečinnosti dotčeného orgánu OPP MHMP a NPÚ. V souladu s čl. II. - Doba a místo plnění Smlouvy odst. 2 se v takovém případě všechny lhůty k provedení díla nebo jeho částí prodlouží o počet dnů nečinnosti objednatele nebo dotčeného orgánu/ úřadu. Takové prodloužení lhůt není prodloužením zhotovitele a ustanovení čl. VII. této smlouvy o smluvních pokutách nelze použít, tzn. nelze vyúčtovat smluvní pokutu za prodlení.
2. V čl. II. Doba a místo plnění Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v **odstavci 1.** s tímto textem:

”

I. Etapa Vypracování ověřovací studie včetně geodetického zaměření a projednání s dotčenými orgány, Specifikace předpokládaných investičních nákladů	do 7 měsíců od zahájení díla
II. Etapa: Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, včetně předložení závazného stanoviska jednotlivých dotčených orgánů, zajištění inženýrské činnosti až po vydání pravomocného stavebního povolení, soupis prací/rozpočet prací, dodávek a služeb v detailu pro stavební povolení,	do 3 měsíců od výzvy objednatele
III. Etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v souladu s platným stavebním povolením a stanovisky DOSS, Soupis prací/rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb v detailu pro provedení stavby,	do 4 měsíců od výzvy objednatele
IV. Etapa Výkon autorského dozoru při realizaci díla dle projektové dokumentace	po celou dobu realizace díla dle projektové dokumentace

“

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách městské části Praha 7.
5. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením Smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro splnění právní povinnosti.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.

V Praze dne 24. 4. 2019

Objednatel

V Praze dne 15. 4. 2019

Zhotovitel

.....
Městská část Praha 7
Mgr. Jan Čížinský
starosta

.....
Atelier PROMIKA s.r.o.
Ing. Petr Macek, jednatel

.....
Ing. Pavel Míka, jednatel