

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 3. 8. 2015 uzavřené mezi objednatelem: **Obec Heřmaň**, Heřmaň 43, 370 07 České Budějovice, IČ: 00581305, zastoupená starostou obce Ing. Václavem Pexou

a

zhotovitelem: **VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.**, Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice, IČ: 14499924, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Petrem Novotným

ve věci realizace díla: **HEŘMAŇ – KANALIZACE A ČOV**

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo. Důvodem je úprava termínu zahájení prací v návaznosti na vydání „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Ministerstva zemědělství ČR a dále požadavek objednatele na úpravu finančního harmonogramu prací.

I. Smluvní strany – se nemění

II. Předmět plnění – se nemění

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se upravuje takto:

Původní znění čl. IV.1:

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **1. 9. 2015**
- dokončení stavebních prací: **30. 9. 2016**
- vyklizení staveniště: do 10 dnů po předání a převzetí díla

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

Nové znění čl. IV.1:

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **předpoklad 10/2015** (v návaznosti na vydání „Rozhodnutí o přidělení dotace“ z Ministerstva zemědělství ČR)

- dokončení stavebních prací: **31. 10. 2016**
- vyklizení staveniště: do 10 dnů po předání a převzetí díla

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

V. Cena díla – se nemění

VI. Fakturace a plnění – se upravuje takto:

Původní znění čl. VI.1:

- VI.1 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně, nejpozději do 5 dnů po ukončení zdaňovacího období. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a příloha faktury).

Nové znění čl. VI.1:

- VI.1 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně, nejpozději do 5 dnů po ukončení zdaňovacího období. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a příloha faktury). Souhrn fakturovaných částek v roce 2015 nepřevyší částku 800.000,- Kč bez DPH.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je aktualizovaný měsíční harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění.


Ostatní ujednání a články smlouvy o dílo ze dne 3. 8. 2015 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

V Heřmaně dne 21. 8. 2015

V Českých Budějovicích dne 21. 8. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Václav Pexa
starosta obce

OBEC HEŘMAŇ
Heřmaň 43
370 07 České Budějovice 7



Ing. Petr Novotný
jednatel společnosti



VODCHOSPODÁŘSKÉ
STAVBY, spol. s r.o.
Litvinovická 1567/4
370 01 České Budějovice

HARMONOGRAM PRACÍ - aktualizace k Dodatku č. 1

Heřmaň – kanalizace a ČOV

ČASOVÉ A FINANČNÍ ROZDĚLENÍ STAVBY		ROK 2015 / MĚSÍC					ROK 2016 / MĚSÍC												
DRUH PRACÍ	NÁKLAD v tis. Kč bez DPH	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Pozast. 10%				
SO-01 ČOV a odpadní potrubí	2,947.8		50.0	150.0	50.0	300.0	500.0	750.0	853.0						294.8				
SO-02 Měření na odtoku	68.9							25.0	25.0	12.0					6.9				
SO-03 Zpevněné plochy	133.3									60.0	60.0				13.3				
SO-04 Terénní a sadové úpravy	47.0										20.0	22.3			4.7				
SO-06-1 Gravitační kanalizace - stoka A	3,364.4		50.0	350.0	50.0	500.0	500.0	450.0	396.0	538.0			100.0	94.0	336.4				
SO-06-2 Gravitační kanalizace - stoka A-1	961.6							150.0	250.0	250.0	140.4			75.0	96.2				
SO-06-4 Gravitační kanalizace - stoka A-3	337.9						100.0	100.0	65.1					39.0	33.8				
SO-06-5 Gravitační kanalizace - stoka A-4	73.5									61.7				4.4	7.4				
SO-07 Výtlač z ČOV	246.3							80.0	80.0	60.0	21.7				24.6				
SO-08 Kanalizační výtlač	3,256.5							400.0	500.0	600.0	500.0	500.0	430.8		325.7				
SO-09 Odlehčovací komora OK	572.6					50.0	180.0	180.0	105.3						57.3				
SO-10 Čerpací stanice ČS	575.2					100.0	150.0	150.0	117.7						57.5				
SO-11-1 Zpevněná plocha	122.2								50.0	60.0					12.2				
SO-11-2 Zpevněná plocha - oplocení	106.4											40.0	40.0	15.8	10.6				
PS-01 Technologická část strojní - ČOV	1,310.7								400.0	200.0	200.0	200.0	179.6		131.1				
PS-02 Technologická část strojní - ČS	306.2											150.0	125.6		30.6				
D1.01 Stavební elektroinstalace	122.0								40.0	40.0	29.8				12.2				
PS-03 a 04 Technologická elektroinstalace	723.3									100.0	200.0	150.0	150.0	51.0	72.3				
VON – Vedlejší a ostatní náklady	309.0		32.0	32.0	36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	82.1	30.9				
CELKEM v tis. Kč bez DPH	15,584.8	0.0	132.0	532.0	136.0	962.0	1,442.0	2,277.0	2,894.1	1,993.7	1,183.9	1,074.3	1,038.0	361.3	1,558.5				
CELKEM V ROCE v tis. Kč bez DPH		800.0					14,784.8												
CELKEM ZA DÍLO v tis. Kč bez DPH		15,584.8																	

Zahájení prací	10.10.2015 - v návaznosti na vydání RoPD
Dokončení prací	31.10.2016