

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené dne 25.1.2017

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

VCZ_4ČOV1714_SoD

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Městys Machov

Se sídlem:

Machov 119, 549 63

Zastoupený:

Ing. Jiřím Krčíčkou, starostou městyse

Telefon:

+420 491 547 121

IČO:

0027 2809

DIČ:

CZ00272809

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu:

1183009319/0800

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

VODA CZ s.r.o.

Se sídlem:

Pražská třída 799, 500 04 Hradec Králové

Zastoupený:

Jan Beran, jednatel společnosti

Telefon:

+ 420 491 471 991

Fax:

25969692

IČO:

CZ 25969692

DIČ:

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu

177019292/0300

K technickému jednání je oprávněn: Pavel Ravinger, Miloš Nýč

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18107.

dále jen „zhotovitel“

Preamble

V průběhu prací se na stavbě objevily objektivně nepředvídatelné skutečnosti, které si vynutily dodatečné stavební práce. Předmětem změny je zřízení dodatečného odvodnění stavební jámy pro založení lapáku šterku a s tím spojené úpravy projektu.

Důvodem změny je zvýšená hladina podzemní vody (HPV) v místě stavby lapáku šterku. Pro založení tohoto objektu je nutné zřízení čerpacího místa s trvalým čerpáním vody, pro snížení HPV ve stavební jámě. Opatřením dojde ke zlepšení, které umožní založení lapáku šterku na vyhovující základové spáře.

Tyto práce byly zdokumentovány a podloženy vytvořením změnového listu ZL č. 1

I.

Doba a místo plnění

1.1 Na základě revize projektu č.1 a následně vytvořeného změnového listu č.1 bude nový termín dokončení díla stanoven na 31.7.2017

II.

Cena díla

2.1 Cena za provedení díla se tímto dodatkem nemění. Zůstává stejná dle původní SoD.

III.

Závěrečná ujednání

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.5 Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je revize PD.

Přílohy:

1) Revize projektové dokumentace č. 1

V Machově dne 27.6.2017

Objednatel:

Městys Machov

MĚSTYS MACHOV
549 63 MACHOV
okres Náchod
5

.....
zastoupený Ing. Jiřím Krtičkou,
starostou městyse

V Jaroměři dne 27.6.2017

Zhotovitel:

VODA CZ s.r.o.

VODA CZ ¹³
VODA CZ s.r.o. www.vodacz.com
Bohuslava Matějku 1038 IČ: 25849483...
..... DIČ: CZ25849483
..... DIČ: CZ25849483

zastoupený Janem Beranem
jednatelům společnosti



CAST
NAZEV

REVIZE	JAN KROULIK 22. 5. 2017	VÝŠKOVÝ SYSTÉM	MÍSTNÍ	VYPRACOVAL	MATEJ VAŠEK	INVESTOR	MĚSTYS MACHOV, MACHOV 119, 549 63	KATASTR	NIZKÁ SRBSKÁ (689686)
---	---	DATUM	SCHEMÁT	 AKVO PRO S.R.O.		IČO: 24232343 VYŠKARDOCKÁ 134/9, 2 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO 128 00 WWW.AKVOPRO.CZ			

POZNÁMKA

POZNÁMKA

HUTNÉ PODSYP

KONSTRUKCE Z PROSTĚHO BETONU B20 HV4

ZELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE BETON B30 HV8 ARMATURA 175KG/M3

LEGENDA MATERIALU



POZNÁMKA

KONSTRUKCE Z PROSTĚHO BETONU B20

HUTNÉ PODSYP

