

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran
na dodávku stavby:

„Atletická dráha na Stadionu U Červených domků“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Atletický klub Hodonín, z.s.
Adresa: J. Suka 3584/41, 695 01 Hodonín
IČO: 666 10 176
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 1441397319/0800
zastoupený: Petrem Šímou, předsedou výkonného výboru

(dále též „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název: VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Adresa: Skladová 6, 326 00 Plzeň
IČO: 27967638
DIČ : CZ27967638
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
Zastoupen: Jaroslavem Karáskem, jednatelem
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 19148
(dále též „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo ze dne 21.2.2022 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1.** Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce, zajištění

podkladů pro certifikaci IAAF certifikačnímu orgánu, včetně úhrady certifikačního poplatku), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena změn (vícepráce - méněpráce) dle Změnového listu č. 1 činí:

617 296,52 Kč bez DPH

129 632,27 Kč DPH 21%

746 928,79 Kč vč. DPH 21%

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE dle odstavce 4	837 098,92	1 012 889,69
VÍCEPRÁCE dle odstavce 6 bez certif. poplatku	123 152,00	149 013,92
VÍCEPRÁCE dle odstavce 7	332 908,00	402 818,68
MÉNĚPRÁCE dle odstavce 4	-328 754,40	-397 792,82
MÉNĚPRÁCE dle odstavce 6	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE dle odstavce 7	-347 108,00	-420 000,68
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	8 715 780,00	10 546 093,80
CELKOVÉ NÁKLADY DLE DODATKU Č1	617 296,52	746 928,79
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	9 333 076,52	11 293 022,59

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, se na základě ocenění změn uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

9 333 076,52 Kč bez DPH

1 959 946,07 Kč DPH 21%

11 293 022,59 Kč vč. DPH

Výše uvedená cena je bez certifikačního správního poplatku 2000 ,-USD, který bude uhrazen dle aktuálního kurzu v den úhrady. Tj. celková cena díla změn dle dodatku č. 1 bude navýšena ještě o cenu 2000,- USD, ke které se nepřipočítává DPH.

2.3. Na základě průtahů v zadávacím řízení veřejné zakázky se odst. 5.3. z původního znění:

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

do 15.5.2022

nahrazuje :

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění) a podání

- 2.4. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č.1 – Změnový list č.1, včetně oceněného rozpočtu

V Hodoníně, dne 11.5.2022

V Plzni, dne 10.5.2022

Objednatel

Zhotovitel

Razítko:

Razítko:

Podpis:

Podpis:

Petr Šíma
předseda výkonného výboru

Jaroslav Karásek
jednatel

Název akce:
Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. 01**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 21.2.2022

1. **Oddíl stavby:** *SO 01 Rekonstrukce umělého povrchu vč. výměny odvodňovacích žlabů*
SO 02 Rozšíření běžeckého oválu
2. **Zpracovatel změnového listu:** *VYSSPA Sports Technology s.r.o.*
Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
IČ: 279 67 638
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: -
 - 3.2 kontrolní den: *KD č. 01, ze dne 09.03.2022 a následující KD*
 - 3.3 jiné související dokumenty: dotazy k projektu zaslané zhotovitelem dne 4.3.2022, emailová komunikace
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

Změna č.1, ocenění 01.01 – Podkladní vrstvy
Vytěžený materiál (zemina, kamenivo, apod.) nebude likvidován na skládce. Bude deponován na staveništi nebo použit jako zásyp výkopů za rozšířeným atletickým oválem.

Méněpráce: - 139 676,88 Kč bez DPH
Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH

Změna č.2, ocenění 01.02 – Asfalt
Projektová dokumentace požaduje při realizaci podkladních asfaltů přeplátování v úrovni horní asfaltové vrstvy. Plocha odstranění této vrstvy a následná realizace nové horní asfaltové vrstvy není součástí smluvního rozpočtu. Stávající horní vrstva podkladního asfaltu bude v šířce 300 mm odfrézována a následně doplněna novou vrstvou podkladního asfaltu rozšířené dráhy. Vytvoří se tak zámeček eliminující napětí a případné tvorby trhlin v místě napojení nových drah na stávající.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce: 62 597,10 Kč bez DPH

Změna č.3, ocenění 01.03 – Kryty žlabů
V projektové dokumentaci absentuje plastový kryt šterbinových žlabů. Místo nich je navržena vodící hliníková lišta. Zhotovitel navrhuje použít systémové řešení šterbinových žlabů vč. plastových krytů, které nahrazují funkci hliníkové lišty. V případě použití šterbinových žlabů bez plastových krytů vznikne na horní hraně žlabů nebezpečná tvrdá a ostrá plocha/hrana. K zakrytí této plochy/hrany slouží systémové plastové kryty, které zároveň plní funkci vodící lišty/první lajny atletické dráhy.

Méněpráce: - 347 108,00 Kč bez DPH
Vícepráce: 332 908,00 Kč bez DPH

Změna č.4, ocenění 01.04 – Žlaby
Pozice nových odvodňovacích šterbinových žlabů není shodná s pozicí původních a vybourávaných odvodňovacích žlabů. Vzniká tak plocha, která musí být opravena vč. podkladních a zpevněných konstrukčních

vrstev pod atletický povrch. Související práce a dodávky absentují v soupisu prací. Současně se na základě požadavku objednatele doplňují 2 ks revizních žlabů.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 169 664,11 Kč bez DPH

Změna č.5, ocenění 01.05 – Likvidace odpadů

Na základě skutečnosti doložené vážnými listky jsou upraveny položky související s odvozem a likvidací odstraněného umělého povrchu. Současně jsou doplněny položky související s odvozem a likvidací asfaltového odpadu, který absentuje v předloženém soupisu prací a dodávek.

Méněpráce: -189 077,52 Kč bez DPH

Vícepráce: 32 838,90 Kč bez DPH

Změna č.6, ocenění 01.06 – Obruby

Na základě požadavku objednatele dojde k výměně stávajících obrub za nové kolem rozběhové dráhy na hod oštěpem a v blízkém okolí.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 33 345,71 Kč bez DPH

Změna č.7, ocenění 01.07 – Základy – záchytná síť hod diskem

Na základě požadavku objednatele dojde k vybourání stávajících pouzder a základů záchytné konstrukce sektoru pro hod diskem/kladivem. Tyto pouzdra budou vč. základů nahrazeny novými. Pouzdra dodá objednatel.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 53 843,84 Kč bez DPH

Změna č.8, ocenění 01.08 – Úprava vodního příkopu

Na základě požadavku objednatele dojde k opravě vodního příkopu. Bude odstraněna stávající hydroizolace a upravena hloubka příkopu dle pravidel atletiky. Následně budou stěny vodního příkopu opatřeny hydroizolační stěrkou a podlaha umělým vodonepropustným povrchem.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 45 648,48 Kč bez DPH

Změna č.9, ocenění 01.09 – Vrhačský kruh

Na základě požadavku objednatele bude realizován nový odhodový kruh pro vrh koulí, jehož dopadová plocha bude do travnaté plochy fotbalového hřiště. Jedná se o nutnou úpravu atletického stadionu pro následnou certifikaci WA. Stávající dopadová plocha sektoru pro vrh koulí svou velikostí nesplňuje pravidla atletiky.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 27 830,00 Kč bez DPH

Změna č.10, ocenění 01.10 – Nepropustný povrch

Na základě požadavku objednatele bude realizován vodonepropustný atletický povrch v celé ploše technického sektoru (půlkruhu).

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 411 330,78 Kč bez DPH

Změna č.11, ocenění 01.11a – Geodetické práce - certifikace

Na základě požadavku objednatele atletický ovál certifikovat světovou atletickou asociací (WA) byly prováděny práce specializovaným geodetem za účelem splnění parametrů pro vydání certifikátu. Certifikace atletického oválu nebyla předmětem SoD.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 123 152,00 Kč bez DPH

Změna č.11, ocenění 01.11b – Certifikační poplatek

Jedná se o certifikační poplatek od certifikační asociace (WA) Certifikace atletického oválu nebyla předmětem SoD. Tato změna charakterizuje poplatek za certifikaci a je stanovena v Amerických dolarech (2 000 USD) i v Kč přibližně (47 000,- Kč). K této ceně se nevztahuje doplatek DPH.

Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH	0,00 USD bez DPH
Vícepráce:	47 000,00 Kč bez DPH	2 000,00 USD bez DPH

5. Návrh technického řešení a rozsah změny:

Návrh technického řešení a rozsah změn je podrobně rozepsán u jednotlivých bodů/odstavců.

6. Finanční náklady změny

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE dle odstavce 4	837 098,92	1 012 889,69
VÍCEPRÁCE dle odstavce 6 bez certif. poplatku	123 152,00	149 013,92
VÍCEPRÁCE dle odstavce 7	332 908,00	402 818,68
MÉNĚPRÁCE dle odstavce 4	-328 754,40	-397 792,82
MÉNĚPRÁCE dle odstavce 6	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE dle odstavce 7	-347 108,00	-420 000,68
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	8 715 780,00	10 546 093,80
CELKOVÉ NÁKLADY DLE DODATKU Č1	617 296,52	746 928,79
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	9 333 076,52	11 293 022,59

- Viz příloha: položkové rozpočty změn

V Hodoníně dne 6.5.2022

(Ing. Tomáš Pospíchal)

**7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

Doporučení

TDS provedl kontrolu souladu změny zejména se: zadávací dokumentací VZ - resp. Smluvním rozpočtem se soupisem prací.

TDS: Výše uvedené změny a jejich ocenění odpovídají podmínkám SoD – zadávací dokumentaci VZ nemá TDS k dispozici

Hodnota změny závazku v důsledku dodávaných prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo), skutečná hodnota dle odstavce 4 je 13,38 %- viz př.č.2.

§222 odst. 6 ZZVZ (hodnota všech nepředpokládaných změn v součtu musí být nižší než 50% oproti sjednané ceně o dílo), skutečná hodnota změny je 1,95%

§222 odst. 7 ZZVZ (hodnota všech změn dle tohoto odstavce se do procentuálního součtu všech změn nezačítává), skutečná hodnota změny je 0%.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Stanovisko TDS:

TDS: Výše uvedené změny a jejich ocenění odpovídají podmínkám SoD a požadavků Atletického klubu.

TDS: Výše uvedené změny nejsou v rozporu se stanovisky Atletického svazu a podmínkami dotačního programu
Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

Úprava harmonogramu stavby – TDS: Dle sdělení zhotovitele dokončí Zhotovitel dílo nejpozději v termínu dle SoD tj. do 31.5.2022.

Dodatek IZ – TDS: Dle TDS není potřeba

Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) – TDS: Dle TDS není potřeba

Dodatek Smlouvy o dílo – TDS: Dle TDS je potřeba uzavřít dodatek č. 1 ke změně ceny a změně termínu dokončení díla.

Oznámení o změně (informace správci dotačního programu): — zatím není dotace přidělena

Doporučení :

TDS doporučuje ZL č. 1, tj. Ocenění změn č. 1-11 schválit a uzavřít dodatek č. 1.

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V Hodoníně dne 6.5.2022

(Ing. František Minařík)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V dne

(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne 11.5.2022

(jméno, podpis)

PŘEDSEDA ATLETICKÉHO KLUBU:

V dne 11.5.2022

(jméno, podpis)

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1	položkový rozpočet
Příloha č. 2	celková rekapitulace změn

Rekapitulace změnových rozpočtů pro dodatek č.1 k SoD

Stavba:	Atletická dráha na stadionu U Červených domků
Adresa:	
Objednatel:	Atletický klub Hodonín, z.s.
Zhotovitel:	VYSSPA Sports Technology s.r.o.
TDS:	Stavební servis.net, s.r.o.
Zpracoval:	

cena díla dle SOD bez DPH		8 715 780,00	cena díla po změnách	9 380 076,52
---------------------------	--	--------------	----------------------	--------------

číslo	popis	§ 222 odst.	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH	vícepráce v %	méněpráce v %	celková změna ceny v Kč	celková změna ceny v %	Stav (schváleno / neschváleno)
ZLč.1	Podkladní vrstvy	4	0,00	-139 676,88	0,00%	-1,60%	-139 676,88	1,60%	
ZLč.2	Asfalt	4	62 597,10	0,00	0,72%	0,00%	62 597,10	0,72%	
ZLč.3	Kryty žlabů	7	332 908,00	-347 108,00	0,00%	0,00%	-14 200,00	0,00%	
ZLč.4	Žlaby	4	169 664,11	0,00	1,95%	0,00%	169 664,11	1,95%	
ZLč.5	Likvidace odpadů-skládkovné	4	32 838,90	-189 077,52	0,38%	-2,17%	-156 238,62	2,55%	
ZLč.6	Obruby	4	33 345,71	0,00	0,38%	0,00%	33 345,71	0,38%	
ZLč.7	Základy-záchytná síť pro hod diskem	4	53 843,84	0,00	0,62%	0,00%	53 843,84	0,62%	
ZLč.8	Úprava vodního příkopu	4	45 648,48	0,00	0,52%	0,00%	45 648,48	0,52%	
ZLč.9	Vrhačský kruh koule	4	27 830,00	0,00	0,32%	0,00%	27 830,00	0,32%	
ZLč.10	Nepropustný povrch-příplatek (rozdíl cen)	4	411 330,78	0,00	4,72%	0,00%	411 330,78	4,72%	
ZLč.11a	Geodetické práce - certifikace	6	123 152,00	0,00	1,41%	0,00%	123 152,00	1,41%	
ZLč.11b	Certifikační poplatek 2000,- USD	6	47 000,00	0,00	0,54%	0,00%	47 000,00	0,54%	
	Celkem		1 340 158,92	-675 862,40	11,56%	-3,77%	664 296,52	15,33%	
	Celkem dle odstavce č. 4, § 222 ZVZ	4	837 098,92	-328 754,40	9,60%	-3,77%	508 344,52	13,38%	
	Celkem dle odstavce č. 7, § 222 ZVZ	7	332 908,00	-347 108,00	0,00%	0,00%	-14 200,00	0,00%	
	Celkem dle odst. č. 6, § 222 ZVZ včetně certifikač. poplatku	6	170 152,00	0,00	1,95%	0,00%	170 152,00	1,95%	
	Celkem dle odst. č. 6, § 222 ZVZ bez certifikačního poplatku	6	123 152,00	0,00	1,41%	0,00%	123 152,00	1,41%	
	Kontrolní součty		1 340 158,92	-675 862,40	11,56%	-3,77%	664 296,52	15,33%	

Za zhotovitele: Ing. Tomáš Pospíchal, 6.5.2022

Za investora: Petr Šíma, 6.5.2022

Za technický dozor: Ing. František Minařík, 6.5.2022



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14/2022
Stavba: Atletická dráha na stadionu U Červených domků

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.05.2022

Zadavatel:
Atletický klub Hodonín, z.s.

IČ: 66610176
DIČ:

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ: 27967638
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			617 296,52
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 617 296,52	Výše daně 129 632,27
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			746 928,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Atletický klub Hodonín, z.s.
Petr Šíma

Zhotovitel

VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Ing. Tomáš Pánovec

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

ZA TDS: 6.5.2022

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14/2022

Stavba: Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Místo:

Datum:

06.05.2022

Zadavatel: Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		617 296,52	746 928,79
ZL 01.01	Podkladní vrstvy	-139 676,88	-169 009,02
ZL 01.02	Asfalt	62 597,10	75 742,49
ZL 01.03	Kryty žlabů	-14 200,00	-17 182,00
ZL 01.04	Žlaby	169 664,11	205 293,57
ZL 01.05	Likvidace odpadů	-156 238,62	-189 048,73
ZL 01.06	Obruby	33 345,71	40 348,31
ZL 01.07	Základy - záchytná síť hod diskem	53 843,84	65 151,05
ZL 01.08	Úprava vodního příkopu	45 648,48	55 234,66
ZL 01.09	Vrhačský kruh	27 830,00	33 674,30
ZL 01.10	Nepropustný povrch	411 330,78	497 710,24
ZL 01.11 a	Geodetické práce - certifikace	123 152,00	149 013,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.01 - Podkladní vrstvy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.05.2022

IČ:

66610176

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-139 676,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-139 676,88	21,00%	-29 332,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-169 009,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**Atletický klub Hodonín, z.s.
Petr Šima**

Zhotovitel

**VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Ing. Tomáš Pánovec**

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.01 - Podkladní vrstvy

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-139 676,88

HSV - HSV

-139 676,88

1 - Zemní práce

-139 676,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.01 - Podkladní vrstvy

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-139 676,88

D HSV

HSV

-139 676,88

D 1

Zemní práce

1	K	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-333,008		
	vv		-333,008		-333,008		
	vv		Součet		-333,008		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.02 - Asfalt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.05.2022

IČ:

66610176

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

62 597,10

DPH základní
snížená

Základ daně

62 597,10

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

13 145,39

0,00

Cena s DPH

v CZK

75 742,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Atletický klub Hodonín, z.s.
Petr Šima

Zhotovitel

VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Ing. Tomáš Pánovec

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.02 - Asfalt

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 597,10

HSV - HSV

62 597,10

569 - Podkladní vrstvy umělých povrchů

62 597,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.02 - Asfalt

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

62 597,10

62 597,10

D	HSV	HSV			
D	569	Podkladní vrstvy umělých povrchů			
1	K	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	120,000
	W		400*0,3		120,000
	VV		Součet		120,000
2	K	576132111	Koberec otevřený z kam.drceného+asf.nad 3 m 4 cm jemnozrnny ACO 8	m2	93,000
	VV		310*0,3		93,000
	VV		Součet		93,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.03 - Kryty žlabů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.05.2022

IČ:

66610176

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-14 200,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-14 200,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-2 982,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-17 182,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**Atletický klub Hodonín, z.s.
Petr Šíma**

Zhotovitel

**VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Ing. Tomáš Pánovec**

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.03 - Kryty žlabů

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-14 200,00

HSV - HSV

-14 200,00

913 - Sportovní vybavení

-14 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.03 - Kryty žlabů

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-14 200,00

D HSV

HSV

-14 200,00

D 913

Sportovní vybavení

1	K	Pol__0014	Vodící mantinel první dráhy 50x40mm provedení ALU	m	-400,000
2	K	Pol__0014_R01	D+ M plastových krytů štěrbinových žlabů	m	400,000
VV			400		400,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.04 - Žlaby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.05.2022

IČ:

66610176

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

169 664,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 664,11	21,00%	35 629,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

205 293,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**Atletický klub Hodonín, z.s.
Petr Šima**

Zhotovitel

**VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Ing. Tomáš Pánovec**

Datum a podpis: 6.5.2022:

Razítko

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.04 - Žlaby

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

169 664,11

HSV - HSV

169 664,11

91 - Doplňující práce na komunikaci

156 149,10

872 - Liniové odvodňovací žlaby

8 788,00

99 - Staveništní přesun hmot

4 727,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.04 - Žlaby

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

169 664,11

D HSV

HSV

169 664,11

D 91

Doplňující práce na komunikaci

1	K	56487101R01	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 350 mm	m2	114,900
	VV		Geodetické zaměření		
	VV		114,9		114,900
	VV		Součet		114,900

2	K	58921111R01	Elastická podložka ze směsi PU pojiva, kameniva a gumového SBR granulátu tl 35 mm, š. do 1m, ruční pokládka	m2	114,900
	VV		Geodetické zaměření		
	VV		114,9		114,900
	VV		Součet		114,900

D 872

Liniové odvodňovací žlaby

3	K	Pol_0013	Revizní nástavec pro vpust' - štěrbinový	ks	2,000
	VV		2		2,000
	VV		Součet		2,000

D 99

Staveništní přesun hmot

4	K	998227121	Přesun hmot, umělé sport. povrchy, kryt z granulátu	t	107,432
	VV		99,963+7,469		107,432
	VV		Součet		107,432

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.05 - Likvidace odpadů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.05.2022

IČ:

66610176

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-156 238,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-156 238,62	21,00%	-32 810,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-189 048,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**Atletický klub Hodonín, z.s.
Petr Šíma**

Zhotovitel

**VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Ing. Tomáš Pánovec**

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.05 - Likvidace odpadů

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-156 238,62

HSV - HSV

-156 238,62

96 - Bourání konstrukcí

-189 077,52

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

32 838,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.05 - Likvidace odpadů

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-156 238,62

-156 238,62

D		HSV	HSV			
D		96	Bourání konstrukcí			
1	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-53,040	
	W		"umělý povrch : "(5674*0,02)*-1		-113,480	
	W		"skutečnost" 60,44		60,440	
	W		Součet		-53,040	
2	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-477,360	
	W		"umělý povrch : "(5674*0,02)*9*-1		-1 021,320	
	W		"skutečnost" 60,44*9		543,960	
	W		Součet		-477,360	
3	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-53,040	
	W		"umělý povrch : "(5674*0,02)*-1		-113,480	
	W		"skutečnost" 60,44		60,440	
	W		Součet		-53,040	
4	K	Pol__0005	Poplatek za skládku suti - PUR povrch	t	-53,040	
	W		"umělý povrch : "(5674*0,02)*-1		-113,480	
	W		"skutečnost" 60,44		60,440	
	W		Součet		-53,040	
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			
5	K	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	30,000	
	W		"předpoklad asfalt" 30		30,000	
	W		Součet		30,000	
6	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30,000	
	W		"předpoklad asfalt" 30		30,000	
	W		Součet		30,000	
7	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	270,000	
	W		"předpoklad asfalt" 30*9		270,000	
	W		Součet		270,000	
8	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	30,000	
	W		"předpoklad asfalt" 30		30,000	
	W		Součet		30,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.06 - Obruby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.05.2022

IČ:

66610176

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

33 345,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 345,71	21,00%	7 002,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 348,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**Atletický klub Hodonín, z.s.
Petr Šíma**

Zhotovitel

**VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Ing. Tomáš Pánovec**

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.06 - Obruby

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

33 345,71

HSV - HSV

33 345,71

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

9 633,79

91 - Doplňující práce na komunikaci

23 711,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.06 - Obruby

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 345,71

33 345,71

D	HSV	HSV			
D	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			
1	K	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	43,000
	VV		43		43,000
	VV		Součet		43,000
2	K	979087212	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	9,460
	VV		(43,0*0,22)		9,460
	VV		Součet		9,460
3	K	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,460
	VV		43*0,22		9,460
	VV		Součet		9,460
4	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	85,140
	VV		(43,0*0,22)*9		85,140
	VV		Součet		85,140
5	K	979990103	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	9,460
	VV		(43,0*0,22)		9,460
	VV		Součet		9,460
D	91	Doplňující práce na komunikaci			
6	K	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	43,000
	VV		43		43,000
	VV		Součet		43,000
7	K	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,150
	VV		43*0,05		2,150
	VV		Součet		2,150
8	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	43,000
	VV		"zarovnání spáry v asfaltu po vybourání		
	VV		stáv.obrubníků_přenos výměry z CAD aplikace :"		43,000
	VV		Součet		43,000
9	K	59217341	Obrubník zahradní 500/50/200 mm přírodní	kus	86,000
	VV		43*2		86,000
	VV		Součet		86,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.07 - Základy - záchytná síť hod diskem

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.05.2022

IČ:

66610176

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

53 843,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 843,84	21,00%	11 307,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

65 151,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**Atletický klub Hodonín, z.s.
Petr Šíma**

Zhotovitel

**VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Ing. Tomáš Pánovec**

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.07 - Základy - záchytná síť hod diskem

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 843,84

HSV - HSV

53 843,84

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

25 134,84

2 - Zakládání

16 709,00

913 - Sportovní vybavení

7 500,00

VN - Vedlejší náklady

4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.07 - Základy - záchytná síť hod diskem

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

53 843,84

53 843,84

D		HSV	HSV		
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		
1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,900
	vv		0,7*0,7*1*10		4,900
	vv		Součet		4,900
2	K	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	9,800
	vv		0,7*0,7*1*10*2		9,800
	vv		Součet		9,800
3	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,800
	vv		0,7*0,7*1*10*2		9,800
	vv		Součet		9,800
4	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	88,200
	vv		0,7*0,7*1*10*2*9		88,200
	vv		Součet		88,200
5	K	979990103	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	9,800
	vv		0,7*0,7*1*10*2		9,800
	vv		Součet		9,800
D		2	Zakládání		
6	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	4,900
	vv		0,7*0,7*1*10		4,900
	vv		Součet		4,900
D		913	Sportovní vybavení		
7	K	9539431R01	Montáž základových kotev záchytné sítě	ks	10,000
	vv		10		10,000
	vv		Součet		10,000
D		VN	Vedlejší náklady		
8	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.08 - Úprava vodního příkopu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.05.2022

IČ:

66610176

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

45 648,48

DPH základní
snížená

Základ daně

45 648,48

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

9 586,18

0,00

Cena s DPH

v CZK

55 234,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Atletický klub Hodonín, z.s.
Petr Šíma

Zhotovitel

VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Ing. Tomáš Pánovec

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.08 - Úprava vodního příkopu

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 648,48

HSV - HSV

45 648,48

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

2 450,00

2 - Zakládání

4 027,06

471 - Umělé povrchy

39 171,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.08 - Úprava vodního příkopu

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 648,48

45 648,48

D		HSV	HSV				
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
1	K	961044R01	Odstranění popraskaného betonu a vyčištění plochy sektoru	kpl	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D		2	Zakládání				
2	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	0,666		
	VV		3,7*1,2*0,15		0,666		
	VV		Součet		0,666		
3	K	87126R01	Napojení na odvodnění	kpl	1,000		
D		471	Umělé povrchy				
4	K	58921111R01	Elastická podložka ze směsi PU pojiva, kameniva a gumového SBR granulátu tl 35 mm, š. do 1m, ruční pokládka	m2	15,540		
	VV		3,7*(1,2+3)		15,540		
	VV		Součet		15,540		
5	K	589311212R00	Kryt ploch pro atletiku - umělý vodonepropustný, tl.13 mm oborový typ "Sandwich" červený, certifikát World Athletics (dříve IAAF)	m2	15,540		
	VV		3,7*(1,2+3)		15,540		
	VV		Součet		15,540		
6	K	711192201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy	m2	5,180		
	VV		0,7*3,7+(0,7*3,7/2)*2		5,180		
	VV		Součet		5,180		
7	M	MPI.1671R01	Hydroizolační stěrka	m2	5,698		
	VV		5,18*1,1		5,698		
	VV		Součet		5,698		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.09 - Vrháčský kruh

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.05.2022

IČ:

66610176

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27 830,00

DPH základní
snížená

Základ daně
27 830,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 844,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

33 674,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**Atletický klub Hodonín, z.s.
Petr Šíma**

Zhotovitel

**VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Ing. Tomáš Pánovec**

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.09 - Vrháčský kruh

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 830,00

HSV - HSV

27 830,00

913 - Sportovní vybavení

27 830,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.09 - Vrháčský kruh

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 830,00

D HSV

HSV

27 830,00

D 913

Sportovní vybavení

1	K	9539R01	D+M vrháčský kruh vč. zarážecího břevna	ks	1,000
---	---	---------	---	----	-------

Poznámka k položce:

položka obsahuje zemní práce, štěrkové lože, dodávku a montáž ocelového rámu vč. betonáže, zarážecí břevno

P

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.10 - Nепropustný povrch

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

IČ:

66610176

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

411 330,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	411 330,78	21,00%	86 379,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

497 710,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**Atletický klub Hodonín, z.s.
Petr Šíma**

Zhotovitel

**VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Ing. Tomáš Pánovec**

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.10 - Nepropustný povrch

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

411 330,78

HSV - HSV

411 330,78

471 - Umělé povrchy

411 330,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.10 - Nepropustný povrch

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

411 330,78

D HSV

HSV

411 330,78

D 471

Umělé povrchy

1	K	589311212R01	Kryt ploch pro atletiku - umělý vodonepropustný, tl.13 mm_oborový typ "Sandwich" červený, certifikát World Athletics (dříve IAAF)	m2	900,560
P			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Rozdíl jednotkových cen SW a SC: 993,25-536,50=456,75 Kč/m2</i>		
VV			"smluvní VV "(204,5+124,0+115,0+333,4)*-1		-776,900
VV			Mezisoučet		-776,900
VV			"Skutečnost"		
VV			"vrh koulí"13		13,000
VV			"oštěp + skok o tyči"130		130,000
VV			"skok daleký"330		330,000
VV			"technický sektor - půlkruh" 1220		1 220,000
VV			"vodní příkop - viz ZL 01.08" -15,54		-15,540
VV			Mezisoučet		1 677,460
VV			Součet		900,560

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.11 a - Geodetické práce - certifikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.05.2022

IČ:

66610176

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

123 152,00

DPH základní
snížená

Základ daně

123 152,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

25 861,92

0,00

Cena s DPH

v

CZK

149 013,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**Atletický klub Hodonín, z.s.
Petr Šíma**

Zhotovitel

**VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Ing. Tomáš Pánovec**

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.11 a - Geodetické práce - certifikace

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

123 152,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

123 152,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.11 a - Geodetické práce - certifikace

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

123 152,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	012103R01	Kontrola PD ve vztahu k certifikaci WA	kpl	1,000			
2	K	012103R02	Vytýčení a stabilizace bodů S1 a S2	kpl	1,000			
3	K	012103R03	Vytyčovací práce při osazování odvodňovacích žlabů	den	5,000			
4	K	012103R04	Zaměření skutečnosti, tvorba dokladů pro certifikaci WA	kpl	1,000			
5	K	012103R05	Doprava	kpl	1,000			
6	K	012103R06	Koordinační přírážka generálního zhotovitele	kpl	1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14/2022

Stavba: Atletická dráha na stadionu U Červených domků

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

IČ:

66610176

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH (USD)

2 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**Atletický klub Hodonín, z.s.
Petr Šíma**

Zhotovitel

**VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Ing. Tomáš Pánovec**

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14/2022

Stavba: Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Místo: Datum: 06.05.2022

Zadavatel: Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [USD]	Cena s DPH [USD]
Náklady z rozpočtů		2 000,00	2 000,00
ZL 01.11 b	Geodetické práce - certifikace	2 000,00	2 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.11 b v USD - Geodetické práce - certifikace

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.05.2022

IČ:

66610176

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH (USD)

2 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**Atletický klub Hodonín, z.s.
Petr Šíma**

Zhotovitel

**VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Ing. Tomáš Panovec**

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

Datum a podpis: 6.5.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.11 b v USD - Geodetické práce - certifikace

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [USD]

Náklady ze soupisu prací

2 000,00

Poplatek za certifik - Poplatek za certifikát WA

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Objekt:

ZL 01.11 b v USD - Geodetické práce - certifikace

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Atletický klub Hodonín, z.s.

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [USD]	Cena celkem [USD]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 000,00

0 Poplatek za certifik Poplatek za certifikát WA

1	K	012103R07	Poplatek za certifikát WA	kpl	1,000		
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------	--	--