

Smluvní strany :

Objednatel : **Město Jistebnice**
se sídlem Náměstí čp. 1, 391 33 Jistebnice
IČ: 00252425 DIČ: CZ00252425
Bankovní spojení: 212783393/0300
zastoupený : starostou Mgr. Vladimírem Maškem

Zhotovitel: **PL BEKO s.r.o.**
se sídlem Olší 20, 391 61 Opařany
IČ: 28076826 DIČ: CZ28076826
zstoupený Luděk Kočím – jednatelem společnosti

Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený

Dodatek č. 1

k Smlouvě o dílo ze dne 23.07.2018 na stavbu

Úpravy komunikačního profilu a zlepšení bezpečnosti chodců,

Město Jistebnice – ISPROFOND 5317510058

Smluvní strany se dohodly :

1. na úpravě čl. IV. Předmět smlouvy takto :

Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle přiloženého Změnového listu č. 1 a Soupisu méněprací a víceprací..

2. na úpravě čl. VI. Cena za dílo takto :

Smluvní strany se dohodly, s ohledem na nové stanovení způsobilých a nezpůsobilých výdajů, na úpravě členění Nabídkového rozpočtu resp. oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb z 12.07.2018., který byl přílohou ke smlouvě o dílo.

Nabídkový rozpočet resp. oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb z 12.07.2018 je nahrazen Nabídkovým rozpočtem resp. oceněným Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb z 17.10.2018.

Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlasených výkazů výměr soupisu skutečně provedených prací stanovena na základě Změnového listu č. 1 cena Dodatku č. 1 takto :

Stavební objekt:	Vícepráce(bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)
Změnový list č. 1	+ 57.535,70,- Kč	- 8.980,56,- Kč
Celkem DODATEK č. 1		+ 48.555,14 Kč

pak celková cena díla činí

cena dle SoD (bez DPH) 5,562.316,60 Kč

cena dle Dodatku č. 1 (bez DPH) 48.555,14 Kč

Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 (bez DPH) 5,610.871,74 Kč

Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.

Tento Dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí Rady Města Jistebnice č. 1342 ze dne 18.10.2018..

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Účastníci prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek si zástupci smluvních stran přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha : Soupis stavebních prací, dodávek a služeb z 17.10.2018 (Nabídkový rozpočet) .

Změnový list č. 1

Oceněný Soupis víceprací a méněprací

V Jistebnici dne 24.10.2018

za objednatele:



Mgr. Vladimír Mašek – starosta




V Táboře 21.10.2018

za zhotovitele:



PIBKO s.r.o.
Oleš. 40, 391 61 Opatovice
IČ: 28078326 • DIČ: CZ28078326
Právní zástupce: JUDr. Mgr. J. Kocí
Luděk Kocí – jednatel



TARIKA Tábor s.r.o.
Palackého 361, 390 01 Tábor
IČ: 04543441 • DIČ: CZ04543441

ZMĚNOVÝ LIST č. 1		Datum : 17.10.2018
Objednatel:	Město Jistebnice (IČ: 00252425) se sídlem Náměstí čp. 1, 391 33 Jistebnice	
Zhotovitel:	PL BEKO s.r.o. (IČ: 28076826) se sídlem Olší 20, 391 61 Opařany	
Název akce:	Úpravy komunikačního profilu a zlepšení bezpečnosti chodců, Město Jistebnice – ISPROFOND 5317510058	
Ve smyslu §68 odst. e) zákona č. 134/2016 Sb. zahájil zadavatel (objednatel) postupem dle § 67 zákona č. 134/2016Sb. se zhotovitelem (dodavatelem) jednací řízení bez uveřejnění na nové stavební práce a provedl níže uvedené odůvodnění nezbytnosti takto zadáných stavebních prací včetně jejich ceny. Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo níže uvedené změny rozsahu předmětu plnění:		

1. Předmět změny:	Odvodňovací žlaby
Popis a zdůvodnění:	
- na základě skutečných spádových poměrů a výškového a směrového uložení podzemních inženýrských sítí bylo upraveno umístění odvodňovacích žlabů – viz upravené příčné řezy	
Příloha : Příčné řezy	


2. Předmět změny:	Zastávkové obrubníky
Popis a zdůvodnění:	
- s ohledem na zajištění bezpečnosti při nastupování a vystupování budou na zastávce autobusu na místo silničních obrubníků osazeny speciální zastávkové obrubníky pro bezbariérové chodníky.	
Příloha : Výkres zastávky	
Soupis víceprací a méněprací	

3. Předmět změny:	Posunutí obrubníků
Popis a zdůvodnění:	
- s ohledem na podzemní vedení kabelů v majetku CETIN, které se nacházejí přímo pod budoucími obrubníky bylo nutno tyto obrubníky posunout o 30 cm a tím došlo k zvětšení ploch zámkové dlažby	
Příloha : Situace - upravená	
Soupis víceprací a méněprací	

4. Předmět změny:	Členění na uznatelné a neuznatelné náklady
Popis a zdůvodnění:	
S ohledem na nové stanovení způsobilých a nezpůsobilých výdajů bylo upraveno členění Nabídkového rozpočtu resp. oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb z 12.07.2018 s tím, že tento soupis je nahrazen Nabídkovým rozpočtem resp. oceněným Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb z 17.10.2018.	

Celkem cena víceprací - Změnový list č. 1	+ 57.535,70,- Kč
Celkem cena méněprací - Změnový list č. 1	- 8.980,56,- Kč
Celkem cena - Změnový list č. 1	+48.555,14,- Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis a razítko objednatele:	Podpis a razítko zhotovitele:	Podpis a razítko TDI :
  Mgr. Vladimír Mašek – starosta	  Milan Šafrata... stavbyvedoucí	  Ing. Pavel Strnad technický dozor  Údolní 2188, 390 02 Tábor tel.: 381 489 111 IČO: 26 03 40 51

Soupis více a méně prací

S: VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O: SO101	Změnový list č.1
R: 0012	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem méněpráce	Celkem vícepráce
Záměna silničních obrubníků za obrubníky zastávkové u autobusové zastávky a změna umístění odvodňovacích žlabů v místech vjezdů k RD							
1		Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	14,00000	385,00		5 390,00
2		obrubník HK přímý 40x29x100 cm šedý	m	12,00000	2 450,00		29 400,00
3		obrubník HK přechodový pravý 40x29-H25x100 cm šedý	m	1,00000	2 575,00		2 575,00
4		obrubník HK přechodový levý 40xH25-29x100 cm šedý	m	1,00000	2 575,00		2 575,00
5		Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	-14,00000	494,00	-6 916,00	
Kolize" obrubníku s podzemním vedením CETIN (O2)							17 595,70
3	180402111	Založení trávniku parkového výsevem v rovině	m2	-22,08000	24,50	-540,96	
4	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	22,08000	15,60		344,45
5	182303111	Doplnění omnice tl. do 5 cm v rovině	m2	-22,08000	27,50	-607,20	
6	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFIL	kg	-1,42000	140,00	-198,80	
7	10364200	Omnice pro pozemkové úpravy	m3	-1,10400	650,00	-717,60	
9	564731111	Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 10 cm	m2	22,08000	121,00		2 671,68
10	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	22,08000	199,00		4 393,92
11	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřtí tl. 4 cm	m2	22,08000	274,00		6 049,92
12	59245308	Dlažba beton.vibrolisovaná přírodní tl. 6 cm	m2	21,06000	173,00		3 643,38
38	59245267	Dlažba beton. červená pro nevidomé tl. 6 cm, vibrolisovaná	m2	1,02000	482,70		492,35
Celkem						-8 980,56	57 535,70
Celkem rozdíl						48 555,14	



VSP - projekt

Údolní 2188, 390 02 Tábor
tel.: 381 489 111
iČO: 26 03 40 51

TARIKA TÁBOR s.r.o.

Palackého 351, 390 02 Tábor
iČO: 04633441 DIČ: CZ0454344

PLM s.r.o.
Ošl. 20, 390 02 Tábor
iČO: 28070826 DIČ: CZ28070826
Provaz. Chrástka 2283, 390 02 Tábor
Tel.: 381 21 523, 602 271 175
E-mail: vobornsky@plm-tj.cz

Položkový rozpočet

S: VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP. BEZP. CHODCŮ JISTEBNICE
O: SO301	Odvodnění komunikací
R: 0012	NEUZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / celk. (t)	dem. hmotnost / celk. (t)	dem. hmotnost / celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.	Dodavatel
25	882571111	Zkouška těsnosti Kanalizace DN do 200, vodou	m	66,000000	24,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	Indiv	0,06	3,89	
66															

Celkem 1 584,00



Údolní 2188, 390 02 Tábor
tel.: 381 489 111
IČO: 26 03 40 51

TAKIVA TÁBOR S.R.O.
Palackého 351, 390 01 Tábor
IČ: 04543441 DIČ: CZ04543441

PL. TÁBOR s.r.o.
Olešnická 1161, 390 02 Tábor
IČ: 28073882 DIČ: CZ28073882
Provoz: 0311 41 82 002 271 175
Tel: 381 489 111 002 271 175
E-mail: vsp@vsp.cz