

Smluvní strany :

Objednatel : Město Jistebnice

se sídlem Náměstí čp. 1, 391 33 Jistebnice
IČ: 00252425 DIČ: CZ00252425
Bankovní spojení: 212783393/0300
zastoupený : starostou Mgr. Vladimírem Maškem

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

se sídlem Nádražní 998, 396 24 Humpolec
IČ: 46679120 DIČ: CZ46679120
zastoupený: Františkem Kubů, předsedou představenstva a
Ing. Karlem Hájkem, místopředsedou představenstva

Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený

Dodatek č. 1 **k Smlouvě o dílo č. 301032/2017 ze dne 27.03.2017 na stavbu Zateplení a využití OZE v objektu Sokolovny Jistebnice**

Smluvní strany se dohodly :

1. na úpravě čl. II. Předmět smlouvy takto :
Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle příloženého Změnového listu č. 1 a Soupisu méněprací a víceprací..
2. na úpravě čl. III. Cena díla a platební podmínky takto :
Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlasených výkazů výměr soupisu skutečně provedených prací stanovena na základě změnového listu č. 1 cena Dodatku č. 1 takto :

cena víceprací (bez DPH)	112.993,92 Kč
cena méněprací (bez DPH)	- 110.711,50 Kč
výsledná cena Dodatku č. 1 (bez DPH)	2.282,42 Kč

pak celková cena díla činí

cena dle SoD č. č. 301032/2017 ze dne 27.03.2017 (bez DPH)	2,183.038,00 Kč
cena dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	2.282,42 Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 (bez DPH)	2,185.320,42 Kč

Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Účastníci prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek si zástupci smluvních stran přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha : Změnový list č. 1

Oceněné Soupisy víceprací a méněprací

V Jistebnici dne

31. 7. 2017

za objednatele:

Mgr. Vladimír Mašek
starosta



V Humpolci 12.07.2017

za zhotovitele:


František Kubů, předseda představenstva a
Ing. Karel Hájek, místopředseda představenstva



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL č. 1
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s. (IČ: 46679120) se sídlem Humpolec, Nádražní 998, PSČ 396 24	
Změnový list vystavil:	STATUS stavební a.s. (IČ: 46679120) se sídlem Humpolec, Nádražní 998, PSČ 396 24	
Datum:	21.07.2017	
Název akce: Zateplení a využití OZE v objektu Sokolovny Jistebnice		
Ve smyslu §68 odst. e) zákona č. 134/2016Sb. zahájil zadavatel (objednatel) postupem dle § 67 zákona č. 134/2016Sb. s zhotovitelem (dodavatelem) jednací řízení bez uveřejnění na nové stavební práce a provedl níže uvedené odůvodnění nezbytnosti takto zadáných stavebních prací včetně jejich ceny. Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo níže uvedené změny rozsahu předmětu plnění:		

1. Předmět změny : Zaměření skutečných velikostí výplní otvorů	
Popis a zdůvodnění :	
- Na základě skutečných rozměrů otvorů pro výplně byly upraveny rozměry okna O3 a vstupních dveří D1. - Na základě skutečných rozměrů byly vstupní dveře D1 (původní rozměr 1710/2640) upraveny na 1710/2400 (-0,41 m²) a okno O3 (původní rozměr 750/1950) na rozměr 750/1260 (-0,52 m²)	
Pozn. Oceněný Soupis méněprací a víceprací	
Cena méněprací	- 38.753,50 Kč
Cena víceprací	34.602,32 Kč
Celkem změna č. 1	- 4.133,18 Kč

2. Předmět změny : Výměna střešní krytiny na ploché střeše a neprovádění SDK konstrukcí	
Popis a zdůvodnění změny :	
- Na základě velmi špatného technického stavu původní střešní krytiny z pozinkovaného plechu na ploché střeše bylo nutno, z důvodu zatékání do konstrukce stropu, nahradit původní plechovou krytinu novou krytinou. - Původně navržené opravy a nátěry plechové pozinkované krytiny se neprováděly a byla provedena nová foliová krytina, která zabrání zatékání. Z důvodu, že po odkrytí střechy bylo možno provést zateplení ze zhora nebyly provedeny SDK konstrukce v místnostech pod plochou střechou.	
Pozn. Oceněný Soupis méněprací a víceprací	
Cena méněprací	- 71.958,00 Kč
Cena víceprací	78.373,60 Kč
Celkem změna č. 2	6.415,60 Kč

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : - 110.711,50 Kč	Cena víceprací bez DPH : 112.993,92 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : + 2.282,42 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dle SoD
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele a razítko:	Podpis zmocněnce zhotovitele a razítko:
  Mgr. Vladimír Mašek - starosta	 396 24 HUMPOLEC Nádražní 998 DIČ: CZ46679120 tel.: 565 532 305 fax: 565 533 216 Mgr. Václav Pelikán – stavbyvedoucí
Datum: 31. 7. 2017	12.07.2017



STATUS stavební a.s.
Nádražní 998, Humpolec 396 24
DIČ CZ46679120
FAX: 565 533 216

Nabídka č.:

ZL_301032/001

Změnový list č. 1

Soupis méněprací a víceprací

STAVBA: Zateplení a využití OZE v objektu Sokolovny Jistebnice
OBJEDNATEL: Město Jistebnice
ZHOTOVITEL: STATUS stavební a.s. - Divize Pacov, Na Blatech 825, 395 01 Pacov

	Popis položky	MJ	Výměra	Kč/MJ	Cena v Kč
1	Změna velikosti vstupních dveří a okna O3				
1	Dodávka a montáž dvoukřídlý vstupní dveří 1710x 2400 mm	ks	1,00	31 932,00	31 932,00
1	Dodávka a montáž nového okna O3 750x1260	ks	1,00	2 688,32	2 688,32
	Celkem vícepráce - změna 1				34 620,32
2	Odpočet původního prvku M+D vstup. plast. dveří 1710 x 2640 mm	ks	-1,00	34 593,00	-34 593,00
2	Odpočet původního prvku M+D okno O3 750x1950	ks	-1,00	4 160,50	-4 160,50
	Celkem méněpráce - změna 1				-38 753,50
	Rozdíl VC - MP - změna 1				-4 133,18
3	Výměna střešní krytiny na ploché střeše a neprovádění SDK konstrukcí				
1	Demontáž plechové krytiny	m2	67,00	55,00	3 685,00
1	Oplechování zdi RŠ 330 mm	m	31,00	620,00	19 220,00
2	Oplechování atiky RŠ 330mm	m	8,20	580,00	4 756,00
4	Oplechování okapní hrany RŠ 150 mm	m	4,20	380,00	1 596,00
5	Krytina z PVC Broof (t3)	m2	67,00	680,00	45 560,00
8	Přesun hmot pro práce izolační	%	0,05	71 132,00	3 556,60
	Celkem vícepráce - změna 2				78 373,60
211	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	-67,00	25,00	-1 675,00
215	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	-67,00	260,00	-17 420,00
15	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-67,00	650,00	-43 550,00
16	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	-67,00	50,00	-3 350,00
17	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep.spojů, vč.dodávky folie	m2	-67,00	35,00	-2 345,00
218	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	-67,00	18,00	-1 206,00
220	Malba tekutá Hetline pro SDK, bílá, bez pen., 1 x	m2	-67,00	36,00	-2 412,00
	Celkem méněpráce - změna 2				-71 958,00
	Rozdíl VC - MP - změna 2				6 415,60
			VÍCEPRÁCE		112 993,92
			MÉNĚPRÁCE		-110 711,50
					2 282,42

V Pacově
Dne: 10.07.2017

vypracoval :

396 24 HUMPOLEC
Nádražní 998
Mgr. Václav Polkan DIČ: CZ46679120
STATUS tel.: 565 532 305
stavební a.s. fax: 565 533 216

Objednatel: Mgr. Vladimír Mašek - starosta

TDI : Ing. Pavel Strnad




TARENA s.r.o.
Palackého 257, 390 01 TÁBOR
IČ: 466 79 006 DIČ: CZ46679006

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ č. 1	
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s. (IČ: 466 79 120) se sídlem: Humpolec, Nádražní 998, 396 24		
Objednatel :	Město Jistebnice (IČ: 00252425) se sídlem: Jistebnice, Náměstí čp. 1, 391 33	Datum: 31.07.2017	
Název akce: Zateplení a využití OZE v objektu Sokolovny Jistebnice			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady: :		
	na jinou část smlouvy: Viz Dodatek č. 1		
1. Předmět změny : Zaměření skutečných velikostí výplní otvorů			
Popis a zdůvodnění :			
- Na základě skutečných rozměrů otvorů pro výplně byly upraveny rozměry okna O3 a vstupních dveří D1. - Na základě skutečných rozměrů byly vstupní dveře D1 (původní rozměr 1710/2640) upraveny na 1710/2400 (-0,41 m²) a okno O3 (původní rozměr 750/1950) na rozměr 750/1260 (-0,52 m²)			
Pozn. Oceněný Soupis méněprací a víceprací			
2. Předmět změny : Výměna střešní krytiny na ploché střeše a neprovádění SDK konstrukcí			
Popis a zdůvodnění změny :			
- Na základě velmi špatného technického stavu původní střešní krytiny z pozinkovaného plechu na ploché střeše bylo nutno, z důvodu zatékání do konstrukce stropu, nahradit původní plechovou krytinu novou krytinou. - Původně navržené opravy a nátěry plechové pozinkované krytiny se neprováděly a byla provedena nová foliová krytina, která zabrání zatékání. Z důvodu, že po odkrytí střechy bylo možno provést zateplení ze zhora nebyly provedeny SDK konstrukce v místnostech pod plochou střechou.			
Pozn. Oceněný Soupis méněprací a víceprací			
-			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐
			jiné okolnosti X
Oznámení vydává: objednatel			
  Město Jistebnice Mgr. Vladimír Mašek – starosta			

Stanovisko technického dozoru stavby:


Technický dozor souhlasí .


TAREKA s.r.o.
Ing. Pavel Strnad

396 24 HUMPOLEC
Nedražní 993
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 532 305
fax: 565 533 216

Stanovisko zhotovitele stavby:

Zástupce zhotovitele souhlasí .


STATUS stavební a.s.
Mgr. Václav Pelikán

Stanovisko projektanta stavby:

Zástupce projektanta souhlasí.


Údolní 2188, 390 02 Tábor
tel.: 381 489 111
IČO: 250 95 751

VSP – projekt v.o.s.
Ing. Břetislav Marek

Příloha

Dodatek č. 1 a Změnový list č.1 včetně příloh