



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 26. 7. 2019

Uzavřený mezi smluvními stranami v souladu s článkem IX. odst. 9 smlouvy ze dne 26. 7. 2019

Objednatel:

Název: Město Koryčany
Sídlo: Náměstí 401, Koryčany
786 05 Koryčany
Zastoupený: Ing. Hana Jamborová, starostka
IČ: 00287334
na straně jedné a dále v textu jako „Kupující“

a

Prodávající:

Název: KANONA a.s.
Se sídlem/místem podnikání: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4
IČ: 04163664
DIČ: CZ04163664
Zastoupený: Ondřejem Kokešem, statutárním ředitelem
Zapsaný v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 201718
Kontaktní osoba: Ondřej Kokeš, statutární ředitel
Telefon:
E-mail:
na straně druhé a dále v textu jako „Prodávající“

(dále společně i jako „Smluvní strany“)

Čl. I

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je přerušení dodávek a instalačních prací ve věci dodávky a instalace nábytku v souvislosti se zakázkou s názvem „**Pořízení nábytku pro školu**“ realizované v souvislosti s realizací projektu „Rozvoj přírodovědného a technického - praktického vzdělávání v ZŠ Koryčany“, reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004328, v Integrovaném regionálním operačním programu, a to z důvodu spočívajícího na straně Objednatele.
2. Objednatel současně s pořízením nábytku pořizuje i spotřebiče s tím, že v současné době probíhá specifikace konkrétních vysoutěžených spotřebičů, které musí s nábytkem tvořit kompatibilní celek, kdy je nutné nejprve dodat spotřebiče a nábytek a až následně na tyto spotřebiče adekvátně nábytek upravit a instalovat.
3. S ohledem na tuto skutečnost tak dne 5. 8. 2019 vyzval Objednatel dodavatele k přerušení dodávek a instalačních prací nábytku do 20. 8. 2019, tj. do doby, kdy již bude dle smlouvy vybavení dodáno a bude tak možné pokračovat v instalaci nábytku.
4. Smlouva na dodání nábytku byla uzavřena 26. 7. 2019 s tím, že dodáno mělo být za 15 dní, tj. do 10. 8. 2019 včetně. K přerušení dodávek tak dochází po 10 dnech a zbývá 5 dní. Konečný termín



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

dodání nábytku se tak s ohledem na toto přerušení ze strany objednatele posouvá přesně o 5 dní od 20. 8. 2019 do 25. 8. 2019 včetně.

5. S ohledem na skutečnost, že situace je zapříčiněna z důvodu na straně objednatele, je prodávající oprávněn vystavit k datu původně předpokládaného termínu kompletní dodávky tj. k 10. 8. 2019 dílčí fakturu za již odvedené plnění na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Ostatní platební podmínky se řídí článkem IV smlouvy.

Čl. II

Ujednání společná a závěrečná

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že dodatek je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.
3. Dodatek vstupuje v platnost a účinnost jeho podpisem oběma stranami.
4. Schvalovací doložka podle § 41 zákona 128/2000 sb. o obcích:

Tento dodatek byl schválen Radou města Koryčany dne 14. 8. 2019 usnesením č. RM 2/23/19 nadpoloviční většinou hlasů členů Rady Města Koryčany a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené zakázky.

V Koryčanech dne 14. 8. 2019

v PLAZE dne: 14. 8. 2019

Za Kupujícího:

Ing. Hana Jamborová, starostka

Za Prodávajícího:

KANONA
OFFICE
KANONA s.r.o.
Antonie Stáškova 165/18*, 140 00, Praha 4
IČ: 151 588 64, DIČ: CZ151 588 64, www.kanona.cz
Ondřej Kokeš, statutární ředitel

