

Dodatek č. I smlouvy o dílo

uzavřená dle S 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na stavbu

„Kanalizace Červená Voda – lokalita Mlýnice – 1. etapa“

mezi:

Obec Červená Voda

se sídlem: Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda
zastoupení: Ing. Petr Mareš, Ph.D., starosta obce
oprávněn k jednání ve věcech smluvních: Ing. Petr Mareš, Ph.D., starosta obce
IČ: 00278637
DIČ: CZ00278637
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1324465319/0800

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Služby obce Červená Voda s. r. o.

se sídlem Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32096
zastoupená
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Pavel Procházka
ve věcech technických je oprávněn jednat: Pavel Procházka
IČ: 01582836
DIČ: CZ01582836
bankovní spojení: Česká Spořitelna
číslo účtu: 3240771369/0800

zhotovitel je plátcem DPH: ANO

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k nepředpokládaným komplikacím. V prostoru výstavby kanalizace je nutné po dobu výstavby překlenout provizorním vedením vodovod po povrchu. Toto řešení je možné realizovat až v jarních měsících z důvodu nezamrznutí provizorního vedení.

Dodatkem č. I se tedy mění odstavec III. Doba plnění.

Původní znění:

III.

Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Zahájení plnění je po uzavření této smlouvy o dílo. Předpoklad zahájení plnění je 1.4.2023.

Objednatel požaduje, aby bylo dílo dokončeno **nejpozději do 31.12.2023**.

3.2 Dokončením díla je míněno ukončení stavby včetně předání veškeré požadované dokumentace.

Nové znění:

III.

Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Zahájení plnění je po uzavření této smlouvy o dílo. Předpoklad zahájení plnění je 1.4.2023.

Objednatel požaduje, aby bylo dílo dokončeno **nejpozději do 30.09.2024**.

3.2 Dokončením díla je míněno ukončení stavby včetně předání veškeré požadované dokumentace.


Tento dodatek byl projednán a schválen na jednání rady obce Červená Voda dne 13.11.2023 pod číslem usnesení 7/33R/2023.

Za objednatele:



Ing. Petr Mareš, Ph.D. – starosta obce

Za zhotovitele:



Pavel Procházka – jednatel

V Červené vodě dne 27.11.2023