

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavebních prací „Stavební úpravy objektu Pošty“
uzavřené dne 11. 9. 2017 mezi:**

Obec Tišice (IČ: 00237221)

a

MASNAP s.r.o. (IČ: 26437414)

V souladu s článkem X. odstavce 3. SOD uzavřely smluvní strany tento dodatek:

I.

Objednatel v souladu s článkem IV. odstavce 4. oznámil Zhotoviteli, že v důsledku komplikací v jednání s uživatelem prostor, kde probíhají stavební úpravy, které jsou předmětem této SOD, nemůže Zhotoviteli zajistit plnohodnotný přístup na staveniště.

II.

V důsledku skutečností uvedených v článku I. tohoto dodatku nemůže zhotovitel pokračovat v provádění díla.

III.

- a. Smluvní strany se dohodly, že po uvolnění prostor staveniště, dojde k opětovnému předání staveniště, o kterém bude vyhotoven Zápis o předání staveniště.
- b. Objednatel oznámí Zhotoviteli termín předání staveniště podle odstavce a) nejméně 7 kalendářních dnů předem a zároveň nejpozději dne 31. března 2018.

IV.

Nový termín dokončení díla (viz. článek IV. odstavce 1. Smlouvy, v návaznosti na článek VII. odstavce 1. Smlouvy, kde je uveden jako „termín ukončení“) se stanovuje na 45 kalendářních dnů po předání staveniště dle článku III. odstavce a) tohoto dodatku.

V.

Vyjma ujednání upravených tímto dodatkem jsou všechna ujednání SOD platná.

VI.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavebních prací „Stavební úpravy objektu Pošty“ uzavřené dne 11. 9. 2017 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Tišicích dne 24. listopadu 2017

Bc. Pavel Končel – starosta



Jan Tvrďý – jednatel

MASNAP, s.r.o.