



S004P01BV5G3



Město Hodonín

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

„HODONÍN – PARKOVÁNÍ UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

(dále též „Objednatel“)

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ00284891

Libor Střecha, starosta města

Zhotovitel:

Název:

Odštěpný závod:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku:

zastoupený:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

480 35 599

CZ 480 35 599

Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

oba na základě plné moci

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2018/0205/180 (S19-034-0110) (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 2.5. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím související úpravou ceny díla uvedené v čl. 4., odst. 4.1.2. Smlouvy.
- 2.2. Cena víceprací dle Změnového listu č. 1 činí:
- + 93 744,- Kč bez DPH
 - + 19 686,- Kč DPH 21%
 - + 113 430,- Kč vč. DPH
- Cena méněprací dle Změnového listu č. 1 činí:
- 218 901,- Kč bez DPH
 - 45 969,- Kč DPH 21%
 - 264 870,- Kč vč. DPH
- Součet víceprací a méněprací dle Změnového listu č. 1 činí:
- 125 157,- Kč bez DPH
 - 26 283,- Kč DPH 21%
 - 151 440,- Kč vč. DPH
- Cena Díla uvedená v čl. 4., odst. 4.1.2. Smlouvy se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:
- 10 949 223,- Kč bez DPH
 - 2 299 337,- Kč DPH 21%
 - 13 248 560,- Kč vč. DPH
- 2.3. Ostatní ujednání plnouce z uzavřené Smlouvy zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města:

Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení:

26.11.2018, usnesení č. 106

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:


Příloha č. 1 Změnový list č. 1

Příloha č. 2 Oceněný soupis víceprací a méněprací


V Hodoníně, dne 4. 12. 2018

Objednatel

Razítko:



Podpis:




.....
Libor Střecha
starosta města Hodonín

V Hodoníně, dne 4. 12. 2018

Zhotovitel

Razítko:


Podpis:



ředitel oblasti Hodonín



výrobně-technický ředitel



Příloha č. 1

Změnový list č. 1

Název akce:

„HODONÍN – PARKOVÁNÍ UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ“

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 1

„Hodonín – parkování ul. Okružní a Jižní“
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2018/0205/150 (S19-034-0110)

1. **Oddíl stavby:** Hodonín, ul. Okružní - oprava krytu vozovky
2. **Zpracovatel změnového listu:** SWIETELSKY stavební s.r.o., Brněnská 42, 695 01 Hodonín
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:**
 - 3.1 stavební deník: (SD č. 1, strana č. 85946, datum 21. 9. 2018 a SD č. 1, strana 85948, datum 26. 9. 2018, SD č. 2, strana č. 85976, datum 24. 11. 2018)
 - 3.2 kontrolní den: (KD č. 2 ze dne 20. 9. 2018 a KD č. 3 ze dne 26. 9. 2018)
 - 3.3 jiné související dokumenty: nejsou doloženy

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

Změna č. 1 – Během prováděných prací byla zjištěna nedostatečná tloušťka skladby stávající komunikace. Z toho důvodu je nutné upravit navržený postup opravy komunikace.

Změna č. 2 – Zaměřený podélný sklon komunikace je velmi malý, v některých úsecích nulový. Bude tedy nutné upravit podélný sklon komunikace a zaměnit přídlažbu ze žulové kostky na betonovou.

5. **Návrh technického řešení a rozsah změny:**

Změna č. 1 – Bude odfrézována pouze malá vrstva živичného povrchu, cca 3 cm pro vyrovnaní povrchu tak, aby nedošlo k nadměrnému oslabení stávající asf. vrstvy. Budou vyčištěny spáry a zality asfaltovou zálivkou. Na tuto vrstvu bude položena vyrovnávací živичná vrstva, aplikována geomříž a položena obrušná vrstva dle PD.

Změna č. 2 – Vzhledem k nízkému spádu komunikace bude upraven podélný spád a zaměněn dvourádek ze žulové kostky podél silničních obrubníků za betonovou přídlažbu. Dále díky tomu, že bude celý povrch živice pokládán najednou bez pracovních spár, nebude nutno proti předpokladu tyto spáry prořezávat a zalévat živичnou zálivkou.

6. **Finanční náklady změny:**

položky dle rozpočtu SoD, položky RTS

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	93 744,00	113 430,00
MÉNĚPRÁCE	-218 901,00	-264 870,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	11 074 380,00	13 400 000,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	10 949 223,00	13 248 560,00

V Hodoníně dne 26. 11. 2018

(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS):

Obě změny jsou ve prospěch stavby - technický i ekonomický. Celkový finanční dopad změn na stavbu je záporný (vícepráce - méněpráce). Změny nemají negativní vliv na výslednou kvalitu stavby ani na harmonogram stavebních prací.

Kontrola souladu změny zejména se:

- *zadávací dokumentací VZ – jedná se o nepodstatné změny, které nemají vliv na zadávací dokumentaci VZ*
- *smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba apod.) - nemá vliv na SoD,*
- *stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím - nemá vliv na stavební povolení*
- *stanovisky dotčených orgánů - nemá vliv na stanoviska dotčených orgánů*
- *podmínkami dotačního programu - nemá vliv*

Návrh dalšího postupu:

- *Úprava harmonogramu stavby - nebude měněn*
- *Dodatek IZ - nebude řešeno*
- *Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) – nebude řešeno*
- *Dodatek Smlouvy o dílo - bude zpracován a předložen ke schválení dle vnitřní normy objednatele*
- *Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) - nebude řešeno*

Doporučení:

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně dne 26.11.2018

(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)):

V rámci předprojektové přípravy bylo vyhodnoceno, že není nutné provedení diagnostiky stávající konstrukce vozovky a vzhledem k jejímu opotřebení byla v PD navržena hloubka frézování stávajícího povrchu. Po odkrytí vrstev bylo zjištěno, že mocnost této vrstvy je podstatně menší, než se předpokládalo a vzhledem k zachování únosnosti stávajícího podloží bylo nutno frézování asfaltobetonové vrstvy provést do menší hloubky. Technické řešení změny bylo konzultováno a navrženo projektantem stavby v rámci autorského dozoru stavby.

GP (AD) doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně dne 26.11.2018


(jméno, podpis)

9. **Stanovisko zástupce investora:**

Zástupce investora **souhlasí** s technickým řešením změny díla.

- a) Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. SD/2018/0205/150 (S19-034-0110) bude předložen RMH ke schválení dne 26.11.2018.
- b) Návrh finančního krytí: 0

ODPOVĚDNÝ REFERENT ODBORU IaÚ:



VEDOUcí ODBORU IaÚ:

Ing. Milan HUDEC

(podpis)

GARANT ODBORU IaÚ:

Libor Střecha
starosta

(podpis)

V Hodoníně dne 26.11.2018

10. **Přílohy ke změnóvému listu:**

- | | | |
|---------------------|---|---|
| Příloha č. 1 | doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce: | nedokládá se |
| Příloha č. 2 | položkový rozpočet: | doložen |
| Příloha č. 3 | fotodokumentace: | nedokládá se |
| Příloha č. 4 | dodatek PD: | řešeno zápisem na KD č. 2, ze dne 20. 9. 2018 a KD č. 3 ze dne 26. 9. 2018 |

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

Změnový list č.	Název Změnového listu	celková částka
	Hodonín – parkování ul. Okružní a Jižní	- 151 440,- Kč vč. DPH
Rozpis částky na roky:	2018	

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2018	150	21412	6121	- 151 440,- Kč vč. DPH

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele.
Kopie založena u TDS.

Oceněný soupis víceprací a méněprací

VCP, MNP - ZL 1

Hodonín, ul. Okružní - oprava krytu vozovky

Hodonín

a:

Město Hodonín

IČ: 00284891

Masarykovo nám. 1

DIČ: CZ699001303

Hodonín

itel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

itel:

Celkem

-125 157

is ceny

N

statní náklady

elkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

15 %

0 CZK

15 %

0 CZK

21 %

-125 157 CZK

21 %

-26 283 CZK

0 CZK

-151 440 CZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Oprava krytu vozovky						
Díl:	1	Zemní práce				
2	113153314R00	Fréz.beton.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm				
2.1	113151312R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.3 cm				
3	113153313R00	Fréz.beton.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.4 cm				
Díl:	5	Komunikace				
9	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem 2425,00*0,03*2,35=170,96-32,04				
11	577131211R00	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm				
12	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m 2425,00-729,8				
13	69310236R	Geotextilie výztužná pro asfaltové vozovky, GlasGrid® GG100				
14	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 2425-1238,36				
17	572763151MOD	Vyspravení trhlin vozovky metodou Patch 2425-1238,36				
17.1	938902122R00	Čištění ploch konstrukcí tlakovou vodou				
16	599141111MOD	Vyplnění spár živičnou zálivkou 7,60*24+3,5+7+4+8+4+21+6+20+11+6+15				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
31	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace				
32	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km				
33	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km příplatek za dalších 10km				
34	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění				
36	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
37	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.				
CELKEM						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	Změna přídlažby					
82	916231178R	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry do lože z betonu C 25/30 tl.10 cm				
83	916261178R	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou do lože z betonu C 25/30 tl.10 cm				
88	58380129R	Kostka dlažební drobná 10 až 12/10/10 šlípaná ltř. 1t=4,0m2, materiál žula - dvojřádek				
77	915491211R	Osazení vodícího proužku šířka 25 cm do betonu ,podkl.C25/30 tl.10 cm				
90	592162117R	Přídlažba silniční vysoká 50/25/10 přírodní 648,9/0,5				
56	599142111R00	Prořezání,vyčištění a zalití díl.spár hloubky do 4 cm š. 4 cm 228,1+221,6				
24	917931132MOD	Osazení přídlažby,kostka drobná,2 řady,lože C25/30, včetně dodávky žul. drob. dlažebních kostek				
	CELKEM					