

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 003/2018

„Dokončení kanalizace Chornice“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Jméno:** Obec Chornice
sídlo: Jevíčská 41, 569 42 Chornice
zastoupený ve věcech smluvních: Jiří Smékalem, starostou
IČ: 002 76 693
DIČ: CZ00276693
bankovní spojení (číslo účtu): 5225591/0100, Komerční banka, a.s.
e-mail: obec.chornice@jevicko.net
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Jméno:** „Společnost Chornice“
KAVE Bau s.r.o. (správce společnosti)
sídlo: K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice
zastoupený: Petrem Veselým, jednatelem
IČ: 241 35 658
DIČ: CZ24135658
(případně informace, že není plátcem DPH)
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 39441
bankovní spojení (číslo účtu): 277430396/0300, ČSOB, a.s.
e-mail: info@kavebau.cz

- Jméno:** VPK Suchý s.r.o. (společník)
sídlo: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky
zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem
IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201
(případně informace, že není plátcem DPH)
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 95134
bankovní spojení (číslo účtu): 0429007379/0800, Česká spořitelna, a.s.
e-mail: suchym1@vpksuchy.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

Tímto Dodatkem se doplňuje a mění následující oddíl smlouvy o dílo takto:

VII. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

37. Termín pro dokončení stavebních prací (předání a převzetí dokončeného Díla): nejpozději do **29. 11. 2019.**

Termín pro dokončení stavebních prací se prodlužuje na základě objednatelům vyhlášeného přerušení prací dle čl. VII. odst. 37., a to z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro realizaci díla v období od 17. 12. 2018 do 13. 01. 2019 a dále z důvodu přerušení prací v období od 30. 07. 2019 do 02. 09. 2019 v návaznosti na vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání silnice SÚSPK dodatku č. 2 - změny technologie ukládání kanalizačních přípojek do tělesa silnice II/366 z protlaku na překop.


XX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


172. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
173. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
174. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
175. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.
176. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
177. Uzavření tohoto Dodatku schválilo Zastupitelstvo obce dne 23. 9. 2019 usnesením č. 5/2019

Ostatní body smlouvy o dílo a předchozího dodatku zůstávají v platnosti, nejsou-li tímto Dodatkem dotčeny.

V Chornicích, dne 24. 9. 2019

24 -09- 2019
V Pardubicích, dne



Jiří Smékal, starosta

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02/Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149 ①

Petr Veselý, jednatel
jednající za „Společnost Chornice“

PŘEZKOUMAL 