

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. 17-283-9

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel

název:	Obec Budíškovice
sídlo:	Budíškovice 127, 378 91 Budíškovice
IČ:	00246387
DIČ:	neplátce DPH
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	0603182309/0800
zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Pavel Benda, starosta obce
telefon, GSM, e-mail:	384 495 141; 777 607 003; ou@obecbudiskovice.cz
(dále jen Objednatel)	

Zhotovitel

název:	Jemnická Stavba, a.s.
sídlo:	U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice
zapsaný v obchodním rejstříku:	3034 B, Krajský soud v Brně
IČ:	25569554
DIČ:	CZ25569554
bankovní spojení:	KB Třebíč
číslo účtu:	6687140217/0100
zástupce ve věcech smluvních:	Jaroslav Tříletý (místopředseda představenstva)
telefon, fax, e-mail:	+420 602 544 170, 568 450 774
zástupce ve věcech technických:	ing Marek Lovicar
telefon, fax, e-mail:	+420 602 517 334
(dále jen Zhotovitel)	

Smluvní strany se vzájemně dohodly na prodloužení doby dokončení díla na základě omezení činnosti zhotovitele z důvodu využívání objektu pro společenské akce objednatелеm.

2. Předmět díla

- 2.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení díla pod názvem:
Stavební úpravy objektu č.p. 4 pč. st. 17 k.ú. Manešovice
- 2.2. Předmět díla je specifikován v projektové dokumentaci pod názvem „Stavební úpravy objektu č.p. 4 Manešovice na pozemku p.č. st. 17 k.ú. Manešovice“ vypracované projekční kanceláří Ing. Jiří Baštář, Hradištko 33, 380 01 Dačice, IČ: 73543888, pod zakázkovým číslem 04017 z období 01/2017.

Do smlouvy o dílo se doplňují následující ustanovení:

4. Doba plnění

Doba plnění se na základě dohody smluvních stran upravuje a nově sjednává takto:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 4.1. Zahájení plnění díla: | dnem podpisu smlouvy |
| 4.2. Zahájení prací: | dnem předání a převzetí staveniště |
| 4.3. Dílčí plnění – ukončení prací: | 29. 11. 2017 |
| 4.4. Dokončení díla, vč. vyklizení staveniště: | 30. 11. 2017 |

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně termínu zahájení provádění prací v souladu s článkem 4.1. a 4.2. uzavřené smlouvy o dílo a skutečné předání a převzetí staveniště bude provedeno ke dni 2.11.2017.

Objednatel z důvodu nutných okolností a kulturních akcí konaných v místní části Manešovice předá staveniště zhotoviteli oproti předpokládanému smluvnímu termínu 2.10.2017 později a to ke dni 2.11.2017, čímž dochází také ke změně termínu dokončení díla nově ke dne 30.11.2017 s dodržením původní délky dodací lhůty.

Zbývající ustanovení čl. 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Zbývající články a ustanovení uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
- 14.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 14.3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku podpisem svých oprávněných zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 14.4. Tento dodatek smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Zbývající ustanovení čl. 14 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Zbývající články a ustanovení této smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

V Budiškovcích, dne: 25.10.2017.

Za Objednatele
OBEC BUDIŠKOVICE
Obecní úřad Budiškovice
378 91 Budiškovice 127

Bc. Pavel Benda, starosta

V Jemnici 24. 10. 2017
Za Zhotovitele

Jemnická Stavba a.s.
U Černého mostu 773
675 31 Jemnice
Tel.: 638/50774-5, Fax: 638/450731
IČ: 0220509554, IČU: 25569554

Jaroslav Tříletý, místopředseda představenstva