

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. I 9/2017/305

ze dne 22. 9. 2017

na zhotovení stavby na akci

„Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace budov a expozic“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

Tel.

E-mail

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

: **Muzeum Kroměřížska, p.o.**

: Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž

: Ing. Jiří Stránský, ředitel

: Ing. Jiří Stránský, ředitel

: Ing. Pavel Klíma, vedoucí technického úseku

: 573 338 388

: muzeum@muzeum-km.cz

: 00091138

: neplátce DPH

: KB, a.s.

: 1034-691/0100

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

: **POZIMOS, a.s.**

: Zlín, K Pasekám 3663, PSČ 760 01

: Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva,

Ing. Radim Babík, člen představenstva,

Josef Řezníček, člen představenstva

: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2

: Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva

: Ing. Radim Babík, výrobní ředitel

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: 00147389

: CZ00147389

: KB, a.s., pobočka Zlín

: 1116448661/0100

: 575 753 412 / 575 753 400

: info@pozimos.cz

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. I 9/2017/305 uzavřené dne 22. 9. 2017 na akci:

„Muzeum Kroměřížska, p. o. – revitalizace budov a expozic“

(dále jen „Smlouva“)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna předmětu díla, která spočívá v provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a dále méněprací, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01. Změnový list č. 01 se stává nedílnou součástí Smlouvy.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 01 nemění.

Termíny plnění stanovené výše specifikovanou Smlouvou se z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 01 nemění.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1. Čl. 2. se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.2.4, který zní:

2.2.4 Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 01, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

4.1. Čl. 21. se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 21.14, který zní:

Přílohou č. 4 této smlouvy je Změnový list č. 01.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
- 5.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. podpisem obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
- 5.5. Příloha č. 1 Dodatku ke SoD č. I 9/2017/305 - Změnový list č. 01

pozimos
POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín

3

V Kroměříži dne 18.12.2017

Objednatel:

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA,
příspěvková organizace
767 11 Kroměříž, Velké náměstí 38
tel. 573 338 457, fax 573 343 297
IČO 00091138 * www.muzeum-kin.cz

Ing. Jiří Stránský – ředitel

Ve Zlíně dne 18.12.2017

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.
Ing. Jiří Havlík,
předseda představenstva

Název akce:

„Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace budov a expozic“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 1
„změny 1.etapy“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: I 9/2017/305

1. Oddíl stavby:

<u>Název Změny:</u>	<u>Objekt:</u>	<u>Provozní soubor:</u>
Změna č.1	SO O1 Museum	MK_RBAE-1
Změna č.2	SO O1 Museum	MK_RBAE-2
Změna č.3	SO O1 Museum	MK_RBAE-1, MK_RBAE-2
Změna č.4	SO O1 Museum	MK_RBAE-1, MK_RBAE-2
Změna č.5	SO O1 Museum	MK_RBAE-2
Změna č.6	SO O1 Museum	MK_RBAE-1
Změna č.7	SO O1 Museum	MK_RBAE-2
Změna č.8	SO O1 Museum	MK_RBAE-2

2. Zpracovatel změnového listu:

POZIMOS, a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, IČO 00147389

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 stavební deník: SD č. 1, strana č. 18, datum 12.12.2017
 - 3.2 kontrolní den: KD č.10 ze dne 12.12.2017
 - 3.3 jiné související dokumenty: nejsou předmětem
-

4. Zdůvodnění a příčina změny:

- Změna č.1 – Na základě požadavku objednatele bude zdemolována kompletní příčka mezi místnostmi 1.08-1.09. Na základě požadavku objednatele nově navržená nebude realizována
- Změna č.2 – Na základě návrhu zhotovitele z důvodu nemožnosti umístění přívodní kabeláže pro rozvaděč RS 12 pod konstrukcí podlahy a zlepšení přístupu k rozvaděči bylo odsouhlaseno přesunutí rozvaděče RS 12 z místnosti 1.05 do severního koutu místnosti 1.02.
- Změna č.3 – Na základě požadavku na zabezpečení objektu budou osazena do truhlářských prvků T/7, T/8, T/9, T10, T/11 bezpečnostní skla. Dále bude zohledněn požadavek zástupce Národního památkového ústavu na změnu nátěru oproti PD u zmíněných prvků, a požadavek na změnu typizované kliky za kliku historických parametrů u prvku T/11.
- Změna č.4 – Na základě požadavku objednatele bude upraven instalační kanál pro rozvody el. Energií a slaboproudu jako pohledový
- Změna č.5 – Vzhledem k návaznosti prací v dalších etapách a hrozbě budoucího možného poškození v průběhu provádění nové výtahové šachty ve 4.etapě stavebních prací byla schválena změna trasy přívodního vedení NN z exteriéru do interiéru.
- Změna č.6 – Na základě požadavku objednatele nebudou v místnostech 1.20, 1.21 použita nová otopná tělesa. Stávající budou revitalizována.
- Změna č.7 – Na základě požadavku objednatele byla projekční kancelář zpracována úprava vytápění v místnostech 1.24, 1.25
- Změna č.8 – Na základě úpravy požárně bezpečnostního řešení byly zrušeny hliníkové posuvné dveře HL/1. Tyto dveře budou nahrazeny dveřmi dřevěnými dle aktualizované PBR. Dále z této aktualizace vyplynulo doplnění dveří do stávajícího otvoru mezi místnostmi 1.02 a 1.03.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

- Změna č.1 – Stávající příčka oddělující místnosti 1.08, 1.09, která měla být dle PD v částečném rozsahu zachována při bouracích pracích projevila známky statické nestability. Na základě rozhodnutí objednatele bude demolice provedena v plném rozsahu. V rámci přehodnocení výstavních prostor objednatel rozhodl o nevybudování příčky nové.
- Změna č.2 – Vzhledem k mocnosti stropu na klenbou sklepení a možného ohrožení výstavních prostor ve sklepení objektu, kdy prostorem stropu mělo být vedeno veškeré vedení NN pro rozvaděč RS 12 v místnosti 1.05 bylo rozhodnuto o přesunutí rozhodnuto o přemístění zmíněného rozvaděče do místnosti 1.02 – severní kout. Tímto řešením nebude ohrožen prostor pod 1NP a zároveň dojde k úspoře a snadnějšího přístupu k rozvaděči.
- Změna č.3 – U truhlářských prvků T/7 -T/11 bylo oproti zadávací dokumentaci dle požadavku objednatele na zvýšení zabezpečení objektu změněno stávající zasklení dle zadávací dokumentace za bezpečnostní zasklení. Dále dle doplňujícího požadavku Národního památkového ústavu bude oproti zadávací dokumentaci použit olejový nátěr prvků, a u prvku T/11 – hlavních vstupních dveří v historicky cenném ostění bude použita místo typové kliky a kování použita klika kovaná historizujícího vzhledu.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Str: 2/6

Změna č.4 – Na základě doplněného požadavku objednatele budou upraveny instalační kanály pro rozvody el. energií a slaboproudu v prostoru expozic jako nášlapný, pohledový. Tato změna značně zvýší požadovanou flexibilitu napojení na síťové prvky v rámci budoucích osazení vystavovaných prvků.

Změna č.5 – Vzhledem k etapizaci díla, kdy v etapě č.4 má být v místě prostoru vedení hlavního přívodu NN do budovy v exteriéru m.č.1.30 budovány mikropilotáží nové základy pro výtahovou šachtu a je značná pravděpodobnost budoucího poškození přívodu, bylo rozhodnuto o přemístění tohoto hlavního přívodu z m.č. 1.28 do interiéru do chráničky pod podlahu.

Změna č.6 – Na základě požadavku objednatele nebudou v místnostech 1.20, 1.21 použita nová topná tělesa. Stávající budou revitalizována. Budou provedeny veškeré nové rozvody. U ponechaných topných těles bude provedena nová povrchová úprava a vnitřní vyčištění.

Změna č.7 – Vzhledem k omezení zásahu do podlahy je v tomto prostoru požadována záměna podlahového vytápění na vytápění topnými tělesy dle návrhu projektanta stavby.

Změna č.8 – Na základě úpravy požárně bezpečnostního řešení byly zrušeny hliníkové posuvné dveře HL/1. Tyto dveře budou nahrazeny dveřmi dřevěnými jednokřídlými se skleněnou výplní z bezpečnostního skla a samozavíračem. Dále z této aktualizace vyplynulo doplnění dveří dvukřídlých dřevěných se skleněnou výplní z bezpečnostního skla, hlavní křídlo musí mít min. 800 mm, bude osazen samozavírač do stávajícího otvoru mezi místnostmi 1.02 a 1.03. Na zmíněné dveře není požadavek požární odolnosti.

6. Finanční náklady změny

Práce byly naceněny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Cenová úroveň položek obsažených v rozpočtu SOD. Položky neobsažené v rozpočtu SOD byly naceněny dle RTS snížené indexem 0,9.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
Změna č.1	81,25	98,00
Změna č.2	-4 270,00	-5 167,00
Změna č.3	63 229,35	76 507,00
Změna č.4	41 131,42	49 770,00
Změna č.5	-7 800,00	-9 438,00
Změna č.6	-52 289,99	-63 271,00
Změna č.7	-40 082,03	-48 499,00
Změna č.8	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY UVEDENÝCH ZMĚN	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	29 698 878,00	35 935 642,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	29 698 878,00	35 935 642,00

Ve Zlíně dne 12.12.2017.


POZIMOS
 POZIMOS, a.s.
 K Pasekám 3663
 760 01 Zlín
 Ing. Martin Vývoda
 POZIMOS, a.s.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Kontrolou souladu změny se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené dodatečné dodávky a práce nebyly řešeny v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a následně ve Smlouvě o dílo jako předmět díla. Následně byly posouzeny i práce a dodávky, které nebudou realizovány se zjištěním, že tyto práce nejsou potřebné nebo že existuje méně nákladné řešení a že tyto změny negativně neovlivní kvalitu prováděného díla. Nově zjištěné stavy a návrh jejich řešení byly projednány s objednatelem, uživatelem, projektantem a zhotovitelem na jednáních v rámci kontrolních dnů přímo na stavbě.

TDS provedl kontrolu ocenění dodatečných stavebních dodávek a prací dle přiložených rozpočtů Změnového listu č. 1 a konstatuje, že ceny víceprací jsou v souladu se Smlouvou o dílo (použito položkových cen rozpočtu, který je přílohou ke Smlouvě o dílo a nové ceníkové položky, které nejsou součástí SOD, ale jsou odpovídající platné cenové soustavě RTS Brno a.s. v čase předložení).

Cena těmito změnami nebude změněna.

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Kroměříži dne 12.12.2017

TRIGON - projekt
spol. s r.o.
Kollárova 1007/45
767 01 KROMĚŘÍŽ
IČO 60753714



(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Změny, jež jsou předmětem tohoto změnového listu (s výjimkou změny č. 4), představují buď řešení vyvstalých problémů zjištěných v průběhu provádění stavebních prací, které projektant nemohl z objektivních důvodů v době zpracování projektové dokumentace předpokládat, nebo se jedná o náměty zhotovitele na úpravu technického řešení, které v konečném důsledku nemají vliv na kvalitu užitných vlastností díla ani na výši investičních nákladů.

Návrh technického řešení změny č. 7 (úprava vytápění v m. č. 1.24 a 1.25 - viz Změnový list projektanta č. 03) vyplynul z posouzení několika variant řešení (vybourání stávajících podlahových vrstev, zvýšení nivelety podlahy bez bourání, napojení na rozvod ze sousední místnosti) a byl jednoznačně vyhodnocen jako optimální, jak z hlediska uživatelského komfortu, tak z hlediska výše pořizovacích nákladů.

Provedení výše uvedených změn je z hlediska budoucího bezproblémového a bezpečného provozu objektu nutné.

GP (AD) doporučuje ZL. č. 1 schválit.

V Uherském Hradišti dne 15. 12. 2017

.....
Ing. Jan Rýpal
GG Archico a.s.


GG ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ
Zelené náměstí 1731, Tel.: 576 517 107
IČ: 469 94 432, DIČ: CZ46994432 -3-

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce objednatele souhlasí s předloženým Změnovým listem č. 01

V Kroměříži dne 15.12.2014

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA,
příspěvková organizace
767 11 Kroměříž, Velké náměstí 38
tel. 573 538 457, fax 573 543 297
IČO 00091138 e www.muzeum-kni.cz

Ing. Jiří Stránský - ředitel

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15-3569 Muzeum Kroměřížská, p.o.-Revitalizace budov a expo

Rozpočet: Změna č.1

Objednatel: Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace
Velké náměstí 38/21
76701 Kroměříž

IČO: 00091138

DIČ:

Zhotovitel: POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín

IČO: 00147389

DIČ: CZ00147389

Rozpis ceny

Celkem

HSV			81,25
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			81,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	81,25 CZK
Základní DPH	21 %	17,00 CZK

Zaokrouhlení -0,25 CZK

Cena celkem s DPH

98,00 CZK

v Kroměříži

dne

12.12.2017


POZIMOS
POZIMOS a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín
Za zhotovitele

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA,
příspěvková organizace
767 11 Kroměříž, Velké náměstí 38
tel. 573 338 457, fax 573 343 297
IČO 00091138 • www.muzeum-km.cz



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavba	0	81	17	98	100
	MK_RBAE NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY	0	81	17	98	100
D.1.1	ASŘ-NN	0	81	17	98	100
	Celkem za stavbu	0	81	17	98	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15-3569 Muzeum Kroměřížská, p.o.-Revitalizace budov a expo - původní
Objekt: MK_RBAE-2 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Rozpočet: Změna č.2 přesun RS12 - ZN

Objednatel: Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace IČO: 00091138
 Velké náměstí 38/21 DIČ:
 76701 Kroměříž

Zhotovitel: POZIMOS, a.s. IČO: 00147389
 K Pasekám 3663 DIČ:
 76001 Zlín

Vypracoval: Ing. Martin Vývoda

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-4 270,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-4 270,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-4 270,00 CZK
Základní DPH	21 %	-897,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-5 167,00 CZK**

v KROMĚŘÍŽI

dne 12.12.2017



 POZIMOS a.s.
 K Pasekám 3663
 76001 Zlín

Za zhotovitele

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA,
 příspěvková organizace
 767 11 Kroměříž, Velké náměstí 38
 tel. 573 338 457, fax 573 345 297
 IČO 00091138 • www.muzeum-km.cz

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15-3569 Muzeum Kroměřížská, p.o.-Revitalizace budov a expo - původní

Rozpočet: Změna č.3

Objednatel: Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace

IČO: 00091138

Velké náměstí 38/21

DIČ:

76701 Kroměříž

Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

IČO: 00147389

K Pasekám 3663

DIČ:

76001 Zlín

Vypracoval: Ing. Martin Vývoda

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			63 229,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			63 229,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	63 229,35 CZK
Základní DPH	21 %	13 278,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,35 CZK

Cena celkem s DPH


76 507,00 CZK

v

KROMĚŘÍŽ

dne

12.12.2017



 POZIMOS, a.s.
 K Pasekám 3663
 76001 Zlín

Za zhotovitele

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA,
 příspěvková organizace
 767 11 Kroměříž, Velké náměstí 38
 tel. 573 338 457, fax 573 343 297
 IČO 00091138 * www.muzeum-km.cz

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
MK_RBAE NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY		0	28 673	6 021	34 694	45
ZL 2	Úprava truhlářských výrobků - NN	0	28 673	6 021	34 694	45
MK_RBAE ZPŮSOBILÉ NÁKLADY		0	34 557	7 257	41 813	55
ZL2	Úprava truhlářských výrobků ZN	0	34 557	7 257	41 813	55
Celkem za stavbu		0	63 229	13 278	76 508	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			63 229,35	100
Cena celkem					63 229,35	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **15-3569 Muzeum Kroměřížská, p.o.-Revitalizace budov a expo - původní**
 Rozpočet: **Změna č.4**

Objednatel: **Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace** IČO: 00091138
Velké náměstí 38/21 DIČ:
76701 Kroměříž

Zhotovitel: **POZIMOS, a.s.** IČO: 00147389
K Pasekám 3663 DIČ:
76001 Zlín

Vypracoval: **Ing. Martin Vývoda**

Rozpis ceny

HSV			Celkem
PSV			0,00
MON			41 131,42
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			41 131,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 131,42 CZK
Základní DPH	21 %	8 638,60 CZK
Zaokrouhlení		-0,02 CZK

Cena celkem s DPH

49 770,00 CZK

v Kroměříži

dne

POZIMOS

POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663

Za zhotovitele

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA,
příspěvková organizace
767 11 Kroměříž, Velké náměstí 38
tel. 573 338 457, fax 573 343 297
IČO 00091138 * www.muzeum-km.cz

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
MK_RBAE	NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY	0	37 441	7 863	45 304	91
ZL 4	úprava podlahových kanálů - NN	0	37 441	7 863	45 304	91
MK_RBAE	ZPŮSOBILÉ NÁKLADY	0	3 691	775	4 466	9
ZL4	úprava podlahových kanálů - ZN	0	3 691	775	4 466	9
Celkem za stavbu		0	41 132	8 638	49 770	237

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
E.03	PŘÍSTROJE (půdorys)	HSV			-47 496,30	-115
E.04	ÚLOŽNÝ MATERIÁL (půdorys)	HSV			-62 482,80	-152
766	Konstrukce truhlářské	PSV			28 404,31	69
M21	Elektromontáže	MON			122 706,45	298
Cena celkem					41 131,42	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15-3569 Muzeum Kroměřížská, p.o.-Revitalizace budov a expo - původní
Objekt: MK_RBAE-2 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Rozpočet: Změna č.5 Změna trasy NN

Objednatel: Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace IČO: 00091138
 Velké náměstí 38/21 DIČ:
 76701 Kroměříž

Zhotovitel: POZIMOS, a.s. IČO: 00147389
 K Pasekám 3663 DIČ:
 76001 Zlín

Vypracoval: Ing. Martin Vývoda

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-7 800,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-7 800,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-7 800,00 CZK
Základní DPH	21 %	-1 638,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-9 438,00 CZK

v

KROMĚŘÍŽ

dne

12.12.2017


 POZIMOS a.s.
 K Pasekám 3663
 76001 Zlín
 Za zhotovitele

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA,
 příspěvková organizace
 767 11 Kroměříž, Velké náměstí 38
 tel. 573 338 457, fax 573 343 297
 IČO 00091138 * www.muzeum-km.cz

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M46	Zemní práce při montážích	MON			-7 800,00	100
Cena celkem					-7 800,00	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **15-3569 Muzeum Kroměřížská, p.o.-Revitalizace budov a expo - původní**
 Objekt: **MK_RBAE-1 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY**
 Rozpočet: **Změna č.6 Vytápění 1.20,1.21**

Objednatel: **Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace** IČO: **00091138**
Velké náměstí 38/21 DIČ:
76701 Kroměříž

Zhotovitel: **POZIMOS, a.s.** IČO: **00147389**
K Pasekám 3663 DIČ:
76001 Zlín

Vypracoval: **Ing. Martin Vývoda**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-52 289,99
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-52 289,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-52 289,99 CZK
Základní DPH	21 %	-10 981,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,01 CZK

Cena celkem s DPH -63 271,00 CZK

v KROMĚŘÍŽI

dne

12.12.2017



 POZIMOS a.s.
 K Pasekám 3663
 Za zhotovitele

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA,
 příspěvková organizace
 767 11 Kroměříž, Velké náměstí 38
 tel. 573 338 457, fax 573 343 297
 IČO 00091138 + www.muzeum-km.cz

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
735	Otopná tělesa	PSV			-52 289,99	100
Cena celkem					-52 289,99	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15-3569 Muzeum Kroměřížská, p.o.-Revitalizace budov a expo - původní
Objekt: MK_RBAE-2 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Rozpočet: Změna č.7 Vytápění - změna 1.24 a 1.25

Objednatel: Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace IČO: 00091138
 Velké náměstí 38/21 DIČ:
 76701 Kroměříž

Zhotovitel: POZIMOS, a.s. IČO: 00147389
 K Pasekám 3663 DIČ:
 76001 Zlín

Vypracoval: Ing. Martin Vývoda

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-40 082,03
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-40 082,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-40 082,03 CZK
Základní DPH	21 %	-8 417,00 CZK
Zaokrouhlení		0,03 CZK



Cena celkem s DPH **-48 499,00 CZK**

v

KROMĚŘÍŽ

dne

12.12.2017



 POZIMOS a.s.
 K Pasekám 3663
 76001 Zlín
 Za zhotovitele

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA,
 příspěvková organizace
 767 11 Kroměříž, Velké náměstí 38
 tel. 573 338 457, fax 573 343 297
 IČO 00091138 + www.muzeum-km.cz

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
733	Rozvod potrubí	PSV			5 906,96	-15
734	Armatury	PSV			2 555,64	-6
735	Otopná tělesa	PSV			6 261,02	-16
736	Podlahové vytápění	PSV			-57 960,51	145
783	Nátěry	PSV			3 154,86	-8
Cena celkem					-40 082,03	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15-3569 Muzeum Kroměřížská, p.o.-Revitalizace budov a expo - původní
Objekt: MK_RBAE-2 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Rozpočet: Změna č.8 náhrada HL1

Objednatel: Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace IČO: 00091138
 Velké náměstí 38/21 DIČ:
 76701 Kroměříž

Zhotovitel: POZIMOS, a.s. IČO: 00147389
 K Pasekám 3663 DIČ:
 76001 Zlín

Vypracoval: Ing. Martin Vývoda

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v KROMĚŘÍŽI

dne

12.12.2017


 POZIMOS a.s.
 K Pasekám 3663
 76001 Zlín
 Za zhotovitele

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA,
 příspěvková organizace
 767 11 Kroměříž, Velké náměstí 38
 tel. 573 338 457, fax 573 343 297
 IČO 00091138 • www.muzeum-kn.cz

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			115 724,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-115 724,00	
Cena celkem					0,00	0

Právní
POŘÍZKOVÝ
K. Právní
760 01 Zlín
S. S.
3682
③

1