

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce komunikace pod bytovkou Otaslavice - 2“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1. Smluvní strany

Obec Otaslavice

Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice

IČ: 002 88 586

Zastoupená Markem Hýblem, starostou obce

Tel.: + 420 725 131 146

(dále jen „objednatel“)

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
se sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČ: 258 69 523

DIČ: CZ25869523

Zastoupená Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

Tel.: + 420 724 166 232

(dále jen „zhotovitel“)

2. Účel dodatku

- 2.1 V průběhu realizace stavby bylo nezbytné projednat změnu skladby rekonstruované komunikace z důvodu nevyhovujících hodnot modulu přetvárnosti E_{def2} na zemní pláni. Sanace dle projektové dokumentace se jeví jako nedostatečným opatřením. Zvyšování kubatury šterkodrtě je finančně náročné a z hlediska očekávaného přínosu neefektivní. Proto byla ve skladbě komunikace nahrazena vrstva kameniva zpevněného cementem (KZC) v tl. 12 cm za vrstvu podkladního šterku prolívaného cementovou maltou (ŠCM) v tl. 15 cm. Tyto změny jsou zapsány v stavebním deníku a zapracovány do změnových listů č. 1 a č. 2.
- 2.2 Na základě změn rozsahu a specifikace předmětu díla se smluvní strany dohodly na změně ceny díla.

3. Předmět dodatku

- 3.1 Původní text odst. 5.2. čl. 5 Cena díla se ruší a nahrazuje textem: „Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě nabídky zhotovitele v opakovaném zadávacím řízení veřejné zakázky malého

rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce komunikace pod bytovkou Otaslavice - 2“ a odsouhlasených změnových listů č.1 (méněpráce) a č.2 (vícepráce) ve výši ve výši **3.080.452,- Kč** (slovy: třímilionyosmdesátisícčtyřístapadesát dva korun českých) včetně DPH.

Rekapitulace ceny díla

Dokument	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Smlouva o dílo	2 635 594 Kč	553 475 Kč	3 189 069 Kč
Změnový list č. 1 méněpráce	-414 246 Kč	-86 992 Kč	-501 238 Kč
Změnový list č. 2 vícepráce	324 480 Kč	68 141 Kč	392 621 Kč
Cena celkem	2 545 828 Kč	534 624 Kč	3 080 452 Kč

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 4.2 Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly ve všech částech tohoto dodatku a na důkaz souhlasu připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 byl schválen zastupitelstvem obce Otaslavice usnesením č. 5 ze dne 25.6.2018

Přílohy:

Změnový list č. 1 a č. 2

V Otaslavicích dne 26.6.2018

Za objednatele

Marek Hýbl, starosta obce



V Olomouci dne 27.6.2018

Za zhotovitele

Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (82)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

Handwritten signature in blue ink.

Změnový list č. 1 - méněpráce

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
D501	REKONSTRUKCE KOMUNIKACE POD BYTOVKOU	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	D501
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-414 246	0
Z	PSV celkem	0	0
R	M práce celkem	0	0
N	M dodávky celkem	0	0
	ZRN celkem	-414 246	0
			0
	HZS	0	0
	ZRN+HZS	-414 246	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	-414 246	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum : 26.6.2018
Podpis :	Podpis:	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %	-414 246 Kč
DPH	21,0 %	-86 992 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-501 238 Kč

Poznámka :

Stavba :	D501 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE POD BYTOVKOU,	Rozpočet :
Objekt :	1	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-128 454	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	-285 792	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
991 Vedlejší rozpočtové náklady	0	0	0	0	0
992 Ostatní náklady	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-414 246	0	0	0	0

	Kč	%	Základna	Kč
			-414 246	0
			-414 246	0
			-414 246	0
			-414 246	0
			-414 246	0
			-414 246	0
			-414 246	0
			-414 246	0
			-414 246	0
			-414 246	0
				0