



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Projekt „OBJEKT P.Č. 462/1 – ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ“ je realizován za finanční spoluúčasti EU

Dodatek č.1 smlouvy o dílo ze dne 14.9.2018

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

BIOMASS ENERGY k. s.

zastoupená členem představenstva komplementáře, panem JUDr. Janem Rytířem, PhD.

se sídlem: Opletalova 918/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

spisová značka: A 76400 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 25567489

DIČ: CZ25567489

datová schránka ID: 9v58ptu

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč

číslo účtu: 1210472/0800

telefon: 568 837 623, mobil: 602 504 528

e-mail: info@biomass.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

TOMIREKO, s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, panem Ing. Tomášem Klinerem a panem Milanem Šťastným

se sídlem: Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč

spisová značka: C 63551 vedená u Krajského soudu v Brně

IČ: 28359216

DIČ: CZ28359216

datová schránka ID: 8y9kcv3

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč

číslo účtu: 2174012369/0800

telefon a fax: 568 422 946


e-mail: info@tomireko.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě týkajícího se změny článku IV. Doba plnění. Jedná se prodloužení termínu realizace z původního data uvedeného ve smlouvě 31. 7. 2019 na nový datum **29. 11. 2019**.
- I.4 Důvodem prodloužení termínu realizace je havarijní stav severní nosné stěny objektu v 1.NP. Poškození stěny bylo zjištěno zhotovitelem při realizaci prací na zlepšení tepelně technických vlastnostech objektu, při demontáži před stěny z desek, která zakrývala celou severní stěnu v 1.NP. Zjištěné poškození bylo způsobeno špatnou izolací stěny, nefunkčními dešťovými svody, samotným zakrytím před stěnou. Po kontrole statikem byla konstatována nutnost statického zajištění celé severní stěny, následné řešení bylo statikem schváleno.
- I.5 Posun termínu není způsoben chybou zhotovitele. Statické zajištění mělo být řešeno realizační projektovou dokumentací.
- I.6 Statické zajištění stěny bude řešeno objednatelem a do doby jeho vybudování, nemohou pokračovat práce na realizaci zateplení v 1. NP objektu. S ohledem na rozsah prací je nutný uvedený posun termínu dokončení.
- I.7 Ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- I.8 Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Praze dne 28. 6. 2019

Za objednatele:


BIOMASS ENERGY k.s. ⑤
Opletalova 918/7, 110 00 Praha 1
IČ: 25567489 DIČ: CZ25567489

JUDr. Jan Rytíř, Ph.D.
člen představenstva komplementáře

V Třebíči dne 28. 6. 2019

Za zhotovitele:


TOMÍ ⑪
TOMÍreko
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti