



DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 11.11.2014
(dále jen jako „Dodatek“)

„Splašková kanalizace Tišice – I. etapa – 2. část“

uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- Objednatel:** **Obec Tišice**
se sídlem Marie Podvalové 334, PSČ: 277 15
zastoupená: Pavlem Končelem, starostou
IČ: 00237221
DIČ: CZ00237221
(dále také jen jako „objednatel“)
- Zhotovitel:** **IMOS group s.r.o.**
se sídlem Tečovice 353, 763 02 Zlín
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56962
zastoupená: Lubomírem Reichsfeldem, jednatelem
IČ: 27756971
DIČ: CZ27756971
Bankovní spojení: PPF banka a.s., číslo účtu: 2014620015/6000
PPF banka a.s., číslo účtu: 2014620007/6000
(dále také jen jako „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále jen jako „smluvní strany“)

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli na základě výsledků vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Splašková kanalizace Tišice – I. etapa – 2. část**“ dne 11.11.2014 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení splaškové kanalizace na území obce Tišice a to za podmínek Smlouvy a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.9.2015.
2. Při realizaci Díla dle Smlouvy vyvstala potřeba:
 - navýšení rozsahu dopravně inženýrského opatření dle požadavku odboru dopravy
 - upřesňování trasy díla na základě geodetického vytyčení, vytyčení inženýrských sítí od správců sítí, napojování na stávající kanalizační řady a požadavků obce na umístění sběrných šachet dle aktuálních potřeb, která je zohledněna dle skutečného zaměření GDSPS
3. S ohledem na výše uvedené se objednatel a zhotovitel dohodli, že dnem nabytí účinnosti tohoto Dodatku se Smlouva mění tak, jak je uvedeno ve článku 2 tohoto Dodatku s tím, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.



Článek 2 Změny Smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli, že doplňují ustanovení čl. I. odst. 4 Smlouvy, a to tak, že zní:
„Rozsah Díla se mění o vícepráce a méněpráce, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 Dodatku.“
2. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli, že mění ustanovení č. III. odst. 1. Smlouvy, a to tak, že zní:
„Celková cena za Dílo bez DPH 15.638.225,65- Kč. Samostatně DPH (21%) 3.284.027,39 Kč.
Cena za Dílo včetně DPH 18.922.253,03 Kč.“

Smluvní strany se na výše uvedené změně dohodly s ohledem na níže uvedené rozpočty části Díla:

Celková cena za Dílo bez DPH dle dodatku č. 1	16.060.503,52 Kč
ZL.06	244.604,50 Kč
ZL.07	- 666.882,55 Kč
Celková cena za Dílo bez DPH	15.638.225,65 Kč
DPH 21 %	3.284.027,39 Kč
Cena za Dílo včetně DPH	18.922.253,03 Kč

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Není-li stanoveno jinak, mají veškeré výrazy a názvy použité v tomto Dodatku stejný význam jako výrazy a názvy použité ve Smlouvě.
4. Objednatel a zhotovitel tímto prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem řádně přečetli, že s jejím obsahem souhlasí a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně a konečně, že obsah této Smlouvy není v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy nebo s veřejným pořádkem. Na důkaz tohoto prohlášení připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 – Rozpis víceprací a méněprací včetně rozpočtu

V Tišicích dne 3.12.2015


Pavel Končel
Starosta obce Tišice
Objednatel



Ve Zlíně dne 3.12.2015

IMOS group s.r.o.
763 02 Zlín Tečovice 353
DIČ: CZ27758371 -611

Lubomír Reichsfeld
jednatel
IMOS group s.r.o.
Zhotovitel