

DODATEK č. 3

Ke smlouvě o dílo 2877/030

uzavřené dne 11.3.2019

Smluvní strany :

AGPOL s.r.o., IČ 28597044, sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložce 44147, zastoupená jednatelem Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D.

a

Obec Pavlov, IČ 00303135, sídlem Pavlov 42, 789 85 Pavlov zastoupená starostkou obce Ing. Terezou Navrátilovou

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č.2877/030 ze dne 11.3.2019 k akci **Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí umístěním stavby (DUR) a inženýrská činnost na akci „Kanalizace a ČOV Pavlov“.**

6. Cena za dílo

6.2 navýšení Etapa A v hodinách práce:

Projekční práce – stavební část kanalizace	32 hodin
Kompletace, tisky	16 hodin

navýšení etapa B v hodinách práce:

obnova existence sítí (březen 2020, únor 2021, srpen 2021 a březen 2022)

24 hodin

prodloužení platnosti vyjádření (únor 2021, březen 2022)

10 hodin

jednání na obci (20.10.2021; 15.12.2021 a 17.03.2022)

18 hodin

jednání Ing. Hloušek (13.01.2022)

4 hodiny

kontrola vlastníků (14.03.2022)

8 hodin

příprava nových situačních výřezů pro vlastníky

8 hodin

aktualizace DOSS pro parcelu p.č.:49/1 k.ú.Pavlov

6 hodin

navýšení Etapa A bez DPH: 48 hodin x 600 Kč/hodina = 28.800,- Kč

navýšení Etapa B bez DPH: 78 hodin x 600 Kč/hodina = 46.800,- Kč

Cena navýšení 75.600,- Kč bez DPH

DPH 15.876,00 Kč

Celkem s DPH 91.476,- Kč

Navýšení ceny obsahuje práce navíc oproti smlouvě o dílo ke dni 31. 03. 2022.

Zdůvodnění :

Komplikace a průtahy při získání souhlasů vlastníků parcel dotčených stavbou a navazujících rozhodnutí spojených se souhlasem vlastníků dotčených parcel (např. rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les, rozhodnutí o odnětí zemědělské půdy).

S nežádoucími průtahy jsou spojené práce na opakované obnově vyjádření, stanovisek a opakované kontrole vlastnických vztahů.

Shrnutí:

- žádosti o vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců inženýrských sítí byly rozeslány 10.03.2020
- žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla na MěÚ Mohelnice podána dne 18.08.2021
- výzva k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí byla vydána 14.9.2021 s termínem doplnění do 31.03.2022.

Přes veškerou snahu se do 17.03.2022 nepodařilo zajistit souhlasy pro tyto dotčené parcely:

katastrální území	parcely p.č.
Lechovice u Pavlova	226/2, 5/2, 66, 52/4, 47, 63/1 a 237
Pavlov u Loštic	st.25
Líšnice u Mohelnice	789/2
Svinov u Pavlova	11/2 a 505
Zavadilka	st.8, 55/4 a 55/5
Radnice	568/4
Veselí u Mohelnice	st.8, st.32, 243/7, 246/6 a 246/8

Dále z důvodu nesouhlasů vlastníků parcely p.č.: 105/1 k.ú. Pavlov a parcely p.č.: 246/6 k.ú. Veselí u Mohelnice je nutné provést změnu trasy schválené kanalizace, tím dojde k dotčení nové parcely (p.č.: 49/1 k.ú. Pavlov), která není součástí vyjádření DOSS. Proto bude nutné provést úpravu PD i aktualizaci inženýrské činnosti spojenou dotčením nové parcely.

V ostatních částech zůstává smlouva o dílo nezměněna.

2) Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami, když všechny smluvní strany – tedy všichni účastníci – prohlašují, že si text tohoto dodatku č. 3 před jeho podpisem řádně přečetli a obsah tohoto dodatku je v souladu s jejich pravou, svobodnou a vážnou vůlí.

3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

4) Tento dodatek č. 3 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 30.5.2022 Usnesením č.19.

V Olomouci dne 27.7.2022


AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 585 208 458, IČ: 28397044, DIČ: CZ28597044

AGPOL s.r.o.,
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel

V Pavlově dne 24.7.2022

OBEC PAVLOV

PAVLOV 42
789 85 p. Mohelnice
IČ: 00303135, CZ00303135

Obec Pavlov
Ing. Tereza Navrátilová
starostka obce