

Tento projekt „Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB“ je spolufinancován Evropskou unií

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 6. 9. 2011 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 9. 2011, Dodatku č. 2 ze dne 14. 3. 2012, Dodatku č. 3 ze dne 5. 9. 2012 a Dodatku č. 4 ze dne 31. 1. 2013 uzavřené mezi objednatelem: **Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1**, U Černé věže 4, 370 01 České Budějovice, IČ: 65050410, zastoupená administrátorem farnosti, panem P. Dr. Zdeňkem Marešem Th.D.

a

zhotovitelem: **SDRUŽENÍ FIREM „ARCHATT – PRAŽMA – VHS“**, zastoupené na základě plné moci účastníkem sdružení: **VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.**, Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice, IČ: 14499924, zastoupená jednatelem společnosti, panem Ing. Janem Jarošem

ve věci realizace díla: **TURISTICKÉ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ ZÁZEMÍ V AREÁLU KATEDRÁLY SV. MIKULÁŠE A DĚKANSTVÍ V ČB.**

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se na základě dohody obou smluvních stran upravuje takto:

Původní znění čl. II.1 se doplňuje takto:

Předmět plnění podle této smlouvy se v části „Katedrála sv. Mikuláše – stavební úpravy interiéru“ dále rozšiřuje o práce nad rámec původního rozsahu – zasklení podlah s osvětlením pat sloupů, provedení stavebních úprav pro WC a doplnění specifikace skleněných zá dveří, vše dle přiložených položkových rozpočtů.

čl. II.2 – se nemění.

čl. II.3 – se nemění.

čl. II.4 – se nemění.

čl. II.5 – se nemění.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se nemění.

V. Cena díla – se ve vztahu na změnu článku II.1. upravuje takto:

Původní znění čl. V.1:

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

■ **KATEDRÁLA SV. MIKULÁŠE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH**

Stavební úpravy interiéru	 19,021.026,-- Kč
z toho: Stavební část	13, 744.355,-- Kč
Ústřední vytápění	 1,961.451,-- Kč
Elektroinstalace	 2,394.788,-- Kč
Měření a regulace	 121.033,-- Kč
Změnový list – katedrála změna vytápění	 596.663,-- Kč
Změnový list – sanační omítky a zlacení	 202.736,-- Kč

■ **DĚKANSTVÍ Č.P. 71/272 U KATEDRÁLY SV. MIKULÁŠE ČESKÉ BUDĚJOVICE**

Stavební úpravy jižního křídla – sál + sociální zařízení	 1,812.540,-- Kč
z toho: Stavební část	1, 306.598,-- Kč
Ústřední vytápění	 166.462,-- Kč
Zdravotní instalace	 154.540,-- Kč
Elektroinstalace	 151.244,-- Kč
Vzduchotechnika	 33.696,-- Kč
Ostatní náklady (nezahrnuté v objektech)	 24.760,-- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH včetně Dodatku č. 3	 20,858.326,-- Kč
Z toho provedeno k 31. 12. 2012 bez DPH	 17,685.261,-- Kč
DPH z provedených prací k 31. 12. 2012	3,537.052,20 Kč
Zbývá k fakturaci pro rok 2013 bez DPH	 3,173.065,-- Kč
DPH z fakturace pro rok 2013	666.343,65 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	25,061.721,85 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Nové znění čl. V.1:

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

■ **KATEDRÁLA SV. MIKULÁŠE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH**

Stavební úpravy interiéru	 19,917.491,-- Kč
z toho: Stavební část	13, 744.355,-- Kč
Ústřední vytápění	 1,961.451,-- Kč
Elektroinstalace	 2,394.788,-- Kč
Měření a regulace	 121.033,-- Kč
Změnový list – katedrála změna vytápění	 596.663,-- Kč
Změnový list – sanační omítky a zlacení	 202.736,-- Kč
Změnový list – zasklení podlah s osvětlením pat sloupů	 249.279,-- Kč
Změnový list – provedení stavebních úprav pro WC	 171.032,-- Kč
Změnový list – doplnění specifikace skleněných zádveří	 476.154,-- Kč

■ **DĚKANSTVÍ Č.P. 71/272 U KATEDRÁLY SV. MIKULÁŠE ČESKÉ BUDĚJOVICE**

Stavební úpravy jižního křídla – sál + sociální zařízení	 1,812.540,-- Kč
z toho: Stavební část	1, 306.598,-- Kč
Ústřední vytápění	 166.462,-- Kč
Zdravotní instalace	 154.540,-- Kč
Elektroinstalace	 151.244,-- Kč
Vzduchotechnika	 33.696,-- Kč
Ostatní náklady (nezahrnuté v objektech)	 24.760,-- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH včetně Dodatku č. 5	 21,730.031,-- Kč
Z toho provedeno k 31. 12. 2012 bez DPH	 17,685.261,-- Kč
DPH z provedených prací k 31. 12. 2012	3,537.052,20 Kč
Zbývá k fakturaci pro rok 2013 bez DPH	 4,069.530,-- Kč
DPH z fakturace pro rok 2013	854.601,30 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	26,146.444,50 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.

IX. Záruka za dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 5 SMLOUVY O DÍLO:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 5 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je Změnový list – sanační omítky a zlacení.


Ostatní ujednání a články smlouvy o dílo ze dne 6. 9. 2011 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 9. 2011, Dodatku č. 2 ze dne 14. 3. 2012, Dodatku č. 3 ze dne 5. 9. 2012 a Dodatku č. 4 ze dne 31. 1. 2013 se tímto Dodatkem č. 5 nemění.

V Českých Budějovicích dne 12. 4. 2013

V Českých Budějovicích dne 12. 4. 2013


Za objednatele:

Za zhotovitele:



P. Dr. Zdeněk Mareš Th.D.

administrátor farnosti



Ing. Jan Jaroš

jednatel společnosti

VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
(zmocněný účastník sdružení)



**VODOHOSPODÁŘSKÉ
STAVBY, spol. s r.o.**
Litvinovická 1567/4
370 01 České Budějovice