

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městys Nedvědice
Sídlo: Nedvědice 42, 592 62 Nedvědice
Zastoupený: Petr Konečný, starosta městyse
IČO: 002 94 845
DIČ: CZ00294845
Bankovní ústav: Komerční banka
Číslo účtu: 123-1324940247/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Konečný, starosta městyse
Tel.: +420 728 331 547
E-mail: starosta@nedvedice.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Kocourek Jaromír MSc., MBA
Tel.: +420 603 572 606
E-mail: jaromir.kocourek@gmail.com

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Stavební společnost V&K s.r.o.
Sídlo: K Ochozi 1406, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupený: Ing. Pavlem Vorlem, jednatelem
Zapsán v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11806,
IČO: 48910961
DIČ: CZ48910961
Bankovní ústav: Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 7000005751/0600
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vorel, jednatel
Tel.: 602722185
E-mail: vorel.vak@tiscali.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Vorel, jednatel
Tel.: 602722185
E-mail: vorel.vak@tiscali.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Mezi smluvními stranami byla dne 23. 9. 2022 uzavřena Smlouva o dílo na akci „Rozšíření hřbitova v Nedvědicích“ (dále jen „dílo“). Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě byla změna ceny díla uvedená v čl. 6.1.1 Smlouvy o vícepráce a méněpráce z důvodu změn, které se vyskytly při realizaci díla. Předmětem tohoto dodatku je pozastavení prací na díle s ohledem na nezbytnost provedení přeložky NN společností E.ON.
- 2.2 Součástí předmětu díla je i rekonstrukce přístupové komunikace ke hřbitovu, před kterou však musí být nejprve provedena přeložka NN. Objednatel má se společností E.ON uzavřenou samostatnou smlouvu ze dne 15.2.2023, kde se společnost E.ON zavázala realizovat předmětnou přeložku do 10 měsíců ode dne uzavření předmětné smlouvy. Přeložka není do dne uzavření tohoto dodatku provedena a Zhotovitel tak nemůže dokončit dílo ve stanoveném rozsahu. Objednatel nebyl ve smlouvě s E.ON schopen vyjednat výhodnější podmínky (kratší lhůtu realizace), přesto předpokládal dokončení přeložky NN před termínem dokončení díla.

- 2.3 Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody na přerušení díla ke dni 20.8.2023, kdy provádění díla bude ze strany Zhotovitele pozastaveno a bude obnoveno nejpozději 15.12.2023, po provedení přeložky NN.
- 2.4 Termín dokončení díla se tak posouvá o tolik dnů, o kolik dnů nebylo Zhotoviteli umožněno realizovat dílo, tj. o rozdíl dnů mezi dnem dokončení přeložky NN a dnem 20.8.2023.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
- 3.2 Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4 Dodatek je uzavřen v souladu s usnesením rady městyse Nedvědice č. RMN/2023/18/2 ze dne 14.8.2023.

V Nedvědici, dne 15.8.2023

Za Objednatele:

MĚSTYS NEDVĚDICE
592 62 Nedvědice 42
IČ: 00294845
DIČ: CZ00294845

V Bystřici nad Pernštejnem dne 15.8.2023

Za Zhotovitele:

Stavební společnost V&K s.r.o.
K Ochozi 1406
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961
e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz