

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městys Nedvědice
Sídlo: Nedvědice 42, 592 62 Nedvědice
Zastoupený: Petr Konečný, starosta městyse
IČO: 002 94 845
DIČ: CZ00294845
Bankovní ústav: Komerční banka
Číslo účtu: 123-1324940247/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Konečný, starosta městyse
Tel.: +420 728 331 547
E-mail: starosta@nedvedice.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Kocourek Jaromír MSc., MBA
Tel.: +420 603 572 606
E-mail: jaromir.kocourek@gmail.com

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Stavební společnost V&K s.r.o.
Sídlo: K Ochozi 1406, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupený: Ing. Pavlem Vorlem, jednatelem
Zapsán v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11806,
IČO: 48910961
DIČ: CZ48910961
Bankovní ústav: Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 7000005751/0600
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vorel, jednatel
Tel.: 602722185
E-mail: vorel.vak@tiscali.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Vorel, jednatel
Tel.: 602722185
E-mail: vorel.vak@tiscali.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Mezi smluvními stranami byla dne 23. 9. 2022 uzavřena Smlouva o dílo na akci „Rozšíření hřbitova v Nedvědicích“ (dále jen „dílo“). Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě byla změna ceny díla uvedená v čl. 6.1.1 Smlouvy o vícepráce a méněpráce z důvodu změn, které se vyskytly při realizaci díla. Předmětem dodatku č. 2 pak bylo pozastavení prací na díle s ohledem na nezbytnost provedení přeložky NN společností E.ON, kterou se společnost E.ON zavázala realizovat do 15.12.2023. Předmětem tohoto dodatku je pak prodloužení pozastavení prací související s přeložením kabelů NN ze strany E.ON.
- 2.2 Vzhledem k tomu, že předložka NN není ze strany E.ON stále provedena a dle jejich sdělení bude hotova pravděpodobně až někdy na začátku léta (z důvodu kapacitního vytížení a zimního období). Zhotovitel tak stále nemůže dokončit dílo ve stanoveném rozsahu a z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení přerušení prací na díle.
- 2.3 Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na prodloužení přerušení prací na díle, které bylo sjednáno v dodatku č. 2, přičemž provádění díla bude ze strany Zhotovitele obnoveno na písemný pokyn Objednatele, který bude udělen bezodkladně po provedení přeložky NN ze strany E.ON (s předpokládaným termínem dokončení nejpozději do 15.6.2024).

- 2.4 Termín dokončení díla se tak posouvá o tolik dnů, o kolik dnů nebylo Zhotoviteli umožněno realizovat dílo, tj. o rozdíl dnů mezi dnem dokončení přeložky NN a dnem 20.8.2023.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
- 3.2 Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4 Dodatek je uzavřen v souladu s usnesením rady městyse Nedvědice č. RMN/2023/23/7 ze dne 12.12. 2023.


V Nedvědici, dne 14.12. 2023



MĚSTYS NEDVĚDICE
592 62 Nedvědice 42
IČ: 00294845
DIČ: CZ00294845

Za Objednatele:

V Bystřici nad Pernštejnem dne 14.12. 2023



Stavební společnost V&K s.r.o.
K Ochozi 1406
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961
e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz

Za Zhotovitele: