



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 10. 5. 2018 mezi objednatelem: **Ing. Alexanderem Korbem**, se sídlem: Masarykovo nám. 105, 379 01 Třeboň, IČ: 04846192

a

zhotovitelem: **HORA s.r.o.**, se sídlem: Tržní 274/2, 390 01 Tábor, IČ: 26015889, zastoupenou jednatelem společnosti, panem Ing. Janem Horou

ve věci realizace díla „**Vítejte v galerii, divadle a biografu domu č. 105 v Třeboni – zpřístupnění a zatraktivnění kulturního dědictví – VÝBĚR DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ**“; registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000325.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s provedením změn stavebních prací a odpočtu méněprací specifikovaných ve změnových listech 6-9, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran na základě zjištění závazných okolností v průběhu provádění díla, které ani jedna ze smluvních stran nemohla předvídat a ani je nezpůsobila. Termín dokončení díla se upravuje do 30.1.2020.

V. Cena díla - se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s provedením změn stavebních prací a odpočtu méněprací specifikovaných ve změnových listech č. 6-9, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku takto:

Původní znění čl. V. odst. 1:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Část stavby označená kódem 2017_021P3a	18 791 530,-- Kč
Část stavby označená kódem 2017_022P3a	1 413 550,-- Kč
Část stavby označená kódem 2017_025P3a	299 714,-- Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	20 504 794,-- Kč
DPH 21%	4 009 161,-- Kč
DPH 15%	212 033,-- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	24 725 988,-- Kč

Dodatek č. 1 čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Část stavby označená kódem 2017_021P3a	18 968 668,17 Kč
Část stavby označená kódem 2017_022P3a	1 413 550,-- Kč
Část stavby označená kódem 2017_025P3a	299 714,-- Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	20 681 932,17 Kč
DPH 21%	4 046 360,26,-- Kč
DPH 15%	212 033,-- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	24 940 325,43 Kč

Dodatek č. 2 čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Část stavby označená kódem 2017_021P3a	19 775 466,58 Kč
Část stavby označená kódem 2017_022P3a	1 413 550,-- Kč
Část stavby označená kódem 2017_025P3a	299 714,-- Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	21 488 730,58 Kč
DPH 21%	4 215 787,92 Kč
DPH 15%	212 033,-- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	25 916 551,50 Kč

Nové znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Objednatel se zhotovitelem projednali dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění požadované změny, které zhotovitel ocenil v položkovém rozpočtu a změnových listech takto:

Základní cena činí

Část stavby označená kódem 2017_021P3a

Cena bez DPH	248 276,06 Kč
DPH 21%	52 137,97 Kč
Cena za požadované změny celkem vč. DPH	300 414,03 Kč

Nová cena díla za jednotlivé objekty

Část stavby označená kódem 2017_021P3a	20 023 742,64 Kč
Část stavby označená kódem 2017_022P3a	1 413 550,-- Kč
Část stavby označená kódem 2017_025P3a	299 714,-- Kč

Nová cena za dílo celkem bez DPH	21 737 006,64 Kč
DPH 21%	4 267 925,89 Kč
DPH 15%	212 033,-- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	26 216 965,53 Kč

čl. V.2. až čl. V.4. se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 3 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 3 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2018 se tímto Dodatkem č. 3 nemění.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 6 - 9

Příloha č. 2 – Upravený měsíční harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění

V Třeboni dne 31. 10. 2019

Za objednatele:



Ing. Alexander Korb

V Táboře dne 31. 10. 2019

Za zhotovitele:



HORA s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889
Ing. Jan Hora • jednatel

Ing. Jan Hora
jednatel společnosti