

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO PODEPSANÉ DNE 26.8.2014

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Velký Luh

Se sídlem: Velký Luh č.p. 22, PSČ 351 34

IČ: 008 83 603

bankovní spojení: č.ú.: 94-2419331/0710, vedený u České národní banky

jednající ve věcech smluvních: Jiřina Vrábelová, starostka obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

K&K TECHNOLOGY a.s.

se sídlem: Zlatnická 33, Klatovy, PSČ: 339 01

IČ: 64833186

DIČ : CZ 64833186

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložce 531

bankovní spojení: č.ú.: 155990109/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Josef Horejš, místopředseda představenstva

jednající ve věcech technických: Ing. Jan Kutil, technický ředitel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli tento dodatek k SOD:

III. Doba plnění

3.1.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat ČOV do zkušebního provozu do 30.6.2015 s tím, že samotné realizační období nepřesáhne 5 měsíců sjednaných v SOD.

Důvodem této změny je:

1) VŘ na výběr zhotovitele se pro nedostatek podaných nabídek muselo opakovat, což mělo za následek výrazné posunutí předpokládaného zahájení realizace a to z letního do zimního období. Z tohoto důvodu strany předpokládají nemožnost provádění stavebních prací min. ve 3 z 5 měsíců určených pro realizaci.

2) K dnešnímu dni není na místě stavby ČOV zbudována elektropřípojka, jejíž realizaci ČEZ předpokládá v období 06/2015. Objednatel prostřednictvím TDS zajistí zřízení provizorní elektropřípojky do 30.11.2014

3) K dnešnímu dni neobdržel objednatel ze SFŽP ROPD a proto se rozhodl minimalizovat případná investiční rizika tím, že budou prozatím prováděny práce, jejich finanční náročnost je nižší, aby tak v případě, že ROPD nezíská, mohl dostát svým závazkům vůči zhotoviteli.

Ve Velkém Luhu, dne 9.10.2014

V Klatovech, dne 26.9.2014

Jiřina Vrábelová

objednatel



Ing. Josef Horejš

zhotovitel

K&K TECHNOLOGY
AKCIOVÁ SPOLEČNOST



Zlatnická 33, 339 01 Klatovy
IČ: 64833186 DIČ: CZ64833186