



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 11. 2014
(dále jen jako „Dodatek“)

„Splašková kanalizace Tišice – I. etapa – 2. část“

uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: **Obec Tišice**
se sídlem Marie Podvalové 334, PSČ: 277 15
zastoupený: Pavlem Končelem, starostou
IČ: 00237221
DIČ: CZ00237221
(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel: **IMOS group s.r.o.**
se sídlem Tečovice 353, 763 02 Zlín
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
56962
zastoupený: Lubomírem Reichsfeldem, jednatelem
IČ: 27756971
DIČ: CZ27756971
Bankovní spojení: PPF banka a.s., číslo účtu: 2014620015/6000
PPF banka a.s., číslo účtu: 2014620007/6000
(dále jen jako „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále jen jako „smluvní strany“)

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli na základě výsledků vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Splašková kanalizace Tišice – I. etapa – 2. část**“ dne 11. 11. 2014 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo zhotovení splaškové kanalizace na území obce Tišice (dále jen „**Dílo**“) a to za podmínek Smlouvy.
2. Při realizaci Díla dle Smlouvy vyvstala potřeba:
 - použít náročnější technologii čerpání hladiny podzemní vody, neboť použitím standartních technologií (vrtné práce profilem cca 250 mm, výstroj vrtů 160 mm a použitím čerpadel do 5 l/s), by zhotovení Díla bylo nerealizovatelné;
 - navýšit délky realizovaných gravitačních přípojek z původně plánovaných 1132m na 1388m. Jelikož jsou gravitační přípojky realizovány až po zhotovení hlavních stok, mají přímou spojitost s prodloužením konečného termínu dokončení Díla. Délka skutečně provedených gravitačních kanalizačních přípojek bude upřesněna zhotovitelem geodetickým zaměřením po jejich dokončení.
3. Objednatel dne 18. 8. 2015 obdržel písemné Stanovisko k prohlášení o aktualizaci realizačních termínů u projektu „Dostavba kanalizace Tišice“, a. č. 12133121 ze dne 17. 8. 2015, kterým bylo ze strany Státního fondu životního prostředí ČR odsouhlaseno prodloužení realizačních termínů Díla.



4. S ohledem na výše uvedené se objednatel a zhotovitel dohodli, že dnem nabytí účinnosti tohoto Dodatku se Smlouva mění tak, jak je uvedeno ve článku 2 tohoto Dodatku s tím, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

Článek 2 Změny Smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli, že doplňují ustanovení čl. I. odst. 4. Smlouvy, a to tak že zní:
„Rozsah Díla se mění o vícepráce a méněpráce, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 Dodatku.“
2. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli, že mění ustanovení čl. II. odst. 1. Smlouvy, a to tak že zní:
Termín předání staveniště: 1. 4. 2015
Termín zahájení plnění: 1. 4. 2015
Termín ukončení a předání dílčího plnění (ul. Boleslavská): 8. 9. 2015
Termín ukončení a předání plnění: 18. 9. 2015
3. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli, že mění ustanovení čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to tak že zní:
*„Celková cena za Dílo bez DPH 16.060.503,52 Kč. Samostatně DPH (21%) 3.372.705,74 Kč.
Cena za Dílo včetně DPH 19.433.209,26 Kč.“*

Smluvní strany se na výše uvedené změně dohodly s ohledem na níže uvedené rozpočty částí Díla:

Celková cena za Dílo bez DPH dle Smlouvy	20.482.570,00 Kč
ZL 01	628.346,98 Kč
ZL 02	- 1.829.772,83 Kč
ZL 03	- 4.863.636,54 Kč
ZL 04	1.291.266,93 Kč
ZL 05	351.728,98 Kč
Celková cena za Dílo bez DPH	16.060.503,52 Kč
DPH 21%	3.372.705,74 Kč
Cena za Dílo včetně DPH	19.433.209,26 Kč

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že objednatel nemá za období 1.- 18. 9. 2015 nárok na smluvní pokutu dle článku VIII. odst. 1 Smlouvy s ohledem na uzavření tohoto Dodatku. Tím ovšem není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody, a to i za období dle věty první tohoto odstavce.
3. Tento Dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

4. Není-li stanoveno jinak, mají veškeré výrazy a názvy použité v tomto Dodatku stejný význam jako výrazy a názvy použité v Smlouvě.
5. Objednatel a zhotovitel tímto prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem řádně přečetli, že s jejím obsahem souhlasí a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně a konečně, že obsah této Smlouvy není v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy nebo s veřejným pořádkem. Na důkaz tohoto prohlášení připojují níže své vlastní ruční podpisy.

Příloha č. 1 – Rozpis víceprací a méněprací včetně rozpočtu

V Tišicích dne 2.9.2015

Ve Zlíně dne 2.9.2015

Pavel Končel
Starosta obce Tišice
Objednatel



Lubomír Reichsfeld
jednatel
IMOS group s.r.o.
Zhotovitel

IMOS group s.r.o.
763 02 Zlín - Tečovice 353
DIČ: CZ27756071 -611